

(様式1)

山田町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

山田町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	4,500	4,043
24	16,273,960	1,311,639	
25	28,723,229	10,623,871	
26	23,797,949	18,643,866	
27	15,439,437	18,861,210	
28	11,157,811	16,173,538	
29	7,833,200	11,992,847	
30	919	0	
合 計		103,231,005	77,611,014

<参考>	山田町東日本大震災 復興交付金基金残高	山田町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	山田町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		35,592,979	85,320

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	180,250	81,540
24	5,293,691	503,255	
25	5,511,997	2,384,458	
26	1,931,200	1,746,110	
27	742,500	3,961,498	
28	1,155,239	2,647,367	
29	1,091,329	933,150	
30	0	0	
合 計		15,906,206	12,257,378

(様式2A)

山田町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	町内	町	町	直接	継続	126,000	24	~	32	23				24年5月より現場作業(試掘調査)着手	
																	24	15,755	10,094	-		
																	25	26,244	12,039	-	25年4月より現場作業(試掘調査)着手	
																	26	25,317	10,584	-	26年4月より現場作業(試掘調査)着手	
																	27	16,762	13,490	-	27年4月より現場作業(試掘調査)着手	
																	28		10,081	-	28年4月より現場作業(試掘調査)着手	
																	29		7,698	-	29年4月より現場作業(試掘調査)着手	
																	30					
																	累計	84,078	0	63,986	0	
																	17	A	-	4	-	2
24	3,776	2,130	-																			
25	9,840	7,317	-	平成25年4月から26年2月 試掘等調査																		
26		2,736	-	平成26年5月 試掘等調査																		
27		1,433	-	平成27年5~10月 試掘等調査																		
28																						
29																						
30																						
累計	13,616	0	13,616	0																		
68	◆	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(山田町)	県	県	直接	完了	76	24	~						
																	24	60	5	55		
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	60	0	5	55	

(様式2A)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	3,836	0	2,135	55								
			25	9,840	0	7,317	0								
			26	0	0	2,736	0								
			27	0	0	1,433	0								
			28	0	0	0	0								
			29	0	0	0	0								
			30	0	0	0	0								
			18,233	都道府県交付分 計	13,676	0	13,621	55							
			23	0	0	0	0								
	24	15,755	0	10,094	0										
	25	26,244	0	12,039	0										
	26	25,317	0	10,584	0										
	27	16,762	0	13,490	0										
	28	0	0	10,081	0										
	29	0	0	7,698	0										
	30	0	0	0	0										
	126,000	市町村交付分 計	84,078	0	63,986	0									
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	19,591	0	12,229	55								
25			36,084	0	19,356	0									
26			25,317	0	13,320	0									
27			16,762	0	14,923	0									
28			0	0	10,081	0									
29			0	0	7,698	0									
30	0	0	0	0											
144,233	合計	97,754	0	77,607	55										

(様式2C)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
14	C	-	5	-	1	-	大浦地区漁業 集落防災機能 強化事業	大浦	県	町	間接	完了	266,000	24	~	26	23				24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。	
																	24	199,500		40,312	-	24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。
																	25			159,178	10	25.4月より現地測量、家屋調査、実施設計等に着手、継続実施中。
																	26			0		
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	199,500	0	199,490	10	
																	15	C	-	6	-	1
24	18,750		8,682	-	災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。																	
25			9,922	146	25.7月漁港施設用地嵩上(2,001m ²)着工、3月完了。																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	18,750	0	18,604	146																		
16	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(小 谷鳥漁港)	小谷鳥	県	町	間接	継続	10,000	24	~	30						
																	24	7,500		0	-	
																	25			0	-	上記事情に加え25.10月の台風26号の影響もあり事業実施ができなかった。
																	26			0	-	H26はC-6-4(直接補助)より負担
																	27			0	-	H27はC-6-4(直接補助)より負担
																	28			0	-	H28はC-6-4(直接補助)より負担
																	29			0		
																	30					
																	累計	7,500	0	0	0	
																	18	C	-	1	-	1
24	465,000		204,212	-																		
25	457,250		638,579	-	ほ場整備工事実施中																	
26	897,450		310,000	-	H27.4ほ場整備工事22ha完成																	
27	0		360,733	-	H28.4ほ場整備工事65ha完成																	
28			187,549		新たな工区の土地改良法手続中。																	
29	142,579	42,595	149,763		<豊間根工区>H29.9月ほ場整備工事契約。 <荒川工区>H30.3月ほ場整備工事契約。																	
30																						
累計	1,962,279	42,595	1,850,836	0																		

(様式2C)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
19	C	-	1	-	2	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 大浦漁港 区域内	県	県	直接	継続	131,520	24	~	30	23				H24に建築設計実施	
																	24	35,250		787	-	H25.8月末に工事契約予定
																	25	53,677		0	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし
																	26	0		0	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし
																	27	0		4,757	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため、残りの工事発注はH28.12月を予定
																	28			5,510	-	H28.7月に公園設計実施 他事業(防潮堤)との調整が生じたため工事契約なし
																	29		9,712	28,596		
																	30					H30.3 工事発注
																	累計	88,927	9,712	39,650	0	
																	20	C	-	1	-	3
24	28,500		787	-	H25.8月末に工事契約予定																	
25	52,177		0	-	工事入札不調により契約なし																	
26	0		0	-	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため契約なし																	
27	0		0	-	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため、工事発注はH28.12月を予定																	
28			3,353	-	H28.7月に公園設計実施 他事業(防潮堤)との調整が生じたため工事契約なし																	
29		2,692	72,588																			
30					H30.1 工事発注																	
累計	80,677	2,692	76,728	0																		
49	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(ミニライ スセンター整 備)	織笠	県	町	間接	完了	100,000	24	~	26						
																	24	75,000		0	-	
																	25			74,454	-	25.10月より設計、12月より設備工事、26.1月~3月建物建築工事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定
																	26			500	46	H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了
																	27					
																	28					
																	29					
累計	75,000	0	74,954	46																		
50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農作業 機械施設等整 備)	織笠	県	町	間接	完了	120,000	24	~	28	23				同上	
																	24	90,000		0	-	
																	25			68,685	-	25.12月より設計、機械購入、26.2月~3月建物建築工事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定
																	26			414	-	H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了
																	27			0		
																	28		5,500	15,401		事業完了
																	29					
累計	90,000	0	74,599	15,401																		

(様式2C)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
51	C	-	5	-	2	-	大沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	大沢	県	町	間接	完了	1,185,000	24	~	26	23				24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。	
																	24	888,750		105,474	-	24.10月、終末処理施設詳細設計業務委託発注、25年3月完了。
																	25			0	-	25.4月より事業計画作成等業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)。
																	26			783,276	-	26.4月債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結
																	27					
																	28					
																	29					
30																						
累計	888,750	0	888,750	0																		
64	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	山田町	町	町	直接	継続	1,440,871	24	~	32	23					
																	24	552,960		0	-	
																	25	125,340		14,004	-	25年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計
																	26	319,594		0	-	26年度実施事業の使途内訳調書提出の実績なし
																	27	511,092		0	-	27年度実施事業の使途内訳調書提出の実績なし
																	28	98,256		0	-	28年度実施事業の使途内訳調書提出の実績なし
																	29		▲ 454,547	76,108	-	29年度実施事業の使途内訳調書提出2件
30																						
累計	1,607,242	▲ 454,547	90,112	0																		
66	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通施 設)	町内	町	町	直接	継続	3,599,054	24	~	30	23				24年9月に公募を行ったが応募がなかった。理由として本事業は応募事業者が事業実施地を確保していることが採択要件のひとつとなっており、まちづくり計画との兼ね合いから用地確保ができていなかったことが考えられる。	
																	24	969,375		0	-	
																	25	1,051,875		93,042	-	25年度は1社の応募
																	26			214,383	-	26年度は2社の応募
																	27			647,875	-	27年度は2社の応募
																	28			128,809	-	28年度は1社の応募
																	29		453,099	1,071,358	-	29年度は1社の応募
30																						
累計	2,021,250	453,099	2,155,467	0																		
70	◆	C	-	7	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業(設備 等支援)	町内	町	町	直接	継続	420,000	24	~	30	23				25年3月に公募を行い2社を採択。25年度に交付契約を行ったため24年度としての事業費執行はなし。現在事業実施中。	
																	24	56,000		0	-	
																	25	112,000		23,835	-	25年度は3社の応募
																	26			0	-	26年度は応募件数0
																	27			8,102	-	27年度は3社の応募
																	28			0	-	28年度は応募件数0
																	29			68,720	-	29年度は1社の応募
30																						
累計	168,000	0	100,657	0																		

(様式2C)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
81	C	-	1	-	4	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	(山田町)山田地区	県	県	直接	完了	50,000	24	23					H24.2に計画策定に着手、H26.3に計画策定分が完了	
														24	10,000		5,000	-	H26.1(第7回申請)で「大浦工区」、H26.2(第8回申請)で「大沢地区」が事業採択。今後、換地計画策定業務を契約予定。	
														25	40,000		11,502	-		
														26	0		7,188	-	計画策定中	
														27	0		2,707	23,603	計画策定完了	
														28						
														29						
														30						
累計	50,000	0	26,397	23,603																
86	C	-	5	-	4	大沢地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	大沢	町	町	直接	継続	6,577,100	25	23					25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15)	
														24						26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変更を含む)、26.6月から用地買収及び移転補償
														25	1,503,750		409,324	-		
														26	1,151,250		1,947,254	-		
														27	2,185,710		1,676,358	-		
														28	92,115		773,018	-		
														29			31,037	-		
														30						
累計	4,932,825	0	4,836,991	0																
87	C	-	6	-	3	漁港施設機能強化事業(織笠漁港)(直接補助分)	織笠	町	町	直接	継続	117,000	25	23					25.7月漁港施設用地嵩上(2,481㎡分)着工、26.6月完了予定(次年度繰越)／25.9月船揚場整備着工、26.3月完了	
														24						災害復旧工事の影響により残工事費の発注を見合わせたもの
														25	71,250		22,027	-		
														26			0	-		
														27			23,036	-		
														28			0	-		
														29		1,448	0	-		
														30						
累計	71,250	1,448	45,063	0																
88	C	-	6	-	4	漁港施設機能強化事業(小谷島漁港)(直接補助分)	小谷島	町	町	直接	継続	62,338	25	23					C-6-2に同じ	
														24						H27.3月臨港道路分の測量設計発注(県の災害復旧工事との共同設計)
														25	42,000		0	-		
														26			912	-		
														27			312	-		
														28			9,354	-		
														29	4,753		0	-		
														30						
累計	46,753	0	10,578	0																

(様式2C)

山田町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
89	C	-	5	-	3	-	大浦地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	大浦	町	町	直接	継続	2,017,180	25	~	32	23								
																	24								
																	25	587,535		114,171	-	25.5月~集落道用地に係る土地鑑定、用地買収及び移転交渉 手続等に着手、9月~道路工事着工			
																	26	346,850		530,921	-	26.4月から用地買収・移転補償、6月工事発注			
																	27	578,499		178,829	-				
																	28			205,390	-				
																	29			277,295	-				
																	30				-				
																	累計	1,512,884	0	1,306,606	0				
																	92	◆	C	-	1	-	3	-	1
24																									
25	8,000		5,636	-																					
26	0		0	-	計画策定中																				
27	0		0	2,364	計画策定完了																				
28																									
29																									
30																									
累計	8,000	0	5,636	2,364																					
94	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	山田町	県	県	直接	継続	84,787	25									
																	24								
																	25	67,829			-				
																	26				-				
																	27				-				
																	28				-				
																	29				54,458				
																	30								
																	累計	67,829	0	0	54,458				

(様式2C)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0									
			24	1,818,250	0	365,254	0									
			25	678,933	0	967,956	156									
			26	897,450	0	1,101,378	46									
			27	0	0	368,197	25,967									
			28	0	0	201,912	15,401									
			29	142,579	54,999	250,947	54,458									
			30	0	0	0	0									
			4,953,467	都道府県交付分 計	3,537,212	54,999	3,255,644	96,028								
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0								
	24	1,578,335			0	0	0									
	25	3,493,750			0	676,403	0									
	26	1,817,694			0	2,693,470	0									
	27	3,275,301			0	2,534,512	0									
	28	190,371			0	1,116,571	0									
	29	4,753			0	1,524,518	0									
	30	0	0	0	0											
	14,233,543	市町村交付分 計	10,360,204	0	8,545,474	0										
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0										
			24	3,396,585	0	365,254	0									
25			4,172,683	0	1,644,359	156										
26			2,715,144	0	3,794,848	46										
27			3,275,301	0	2,902,709	25,967										
28			190,371	0	1,318,483	15,401										
29			147,332	54,999	1,775,465	54,458										
30	0	0	0	0												
19,187,010	合計	13,897,416	54,999	11,801,118	96,028											

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	1	-	1	-	田の浜地区道路事業①	田の浜	町	町	直接	継続	4,007,000	24	~	30	23					24年7月、測量基本設計業務発注／24年1月、高台用地買収及び立木補償契約開始、3月完了／25年3月、県代行事務区分負担契約
																	24	347,325		112,973		-
																	25	742,500		240,130		25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.12.13)
																	26	907,500		644,114		26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変更を含む)、用地買収及び移転補償。
																	27	1,308,450		1,392,516		-
																	28			95,456		-
																	29			490,048		28.9月町道浦の浜田の浜線区間の供用開始
																	30					-
			累計	3,305,775	0	2,975,237	0															
3	D	-	1	-	2	-	大浦地区道路事業	大浦	町	町	直接	完了	467,176	24	~	27	23				24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了	
																	24	811,800		41,323		-
																	25	664,950		27,244		25.5月～測量及び詳細設計に着手
																	26			45,395		26年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(27.1月)、27.2月から用地買収及び移転補償
																	27			268,286		1,094,502
																	28			▲1,091,328		▲1,091,328
																	29					-
																	30					-
			累計	1,476,750	▲1,091,328	382,248	3,174															
4	D	-	1	-	3	-	小谷鳥地区道路事業	小谷鳥	町	町	直接	完了	97,000	24	~	26	23				本事業は小谷鳥地区防集事業団地への取付道路を含むものであるが、住民同意(戸数確保)に時間を要し、実施条件である防集事業の大臣同意が年度末となったこと。	
																	24	22,274		0		-
																	25	57,750		69,418		25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.12.13)
																	26			0		10,606
																	27					-
																	28					-
																	29					-
																	30					-
			累計	80,024	0	69,418	10,606															

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28																
5	D	-	1	-	4	-	大沢地区道路 事業①	大沢	町	町	直接	完了	108,400	24	~	28	23					24年6月、測量基本設計業務発注 今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた 工事進捗を見込む。
																	24	51,149		368		
																	25			2,035	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)	
																	26			5,243	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の内訳変更による調整減含む)	
																	27			34,857	第15回で事業費増(物価高騰分)を申請。H30に県道への接続 工事を実施予定	
																	28	35,021		43,663	4 事業完了	
																	30					
累計	86,170	0	86,166	4																		
6	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業(復興 まちづくり計 画策定)	大沢、柳 沢・北浜、 山田、織 笠、船 越、田の 浜、大浦、 小谷島	町	町	直接	完了	148,000	24	~	25	23				24年4月業務委託発注、25年10月完了予定	
																	24	42,000		42,000		
																	25	69,000		65,976	3,024 25年3月事業完了	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
30																						
累計	111,000	0	107,976	3,024																		
7	D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業(防 災倉庫整備)	山田・船 越・田の 浜・大浦・ 織笠・大 沢	町	町	直接	継続	6,000	24	~	30	23				24年度分は25年2月着手、3月完了	
																	24	1,500		502		
																	25	1,500		1,071	25年度分は26年2月着手、3月完了	
																	26	1,500		1,236	26年度分は26年6月着手、12月完了	
																	27			250	27年度分は28年3月着手、3月完了	
																	28			201	28年度分は28年2月着手、3月完了	
																	29			0		
30																						
累計	4,500	0	3,260	0																		
8	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(地 域防災計画等 策定)	町内	町	町	直接	完了	12,000	24	~	24	23				24年4月業務委託発注、25年3月完了	
																	24	9,000		7,875	1,125	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
30																						
累計	9,000	0	7,875	1,125																		

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
9	D	-	23	-	1	-	織笠地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)	織笠	町	町	直接	完了	78,000	23	~	25	23	4,500	4,043	-	24年6月、測量基本設計業務発注／24年11月~3月、不動産 鑑定 事業完了に伴う前年契約額(繰越分)の清算。26.3月事業完 了。		
																	24	54,000	54,409	-			
																	25		0	48			
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	58,500	0	58,452		48	
																	10	D	-	23		-	2
24		3,307	83,216																				
25																							
26																							
27																							
28		▲ 80,000	▲ 80,000																				
29																							
30																							
累計	100,500	▲ 80,000	17,284	3,216																			
11	D	-	23	-	3	-	小谷島地区防 災集団移転促 進事業(計画 策定費)	小谷島	町	町	直接	完了	11,000	24	~	24					23		
																	24						
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	8,250	0	2,110	6,140		
																	12	◆	D	-	20	-	1
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	40,000	0	40,000	0																			

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
13	◆	D	-	20	-	2	-	1	非常食備蓄事業	山田・船越・田の浜・大浦・織笠・大沢	町	町	直接	完了	1,000	24	24	400	399	-	24年度分は25年1月着手、2月完了	
																25	25	400	399	2	25年度分は25年4月着手、5月完了 復興交付金事業としての実施期間を25年度までに見直したものの	
																26			0			
																27						
																28						
																29						
																30						
																累計		800	0	798	2	
21	D	-	1	-	5	-		防災型シンボルロード整備事業	(山田地区) (一)陸中山田停車場線 山田	県	県	直接	廃止	0	25	25				-	交付金事業として採択されていない(効果促進との関係で記載)	
															26							
															27							
															28							
															29							
															30							
															累計		0	0	0	0		
															22	D	-	1	-	6	-	
25	25	82,500	27,433	-	24年度に引き続き、詳細設計、用地測量を実施中																	
26	26	412,500	331,628	-	26年12月に工事発注、実施中																	
27	27	742,500	668,019	-	26年度に引き続き工事を実施中																	
28	28	1,072,500	1,204,500	-	29年3月工事実施中																	
29	29	948,750	489,211	-	30年3月工事実施中																	
30																						
累計		3,382,500	330,000	2,836,341	0																	
23	D	-	4	-	1	-		災害公営住宅整備事業	(山田町)豊間根地区	県	県	直接	完了	1,408,703	23	23	180,250	81,540	-	24年10月、実施設計発注。		
															24	24	1,408,750	2,158	-			
															25	25	201,250	1,073,434	-	25年6月、本体工事発注。(72戸)		
															26	26		75,478	6	完成		
															27	27		▲ 468,326				
															28	28		▲ 85,286				
															29	29		▲ 4,022				
															30	30						
累計		1,790,250	▲ 557,634	1,232,610	6																	
24	D	-	4	-	2	-		災害公営住宅整備事業	山田北・中部地区	県	県	直接	完了	4,768,672	24	24	1,811,250	2,248	-			
															25	25	2,213,750	208,499	-	大沢、北浜地質調査済み(H26.2完了)		
															26	26	621,250	123,058	-	大沢、H27.1工事発注 35戸 北浜、H26.11工事発注 72戸		
															27	27			-	工事中		
															28	28		▲ 473,662	1,422,052	1,341,920	北浜完成	
															29	29						
															30	30						
															累計		4,646,250	▲ 473,662	2,830,668	1,341,920		

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
25	D	-	4	-	3	-	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	(山田町)	県	県	直接	継続	75,000	24	~	32	23						
																	24	65,625					
																	25			0		応募なし	
																	26			0		応募なし	
																	27			0		応募なし	
																	28			0		応募なし	
																	29			0		応募なし	
																	30			0		応募なし	
累計	65,625	0	0	0																			
26	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	町内4か所	県	県	直接	継続	1,139,972	24	~	32	23						
																	24	14,070					
																	25	89,989		0		災害公営住宅が未完成のため、未実施	
																	26			16,567		入居40戸分	
																	27			42,947		入居86戸分	
																	28	79,319	193,452	122,085		入居172戸分	
																	29		212,706	160,589		入居186戸分。事業は平成31年度以降も実施。	
																	30						
累計	183,378	406,158	342,188	0																			
27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	町内4か所	県	県	直接	継続	135,202	24	~	32	23						
																	24	2,160					
																	25	13,815		0		災害公営住宅が未完成のため、未実施	
																	26			1,763		入居30戸分	
																	27			5,415		入居73戸分	
																	28	3,420	26,271	12,801		入居149戸分	
																	29		16,596	17,088		入居157戸分。事業は平成31年度以降も実施。	
																	30						
累計	19,395	42,867	37,067	0																			
28	◆	D	-	1	-	5	-	防災型シンボルロード調査事業	(山田地区) (一)陸中山田停車場線	県	県	直接	廃止	4,000	24	~	24	23					
																		24	3,200				
																		25			0		区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて検討中
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
累計	3,200	0	0	3,200																			
29	◆	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携道路調査事業(道路)	(大沢地区) (主)重茂半島線	県	県	直接	完了	19,000	24	~	24	23					
																		24	15,200		14,599	601	24年7月予備設計等発注、25年3月完了
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
累計	15,200	0	14,599	601																			

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28								29	30							累計		
30	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	完了	13,670	24	~	25	23					25年6月工事契約・工事中。 完成
																			24	11,200	▲ 264	0	-	
																			25			3,784	-	
																			26				7,152	
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
累計	11,200	▲ 264	3,784	7,152																				
31	◆	D	-	4	-	1	-	2	県営住宅シス テム改修事業	(山田町)	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	23					24年12月委託発注、平成25年3月完了
																			24	800	264	1,064	0	
																			25			0	-	
																			26			0	-	
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
累計	800	264	1,064	0																				
32	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	完了	22,088	24	~	28	23					本体工事が未着手のため、未実施 大沢 北浜完成
																			24	14,400		0	-	
																			25	27,840		0	-	
																			26					
																			27			2,219	-	
																			28			2,605	12,847	
																			29		▲ 24,569			
																			30					
累計	42,240	▲ 24,569	4,824	12,847																				
33		D	-	1	-	7	-		大沢地区道路 事業②	大沢	町	町	直接	継続	180,000	24	~	30	23					24年6月、測量基本設計業務発注 今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた 工事進捗を見込む。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の内訳変更による調整減含む) 一部用地交渉中箇所を除き工事完了
																			24	36,300		3,785	-	
																			25	56,100		134	-	
																			26	56,100		1,660	-	
																			27			58,732	-	
																			28			7,132	-	
																			29			4,522	-	
																			30					
累計	148,500	0	75,965	0																				

(様式2D)

山田町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
38	D	-	1	-	12	-	山田地区道路 事業④	山田	町	町	直接	廃止	45,000	24	~	27	23				24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。
																	24	37,125	11,408	-	
																	25	99,825	0	-	他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
																	26		0	-	同上
																	27		0	-	事業廃止
																	28		▲ 99,825	▲ 99,825	
																	29				
																	30				
累計	136,950	▲ 99,825	11,408	25,717																	
39	D	-	1	-	13	-	山田地区道路 事業⑤	山田	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	27	23				D-2-1山田地区道路事業(区画整理)の延長分として設計業務 実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。
																	24	825	0	-	
																	25	7,425	0	-	他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
																	26		0	-	同上
																	27		0	-	事業廃止
																	28				
																	29				
																	30				
累計	8,250	0	0	8,250																	
40	D	-	1	-	14	-	織笠地区道路 事業①	織笠	町	町	直接	継続	985,546	24	~	30	23				25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1)
																	24	50,325	0	-	
																	25	174,075		283,373	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む)
																	26	82,500		20,295	
																	27	198,760		169,950	
																	28	291,024	16,390	182,669	一部供用開始、他事業と調整し、29年度の事業完了見込み
																	29			66,585	
																	30				
累計	796,684	16,390	722,872	0																	
41	D	-	1	-	15	-	織笠地区道路 事業②	織笠	町	町	直接	廃止	0	24	~	26	23				他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
																	24	26,400	0	-	
																	25	122,100	0	-	事業廃止
																	26	60,637		0	209,137
																	27				
																	28		▲ 209,137		▲ 209,137
																	29				
																	30				
累計	209,137	▲ 209,137	0	0																	

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
42	D	-	1	-	16	-	織笠地区道路 事業③	織笠	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	28	23					24年6月、測量基本設計業務発注 今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。	
																	24	18,150		3,789			25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1)
																	25	82,500		0			26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の内訳変更による調整減含む)
																	26	26,812		0			
																	27			0			
																	28			0	123,673		事業廃止
																	29				▲ 119,212		▲ 119,212
30																							
累計																127,462	▲ 119,212	3,789	4,461				
43	D	-	1	-	17	-	織笠地区道路 事業④	織笠	町	町	直接	完了	234,125	24	~	28	23					24年6月、測量基本設計業務発注 今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。	
																	24	18,150		3,403			25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1)
																	25	82,500		7,561			26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む)
																	26	26,812		7,343			
																	27	26,812		120,736			
																	28	38,878		43,837	10,272		事業完了
																	29						
30																							
累計																193,152	0	182,880	10,272				
44	D	-	15	-	1	-	山田地区津波 復興拠点整備 事業	山田	町	町	直接	完了	9,011,485	24	~	29	23					24年6月、測量基本設計業務発注	
																	24	147,750		13,856			25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)
																	25	1,633,500		760,573			26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収及び移転補償
																	26	2,535,750		2,092,249			
																	27	480,949		890,444			
																	28	1,821,720		1,028,670			28.9月、中心市街地エリアに交流施設完成
																	29	138,944		755,859	1,216,962		30.3月完成
30																							
累計																6,758,613	0	5,541,651	1,216,962				
45	D	-	23	-	4	-	山田地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)①	山田	町	町	直接	完了	21,000	24	~	25	23					24年6月、測量基本設計業務発注	
																	24	15,750		10,507			25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計(前年度契約繰越分) 完了
																	25			1,671	3,572		
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
30																							
累計																15,750	0	12,178	3,572				

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
46	D	-	23	-	5	-	山田地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)②	山田	町	町	直接	完了	151,000	24	~	25	23				24年6月、測量基本設計業務発注
																	24	113,250	99,112	-	
																	25		1,065	13,073	25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計(前年度契約繰越分) 完了
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
30																					
累計	113,250	0	100,177	13,073																	
47	◆	D	-	17	-	1	地権者等戸籍 データシステム 整備事業	町内	町	町	直接	完了	84,000	24	~	25	23				24年9月業務委託発注。26年3月完了予定。
																	24	67,200	65,100	-	
																	25		0	2,100	25年11月完了
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
30																					
累計	67,200	0	65,100	2,100																	
48	◆	D	-	23	-	2	簡易宿泊施設 整備事業	船越	町	町	直接	完了	30,000	24	~	25	23				25年1月工事発注。(25年度に繰越、4月完了)
																	24	24,000	22,863	1,137	
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
30																					
累計	24,000	0	22,863	1,137																	
52	D	-	23	-	6	-	織笠地区防災 集団移転促進 事業	織笠	町	町	直接	継続	10,414,857	24	~	30	23				25年1月~3月、高台用地買収および立木等補償等契約/25年
																	24	4,442,375	133,111	-	1月~立木伐採作業中
																	25	3,320,625	2,699,768	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1)
																	26	1,750,000	2,425,652	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収及び移転補償
																	27		1,056,205	-	
																	28		426,294	-	
																	29		▲ 400,000	84,508	-
30																					
累計	9,513,000	▲ 400,000	6,825,538	0																	

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
53	D	-	23	-	7	-	船越・田の浜 地区防災集団 移転促進事業	船越・田 の浜	町	町	直接	継続	10,376,000	24	~	31	23					24年10月、測量・詳細設計発注/25年1月~3月高台用地買
																	24	249,375		244,541	-	取、立木等補償契約/25年2月~立木伐採作業
																	25	5,014,625		1,505,642	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定
																	26	3,815,000		1,337,782	-	締結(25.12.13)
																	27			1,891,786	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月
																	28			224,353	-	から用地買収及び移転補償
																	29			115,713	-	28.8月宅地整地工事完了
30																						
累計	9,079,000	0	5,319,817	0																		
54	D	-	23	-	8	-	小谷島地区防 災集団移転促 進事業	小谷島	町	町	直接	継続	461,000	24	~	30	23				24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実	
																	24	105,875		0	-	施に至らなかった。
																	25	297,500		45,890	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定
																	26			62,254	-	締結(25.12.13)
																	27			11,928	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.10月
																	28			2,107	-	工事完了
																	29			0	-	
30																						
累計	403,375	0	122,179	0																		
55	D	-	23	-	9	-	山田地区防災 集団移転促進 事業①	山田	町	町	直接	継続	2,452,000	24	~	32	23				24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実	
																	24	75,250		0	-	施に至らなかった。
																	25	1,790,250		457,546	-	移転促進区域の一部買い取り112件(26.2.14~26.3.12)、現況
																	26	175,000		565,942	-	図作成、鑑定評価
																	27			1,067	-	26.4月から用地買収、27.1月計画策定業務発注
																	28			326,965	-	28.11月移転申込み実施 H29.3着工
																	29			242,939	-	
30																						
累計	2,040,500	0	1,594,459	0																		
56	D	-	23	-	10	-	山田地区防災 集団移転促進 事業②	山田	町	町	直接	継続	11,238,436	24	~	32	23				24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実	
																	24	399,000		1,402	-	施に至らなかった。
																	25	3,568,250		1,502,524	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定
																	26	5,218,500		2,847,394	-	締結(25.8.15)
																	27			1,309,998	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月
																	28			1,011,820	-	から用地買収・移転補償交渉
																	29			243,502	-	28.11月移転申込み実施
30																						
累計	9,185,750	0	6,916,640	0																		

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
57	D	-	2	-	1	-	山田地区道路 事業(区画整 理)	山田	町	町	直接	継続	195,000	24 ~ 30	23					24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する区画整理事業に合わせた詳細設計と工事進捗を見込む。
															24	142,725		20,368		
															25	397,650		0		25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)
															26			0		本体工事の発注については今後、区画整理事業の進捗により判断
															27			0		同上
															28			0		同上
															29		▲ 379,500	57,750		
															30					
累計	540,375	▲ 379,500	78,118	0																
58	D	-	2	-	2	-	織笠地区道路 事業(区画整 理)	織笠	町	町	直接	完了	23,139	24 ~ 26	23					24年6月、測量基本設計業務発注 今後の詳細設計や工事等についてはD-1-14・16及びD17-7に 組み替えて実施の予定。
															24	48,675		4,870		
															25			0		他事業に整理したもの(第6回申請時:D-1-14.D-1-16.D-17-7)
															26			0	43,805	同上により事業完了
															27			0		
															28		▲ 29,585	0	▲ 29,585	
															29					
															30					
累計	48,675	▲ 29,585	4,870	14,220																
59	D	-	17	-	1	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	山田	町	町	直接	完了	111,666	24 ~ 25	23					24年6月、測量基本設計業務発注
															24	153,750		82,235		
															25			0	71,515	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了
															26					
															27					
															28		▲ 70,000		▲ 70,000	
															29					
															30					
累計	153,750	▲ 70,000	82,235	1,515																
60	D	-	17	-	2	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)-危 険区域	山田	町	町	直接	完了	100,000	24 ~ 26	23					24年6月、測量基本設計業務発注
															24	75,000		49,582		
															25			0		25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)
															26			15,952	9,466	26.4月計画策定業務発注、事業完了
															27					
															28					
															29					
															30					
累計	75,000	0	65,534	9,466																

(様式2D)

山田町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
61	D	-	17	-	3	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	織笠	町	町	直接	完了	19,146	24	25	23						24年6月、測量基本設計業務発注／25年2月不動産鑑定業務 委託、3月完了
														24	30,750		11,597	-	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)			
														25			0	19,153				
														26								
														27								
														28		▲ 16,390		▲ 16,390				
														29								
30																						
累計	30,750	▲ 16,390	11,597	2,763																		
62	D	-	17	-	4	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)-危 険区域	織笠	町	町	直接	完了	47,678	24	25	23					24年6月、測量基本設計業務発注	
														24	69,750		29,871	-	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了			
														25			0	39,879				
														26								
														27								
														28		▲ 33,991		▲ 33,991				
														29								
30																						
累計	69,750	▲ 33,991	29,871	5,888																		
63	D	-	17	-	5	-	田の浜地区都 市再生区画整 理事業(都市 再生事業計画 作成事業)-危 険区域	田の浜	町	町	直接	完了	40,000	24	26	23					今後、低地部(危険区域)の利用方針について住民合意形成を 図る	
														24	30,000		0	-	25.8月測量設計業務着手、26.7月完了予定			
														25			14,175	10,236	26.10月地盤解析調査業務発注、事業完了			
														26			5,589					
														27								
														28								
														29								
30																						
累計	30,000	0	19,764	10,236																		
65	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	山田町	町	町	直接	継続	14,307,806	24	32	23					24年度提出の用途内訳調書の記載額の合計
															24	6,084,480			-			
															25	657,760		711,679	-	25年度実施事業の用途内訳調書の記載額の合計		
															26	1,130,719		2,101,708	-	26年度実施事業の用途内訳調書の記載額の合計		
															27	2,057,013		5,247,437	-	27年度実施事業の用途内訳調書の記載額の合計		
															28	1,516,270		1,750,578	-	28年度実施事業の用途内訳調書の記載額の合計		
															29			478,334	-	29年度実施事業の用途内訳調書の記載額の合計		
30																						
累計	11,446,242	0	10,289,736	0																		
69	◆	D	-	4	-	2	-	住宅再建相談 会	町内	県	県	直接	完了	3,000	24	27	23					H24年度から実施中
															24	1,200		247	-	H26以降については現在検討中		
															25	1,200		108	-	H25年度 2回開催		
															26			638	-	H26年度 9回開催		
															27			601	806	H27年度 10回開催		
															28							
															29							
30																						
累計	2,400	0	1,594	806																		

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
71	D	-	1	-	18	-	北浜・山田地区 道路事業	北浜・山田	町	町	直接	継続	7,060,424	24	~	30	23					24年6月、測量基本設計業務発注
																	24	82,500		82,500	-	
																	25	560,175		0	-	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)
																	26			153,678	-	
																	27	38,838		953	-	27.1月詳細設計業務発注
																	28	33,000		160,581	-	
																	29	4,031,133	1,079,202	2,286,585	-	
																	30					
累計	4,745,646	1,079,202	2,684,297	0																		
72	D	-	4	-	4	-	災害復興公営 住宅整備事業 (大沢下条)	大沢	町	町	直接	完了	643,123	25	~	28	23					
																	24					
																	25	280,000		0	-	用地取得に時間を要したことから測量設計等未着手
																	26			36,250	-	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約締結(27.3月)、 27.2月から用地買収
																	27	282,732		29,121	-	28.3月工事着手(造成含む)
																	28	191,800		315,455	373,706	29.3月完成
																	29		▲ 191,800		▲ 191,800	
																	30					
累計	754,532	▲ 191,800	380,826	181,906																		
73	D	-	4	-	5	-	災害復興公営 住宅整備事業 (山田中央)	山田	町	町	直接	完了	4,963,613	25	~	28	23					
																	24					
																	25	672,000		0	-	用地取得に時間を要したことから測量設計等未着手
																	26	1,186,440		197,108	-	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約(26.5月)及び建 物譲渡予約契約締結(27.3月)、26.9月から用地買収
																	27	1,109,545		7,502	-	27.10月工事着手(28.9月完成予定)
																	28	1,517,006		4,053,132	227,249	28.9月完成
																	29		▲ 141,831		▲ 141,831	
																	30					
累計	4,484,991	▲ 141,831	4,257,742	85,418																		
74	D	-	4	-	6	-	災害復興公営 住宅整備事業 (大浦)	大浦	町	町	直接	完了	1,189,838	25	~	28	23					
																	24					
																	25	336,000		43,157	-	25.6月~測量設計着手26.3月完了、用地取得1件
																	26	140,011		46,197	-	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約(26.5月)及び建 物譲渡予約契約締結(大浦第1:26.8月、大浦第2:26.5月)、27.2 月から用地買収及び移転補償
																	27	349,175		360,583	-	大浦第1団地は28.3月工事完了。大浦第2は27.7月~12月埋蔵 文化財調査
																	28	215,921		394,951	196,219	29.3月、大浦第2団地完成
																	29					
																	30					
累計	1,041,107	0	844,888	196,219																		

(様式2D)

山田町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
75	D	-	13	-	1	-	危険住宅移転 事業	町内	町	町	直接	継続	1,009,086	24	~	32	23					平成24年度は町交付要綱の策定に時間を要したこと。25年度 から実施。	
																	24	176,850		0		-	25.9月より制度開始し周知活動も行っているが申請がないこと
																	25	760,455		0		-	申請件数6件
																	26			19,678		-	申請件数10件
																	27			30,273		-	申請件数51件
																	28			21,194		-	申請件数30件
																	29		▲ 180,490	850		-	
																	30					-	
累計	937,305	▲ 180,490	71,995	0																			
76	D	-	17	-	6	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事 業)	山田	町	町	直接	継続	10,458,000	25	~	30	23					25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)	
																	24			0		-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更を含む)、26.4月から移転補償
																	25	1,922,250		330,029		-	
																	26	1,754,448		1,526,190		-	
																	27	1,509,633		515,121		-	
																	28	420,600		773,418		-	
																	29	2,064,517		1,590,251		-	
																	30					-	
累計	7,671,448	0	4,735,009	0																			
77	D	-	17	-	7	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事 業)	織笠	町	町	直接	完了	1,537,755	24	~	28	23					24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事实 施に至らなかった。	
																	24	147,750		0		-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1)
																	25	720,000		851,665		-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更を含む)、26.5月から移転補償
																	26	239,049		162,329		-	2次造成工事(28.4月まで)、28.5月使用収益開始予定
																	27	77,376		101,258		-	28年11月換地処分公告
																	28			10,515	58,408	-	
																	29		▲ 30,858		▲ 30,858	-	
																	30					-	
累計	1,184,175	▲ 30,858	1,125,767	27,550																			
78	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (下水道基本 計画策定事 業)	山田 織笠 船越	町	町	直接	完了	30,000	24	~	25	23					24.12月基本計画書作成業務委託発注	
																	24	22,500		17,242		-	
																	25			0	5,258	-	25.4月より基本計画書作成業務を継続実施(前年度契約済の 繰越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了
																	26					-	
																	27					-	
																	28					-	
																	29					-	
																	30					-	
累計	22,500	0	17,242	5,258																			

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
79	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (管渠及び補 完施設)	山田 織笠	町	町	直接	完了	979,858	24	~	29	23				24.12月処理場実施設計書作成業務委託発注	
																	24	18,750	14,400	-		
																	25	165,000	30,111	-	26.3月処理場実施設計業務完了	
																	26	141,750	131,783	-	26.5月に26年度工事委託実施協定締結	
																	27	289,486	384,567	-	28.3月山田1号幹線及び1号マンホールポンプ工事完了	
																	28	119,905	96,770	-		
																	29		30,373	46,887	30.3月事業完了	
																	30					
																	累計	734,891	0	688,004	46,887	
																	80	D	-	17	-	8
24	75,000	35,874	-																			
25		0	39,126	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了																		
26																						
27																						
28		▲ 18,975	▲ 18,975																			
29																						
30																						
累計	75,000	▲ 18,975	35,874	20,151																		
82	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ①	県	県	直接	廃止	0	25	~	29						
																	24					
																	25	616,000	0	-	飯岡発注なし	
																	26		0	-	飯岡発注なし	
																	27		0	-	飯岡発注なし	
																	28		0	-	飯岡発注なし	
																	29		▲ 616,000			
																	30					
																	累計	616,000	▲ 616,000	0	0	
																	83	D	-	4	-	8
24																						
25	308,000	95,927	-	妻の神土地取得、設計発注																		
26		468,326	39,129	-																		
27		558,948	1,196,781	8	H26.12工事発注 52戸 完了																	
28																						
29		▲ 3,429																				
30																						
累計	308,000	1,023,845	1,331,837	8																		
84	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ③	県	県	直接	完了	352,000	25	~	29						
																	24					
																	25	308,000	0	-	山田南:建物の配置等を検討中	
																	26		567	-	造成設計発注	
																	27		0			
																	28		0			
																	29			307,433		
																	30					
																	累計	308,000	0	567	307,433	

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								29	30										
85	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業	船越	県	県	直接	廃止	0	25	~	27	23								
																	24								
																	25	308,000		0			建物の配置等を検討中		
																	26			0			戸数調査による計画の見直し		
																	27			0					
																	28		▲ 219,723						
																	29		▲ 88,277						
																	30								
累計	308,000	▲ 308,000	0	0																					
90	◆	D	-	4	-	5	-	1	山田町公営住 宅等長寿命化 計画策定事業	町内	町	町	直接	完了	5,000	25	~	25	23						
																			24						
																			25	4,000		2,830	1,170	25.8月計画策定業務着手、26.2月事業完了	
																			26						
																			27						
																			28						
																			29						
																			30						
累計	4,000	0	2,830	1,170																					
91	◆	D	-	4	-	5	-	2	町営住宅等シ ステム改修事 業	町内	町	町	直接	完了	5,000	25	~	25	23						
																			24						
																			25	4,000		1,816	2,184	26.2月システム改修業務着手、3月事業完了	
																			26						
																			27						
																			28						
																			29						
																			30						
累計	4,000	0	1,816	2,184																					
93	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	南部・船 越	県	県	直接	継続	2,400	25	~	30	23						
																			24						
																			25	1,920		0		建物の配置等を検討中	
																			26			0			
																			27			1,920		妻の神完了	
																			28			0			
																			29						
																			30						
累計	1,920	0	1,920	0																					
95	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	山田町	県	県	直接	継続	713,700	25	~	32	23						
																			24						
																			25	650,960					
																			26			53,168			
																			27			251,914			
																			28			28,653			
																			29		▲ 80,000	15,315		陸前高田市★F-4-1-1へ国費80,000千円を融通	
																			30						
累計	650,960	▲ 80,000	349,050	0																					

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
96	D	-	4	-	11	-	被災者向け公 営住宅改修事 業(柳沢団地)	柳沢	町	町	直接	完了	589,979	25	~	27	23					26.1月設計業務着手、26.5月完了予定 26.8月工事発注(27.4月完了) 27.4月工事完了		
																	24							
																	25	29,000		26,460	-			
																	26	535,637		472,143	-			
																	27				34,129			
																	28		▲ 31,905					
																	29		▲ 16,500		▲ 16,500			
																	30							
累計																	564,637	▲ 48,405	498,603	17,629				
97	D	-	17	-	9	-	大沢地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事業)	大沢	町	町	直接	完了	1,201,000	25	~	29	23				25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更を含む)、26.5月から用地買収及び移転補償 28.8月完成予定。完成工区から順次引き渡し中 29年3月換地処分公告 29.9月事業完了			
																	24							
																	25	158,250		82,077		-		
																	26	171,798		151,725		-		
																	27	570,701		473,864		-		
																	28			170,881		-		
																	29			5,669		16,533		
																	30							
累計																	900,749	0	884,216	16,533				
98	D	-	17	-	10	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(緊急防 災空地整備事 業)	山田	町	町	直接	完了	272,712	25	~	25	23				用地取得48件(25.11.18に48件分契約締結)、事業完了			
																	24							
																	25	240,000		145,202		94,798		
																	26							
																	27							
																	28							
																	29		▲ 35,466			▲ 35,466		
																	30							
累計																	240,000	▲ 35,466	145,202	59,332				
99	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業(町整 備分)船越地 区	船越	町	町	直接	完了	19,500	25	~	28	23				設計業務に不測の時間を要したことによる。26年度発注予定。 建物の配置等を検討中 大浦第1団地分完成 大浦第2団地分完成	
																			24					
																			25	2,400		0		-
																			26			0		-
																			27			958		-
																			28			864		578
																			29					
																			30					
累計																	2,400	0	1,822	578				

(様式2D)

山田町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
100	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (終末処理場 設置)	織笠 山田	町	町	直接	完了	1,671,250	26 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26	594,812		298,375	-	26.5月に26年度工事委託実施協定締結			
															27	327,437		623,874	-	26.7月に27.28年度工事委託実施協定締結			
															28	372,968		294,577	78,391	29.3月完成			
															29								
															30								
累計	1,295,217		1,216,826	78,391																			
101	D	-	4	-	12	-	災害復興公営 住宅整備事業 (織笠跡浜)	織笠	町	町	直接	完了	640,100	26 ~ 28	23								
															24								
															25	37,362							
															26	110,425		16,868	-	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約(26.7月)及び建 物譲渡予約契約締結(27.1月)			
															27	412,300		474,318	-	H27.11工事完了。H28事業費は造成費負担分			
															28			8,493	60,408				
															29								
															30								
累計	560,087	0	499,679	60,408																			
102	D	-	17	-	11	-	山田地区(低 地部)都市再 生区画整理事 業(被災市街 地復興土地区 画整理事業)	山田	町	町	直接	継続	4,938,000	26 ~ 31	23								
															24								
															25								
															26	720,000		118,196	-	26.8月に26年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数 年協定締結			
															27	755,073		178,254	-	換地設計(28年1月まで)。28.2月事業計画変更に係る縦覧開始			
															28	1,301,118	709,406	1,022,849	-	29年2月国道車道部供用開始			
															29			1,038,098	-				
															30								
累計	2,776,191	709,406	2,357,397	0																			
103	D	-	22	-	1	-	田の浜地区津 波防災緑地整 備事業	田の浜	町	町	直接	継続	237,500	26 ~ 30	23								
															24								
															25								
															26	12,600		0	-				
															27	165,525		21,352	-	27年12月に測量設計業務発注			
															28			11,322	-	29.3月工事発注			
															29			113,363	-				
															30								
累計	178,125	0	146,037	0																			

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
104	D	-	4	-	13	-	災害復興公営 住宅整備事業 (大沢小学校 脇)	大沢	町	町	直接	完了	651,994	26 ~ 29	23									
															24									
															25									
															26	7,000		3,473					漁集事業との調整に不測の時間を要したことにより発注に至ら なかった。	
															27	102,630		98,875					27.11月に基本・実施設計委託発注	
															28	460,864		257,973		210,173			29.3月完成	
															29									
30																								
															累計	570,494	0	360,321	210,173					
105	D	-	4	-	14	-	災害復興公営 住宅整備事業 (船越第1)	船越	町	町	直接	完了	747,055	26 ~ 29	23									
															24									
															25									
															26	159,240		0					受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな かった。	
															27	58,811		171,683					28.2月に建設委託発注	
															28	290,415	145,206	298,113						
															29			111,624		72,252			29.11月完成	
30																								
														累計	508,466	145,206	581,420	72,252						
106	D	-	4	-	15	-	災害復興公営 住宅整備事業 (長林)	船越	町	町	直接	完了	555,980	26 ~ 29	23									
															24									
															25									
															26	166,823		0					受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな かった。	
															27	45,193		32,569					28.2月に建設委託発注	
															28	185,893	88,571	321,520						
															29			▲ 65,772		198,163			実績減。29.6月完成	
30																								
														累計	397,909	88,571	288,317	198,163						
107	D	-	4	-	16	-	災害復興公営 住宅整備事業 (田の浜)	田の浜	町	町	直接	完了	646,581	26 ~ 29	23									
															24									
															25									
															26	130,640		0					受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな かった。	
															27	129,592		151,947					28.2月に建設委託発注	
															28	217,798	87,727	276,650						
															29			21,301		115,859			29.12月完成	
30																								
														累計	478,030	87,727	449,898	115,859						

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
108	D	-	4	-	17	-	災害復興公営 住宅整備事業 (船越第8)	田の浜	町	町	直接	完了	364,218	26 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26	88,227		0					受託者の選定に不測の時間を要したことから発注に至らな かった。
															27	115,664		72,418					28.2月に建設委託発注
															28	54,380	60,418	214,385					
															29			▲ 86,609	118,495				29.6月完成
30																							
累計	258,271	60,418	200,194	118,495																			
109	D	-	4	-	18	-	災害復興公営 住宅整備事業 (長崎第1)	山田	町	町	直接	廃止	2,100	27 ~ 30	23								
															24								
															25								
															26			230					27.3月に用地買収に係る土地鑑定評価業務発注
															27	316,837		0					用地交渉が難航し発注に至らなかった
															28			0					
															29		▲ 315,000	0	1,607				事業廃止
30																							
累計	316,837	▲ 315,000	230	1,607																			
110	D	-	4	-	19	-	災害復興公営 住宅整備事業 (長崎第2)	山田	町	町	直接	完了	1,941,709	27 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26			142,538					27.3月に用地買収
															27	347,724		9,978					27.10月から業者選定。28.4月工事着手予定
															28	992,521		858,228					28.6月基本協定(集合分)締結、29.3月基本協定(戸建分)締結。
															29			168,265	161,236				戸建タイプ29.11月完成。集合タイプ30年2月完成
30																							
累計	1,340,245	0	1,179,009	161,236																			
111	◆ D	-	22	-	1	-	田の浜地区津 波防災緑地周 辺道路整備事 業	田の浜	町	町	直接	継続	16,000	27 ~ 30	23								
															24								
															25								
															26								
															27	12,800		0					
															28			1,305					29.3月工事発注
															29			9,062					
30																							
累計	12,800	0	10,367	0																			
112	D	-	1	-	19	-	田の浜地区道 路事業②	田の浜	町	町	直接	継続	30,000	27 ~ 30	23								
															24								
															25								
															26								
															27	2,887		157					
															28	2,887	18,975	3,323					
															29			1,884					
30																							
累計	5,774	18,975	5,364	0																			

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
113	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(町実施分)	町内	町	町	直接	継続	1,769,446	27	~	32	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	4,055		2,552	-			
																	28	100,073	281,730	56,462	-			
																	29		319,757	211,156	-			
																	30							
累計	104,128	601,487	270,170	0																				
114	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業(町実施 分)	町内	町	町	直接	継続	237,826	27	~	32	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	574		288	-			
																	28	10,825	33,991	6,045	-			
																	29		35,466	21,902	-			
																	30							
累計	11,399	69,457	28,235	0																				
115	D	-	17	-	12	-	織笠地区(跡 浜区域)都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事業)	織笠	町	町	直接	継続	105,649	28	~	31	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	27,000		16,311	-	28.6月事業認可、29.1月区画道路工事着手		
																	28							
																	29		47,358	0	-			
																	30							
累計	27,000	47,358	16,311	0																				
116	D	-	4	-	20	-	災害復興公営 住宅整備事業 (飯岡)	山田	町	町	直接	継続	2,507,880	28	~	30	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27							
																	28	37,451		0	-			
																	29	1,334,755	328,874	821,618	-			
																	30							
累計	1,372,206	328,874	821,618	0																				

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。										23	180,250	0	81,540	0			
										24	3,471,605	0	135,866	601			
										25	4,823,224	0	1,409,185	0			
										26	1,033,750	0	641,996	10,358			
										27	742,500	0	3,591,868	814			
										28	1,155,239	0	2,445,455	1,354,767			
										29	948,750	▲ 256,995	682,203	307,433			
										30	0	0	0	0			
										14,680,846	都道府県交付分 計	12,355,318	▲ 256,995	8,988,113		1,673,973	
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	4,500	0		4,043	0
												24	14,666,003	0		1,291,261	8,402
												25	25,183,777	0		9,918,950	378,118
												26	21,945,730	0		15,929,063	283,250
												27	12,141,668	0		16,303,057	1,359,065
												28	10,956,958	0		15,041,008	▲ 393,475
												29	7,819,636	0		10,454,753	1,412,327
										30	0	0	0	0			
										116,155,642	市町村交付分 計	92,718,272	0	68,942,135		3,047,687	
										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	184,750	0		85,583	0
												24	18,137,608	0		1,427,127	9,003
25	30,007,001	0	11,328,135	378,118													
26	22,979,480	0	16,571,059	293,608													
27	12,884,168	0	19,894,925	1,359,879													
28	12,112,197	0	17,486,463	961,292													
29	8,768,386	▲ 256,995	11,136,956	1,719,760													
30	0	0	0	0													
130,836,488	合計	105,073,590	▲ 256,995	77,930,248	4,721,660												

