

(様式1)

山田町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

山田町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	4,500	4,043
24	16,273,960	1,479,463	
25	28,723,229	34,533,265	
26	23,797,949	14,910,969	
27	15,439,437	17,415,316	
28	11,085,339	0	
合計		95,324,414	68,343,056

<参考>	山田町東日本大震災 復興交付金基金残高	山田町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	山田町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	56,938,666	58,480	38,444,228

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	180,250	81,540
24	5,293,691	610,547	
25	5,511,997	2,317,102	
26	1,931,200	1,673,020	
27	742,500	3,979,512	
28	1,155,239	0	
合計		14,814,877	8,661,721

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

山田町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								24	25							26
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	町内	町	町	直接	継続	126,000	24	~	30	23				24年5月より現場作業(試掘調査)着手	
																	24	15,755		10,094	-	25年4月より現場作業(試掘調査)着手
																	25	26,244		12,039	-	26年4月より現場作業(試掘調査)着手
																	26	25,317		10,584	-	27年4月より現場作業(試掘調査)着手
																	27	16,762		13,490	-	
																	28					
累計	84,078	0	46,207	0																		
17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	(山田町)	県	県	直接	継続	57,585	24	~	30	23				平成24年5月から24年9月 試掘等調査	
																	24	3,776		2,130	-	平成25年4月から26年2月 試掘等調査
																	25	9,840		7,317	-	平成26年5月 試掘等調査
																	26			2,736	-	平成27年5~10月 試掘等調査
																	27			1,433	-	
																	28					
累計	13,616	0	13,616	0																		
68	◆A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(山田町)	県	県	直接	完了	76	24	~	24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会	
																	24	60		5	55	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	60	0	5	55																		

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27	28
		0	3,836	9,840	0	0	0
57,661	都道府県交付分 計	13,676	0	13,621	0	55	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0
		24	15,755	0	10,094	0	0
		25	26,244	0	12,039	0	0
		26	25,317	0	10,584	0	0
		27	16,762	0	13,490	0	0
28	0	0	0	0	0	0	
126,000	市町村交付分 計	84,078	0	46,207	0	0	
183,661	合計	97,754	0	59,828	0	55	

(様式2C)

山田町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
14	C	-	5	-	1	-	大浦地区漁業 集落防災機能 強化事業	大浦	県	町	間接	完了	266,000	24	~	26	23				24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。	
																	24	199,500		40,312	-	24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。
																	25			159,178	10	25.4月より現地測量、家屋調査、実施設計等に着手、継続実施中。
																	26			0		
																	27					
																	28					
																	累計	199,500	0	199,490	10	
15	C	-	6	-	1	-	漁港施設用地 整備事業(織 笠漁港)	織笠	県	町	間接	完了	25,000	24	~	25	23				24.7月漁港施設用地嵩上工事(2,500㎡分)着工、11月完了。	
																	24	18,750		8,682	-	災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。
																	25			9,922	146	25.7月漁港施設用地嵩上(2,001㎡分)着工、3月完了。
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	18,750	0	18,604	146	
16	C	-	6	-	2	-	漁港施設用地 整備事業(小 谷鳥漁港)	小谷鳥	県	町	間接	継続	10,000	24	~	28	23				本事業は小谷鳥漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施工を要する事業だが、災害復旧工事の入札不調が続いたため、事業実施を延期せざるを得なかったこと。	
																	24	7,500		0	-	
																	25			0	-	上記事情に加え25.10月の台風26号の影響もあり事業実施ができなかった。
																	26			0	-	H26はC-6-4(直接補助)より負担
																	27			0	-	H27はC-6-4(直接補助)より負担
																	28					
																	累計	7,500	0	0	0	
18	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	継続	2,860,000	24	~	30	23				H25.2工事契約	
																	24	465,000		204,212	-	
																	25	457,250		638,579	-	ほ場整備工事実施中
																	26	897,450		310,000	-	H27.4ほ場整備工事22ha完成
																	27	0		360,733	-	H28.4ほ場整備工事65ha完成
																	28					
																	累計	1,819,700	0	1,513,524	0	
19	C	-	1	-	2	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 大浦漁港 区域内	県	県	直接	継続	131,520	24	~	28	23				H24に建築設計実施	
																	24	35,250		787	-	H25.8月末に工事契約予定
																	25	53,677		0	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし
																	26	0		0	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし
																	27	0		6,343	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため、残りの工事発注はH28.12月を予定
																	28					
																	累計	88,927	0	7,130	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
20	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 船越漁港 区域内	県	県	直接	継続	111,160	24	~	28	23				H24に建築設計実施	
																	24	28,500		787	-	H25.8月末に工事契約予定
																	25	52,177		0	-	工事入札不調により契約なし
																	26	0		0	-	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため契約なし
																	27	0		0	-	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため、工事発注はH 28. 12月を予定
																	28					
累計	80,677	0	787	0																		
49	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(ミニライ スセンター整 備)	織笠	県	町	間接	完了	100,000	24	~	26	23				同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度	
																	24	75,000		0	-	に延期されたことにより、事業の繰越を余儀なくされたこと。
																	25			74,454	-	25.10月より設計、12月より設備工事、26.1月~3月建物建築工 事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定
																	26			500	46	H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了
																	27					
																	28					
累計	75,000	0	74,954	46																		
50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農作業 機械施設等整 備)	織笠	県	町	間接	継続	120,000	24	~	28	23				同上	
																	24	90,000		0	-	
																	25			68,685	-	25.12月より設計、機械購入、26.2月~3月建物建築工事、26年 度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定
																	26			414	-	H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了
																	27					
																	28					
累計	90,000	0	69,099	0																		
51	C	-	5	-	2	-	大沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	大沢	県	町	間接	完了	1,185,000	24	~	26	23				24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。	
																	24	888,750		212,766	-	24.10月、終末処理施設詳細設計業務委託発注、25年3月完 了。
																	25			▲ 107,292	-	25.4月より事業計画作成等業務を継続実施(前年度契約済の 繰越事業につき契約実績ゼロ)。24年度契約の清算による減 額。
																	26			783,276	-	26.4月債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締 結
																	27					
																	28					
累計	888,750	0	888,750	0																		
64	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	山田町	町	町	直接	継続	2,009,055	24	~	32	23					
																	24	552,960		0	-	
																	25	125,340		14,004	-	25年度提出の用途内訳調書の記載額の合計
																	26	319,594		0	-	26年度の用途内訳調書提出の実績なし
																	27	511,092		0	-	27年度の用途内訳調書提出の実績なし
																	28	98,256				
累計	1,607,242	0	14,004	0																		
66	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通施 設)	町内	町	町	直接	継続	3,600,000	24	~	30	23				24年9月に公募を行ったが応募がなかった。理由として本事業 は応募事業者が事業実施用地を確保していることが採択要件 のひとつとなっており、まちづくり計画との兼ね合いから用地確 保ができていなかったことが考えられる。	
																	24	969,375		0	-	
																	25	1,051,875		93,042	-	25年度は1社の応募
																	26			214,383	-	26年度は2社の応募
																	27			647,875	-	27年度は2社の応募
																	28					
累計	2,021,250	0	955,300	0																		



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28																	
92	◆	C	-	1	-	3	-	1	観光資源(海 浜)復旧・復興 計画調査事業	浦の浜地 区	県	県	直接	完了	10,000	25	~	27	23				H25.7に計画策定に着手
																			24				
																			25	8,000		5,636	-
																			26	0		0	-
																			27	0		0	2,364
																			28				
累計	8,000	0	5,636	2,364																			
94	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	山田町	県	県	直接	継続	84,787	25	~	32	23				
																			24				
																			25	67,829			-
																			26				-
																			27				-
																			28				
累計	67,829	0	0	0																			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。													都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0			
													24	1,818,250	0	472,546	0						
													25	678,933	0	860,664	156						
													26	897,450	0	1,101,378	46						
													27	0	0	369,783	25,967						
													28	0	0	0	0						
													4,953,467	都道府県交付分 計	3,394,633	0	2,804,371	26,169					
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				
													24	1,578,335	0	0	0						
													25	3,493,750	0	2,921,792	0						
26	1,817,694	0	2,185,762	0																			
27	3,275,301	0	1,251,731	0																			
28	190,371	0	0	0																			
14,774,335	市町村交付分 計	10,355,451	0	6,359,285	0																		
19,727,802	合計	13,750,084	0	9,163,656	26,169																		

(様式2D)

山田町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	田の浜地区道路事業①	田の浜	町	町	直接	継続	4,007,000	24	~	29	23				24年7月、測量基本設計業務発注／24年1月、高台用地買収及び立木補償契約開始、3月完了／25年3月、県代行工事区間分負担契約
																	24	347,325		112,972	-
																	25	742,500		1,468,617	-
																	26	907,500		76,579	-
																	27	1,308,450		1,617,942	-
																	28				
																	累計	3,305,775	0	3,276,110	0
3	D	-	1	-	2	-	大浦地区道路事業	大浦	町	町	直接	完了	1,790,000	24	~	27	23				24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了
																	24	811,800		41,322	-
																	25	664,950		28,153	-
																	26			260,838	-
																	27			49,807	1,096,630
																	28				
																	累計	1,476,750	0	380,120	1,096,630
4	D	-	1	-	3	-	小谷鳥地区道路事業	小谷鳥	町	町	直接	完了	97,000	24	~	26	23				本事業は小谷鳥地区防集事業団地への取付道路を含むものであるが、住民同意(戸数確保)に時間を要し、実施条件である防集事業の大臣同意が年度末となったこと。
																	24	22,274		0	-
																	25	57,750		70,403	-
																	26			▲ 985	10,606
																	27				
																	28				
																	累計	80,024	0	69,418	10,606
5	D	-	1	-	4	-	大沢地区道路事業①	大沢	町	町	直接	継続	62,000	24	~	30	23				24年6月、測量基本設計業務発注 今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた工事進捗を見込む。
																	24	51,149		1,650	-
																	25			39,036	-
																	26			▲ 286	-
																	27			10,749	-
																	28				
																	累計	51,149	0	51,149	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
6	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業(復興 まちづくり計 画策定)	大沢、柳 沢・北浜、 山田、織 笠、船 越、田の 浜、大浦・ 小谷島	町	町	直接	完了	148,000	24	~	25	23				24年4月業務委託発注、25年10月完了予定	
																	24	42,000	42,000	-		
																	25	69,000	65,976	3,024	25年3月事業完了	
																	26					
																	27					
																	28					
累計	111,000	0	107,976	3,024																		
7	D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業(防 災倉庫整備)	山田・船 越・田の 浜・大浦・ 織笠・大 沢	町	町	直接	継続	6,000	24	~	28	23				24年度分は25年2月着手、3月完了	
																	24	1,500	501	-		
																	25	1,500	1,071	-	25年度分は26年2月着手、3月完了	
																	26	1,500	1,236	-	26年度分は26年6月着手、12月完了	
																	27		250	-	27年度分は28年3月着手、3月完了	
																	28					
累計	4,500	0	3,058	0																		
8	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(地 域防災計画等 策定)	町内	町	町	直接	完了	13,000	24	~	24	23				24年4月業務委託発注、25年3月完了	
																	24	9,000	7,875	1,125		
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	9,000	0	7,875	1,125																		
9	D	-	23	-	1	-	織笠地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)	織笠	町	町	直接	完了	78,000	23	~	25	23	4,500	4,043	-	24年6月、測量基本設計業務発注/24年11月~3月、不動産	
																	24	54,000	56,332	-	鑑定	
																	25		▲ 1,923	48	事業完了に伴う前年契約額(繰越分)の清算。26.3月事業完	
																	26				了。	
																	27					
																	28					
累計	58,500	0	58,452	48																		
10	D	-	23	-	2	-	船越・田の浜 地区防災集団 移転促進事業 (計画策定費)	船越・田 の浜	町	町	直接	完了	134,000	24	~	25	23				24年8月~25年3月、基本設計/24年12月~25年3月、不動産	
																	24	100,500	13,977	-	鑑定	
																	25		3,307	83,216	26.1月~防集団地詳細設計に係る意向調査業務実施、3月完了	
																	26					
																	27					
																	28					
累計	100,500	0	17,284	83,216																		
11	D	-	23	-	3	-	小谷島地区防 災集団移転促 進事業(計画 策定費)	小谷島	町	町	直接	完了	11,000	24	~	24	23				24年8月~25年3月、基本設計/24年12月~25年1月、不動産	
																	24	8,250	2,110	6,140	鑑定	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	8,250	0	2,110	6,140																		
12	◆	D	-	20	-	1	1	防災行政無線 デジタル設備 整備事業	町内	町	町	直接	完了	50,000	24	~	24	23				24年10月工事発注、25年3月完了
																		24	40,000	40,000	0	
																		25				
																		26				
																		27				
																		28				
累計	40,000	0	40,000	0																		



No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
13	◆	D	-	20	-	2	-	1	非常食備蓄事業	山田・船越・田の浜・大浦・織笠・大沢	町	町	直接	完了	1,000	24	~	25	23				24年度分は25年1月着手、2月完了	
																			24	400		399	-	
																			25	400		399	2	
																			26			0	25年度分は25年4月着手、5月完了 復興交付金事業としての実施期間を25年度までに見直したものの	
																			27					
																			28					
累計	800	0	798	2																				
21		D	-	1	-	5	-		防災型シンボルロード整備事業	(山田地区) (一)陸中山田停車場線 山田	県	県	直接	廃止	200,000	25	~	27	23					
																			24					
																			25				- 交付金事業として採択されていない(効果促進との関係で記載)	
																			26					
																			27					
																			28					
累計	0	0	0	0																				
22		D	-	1	-	6	-		まちづくり連携道路整備事業	(大沢地区) (主)重茂半島線 大沢~浜川目	県	県	直接	継続	4,100,000	24	~	30	23				25年3月用地測量発注、実施中	
																			24	123,750		115,550	-	
																			25	82,500		27,433	- 24年度に引き続き、詳細設計、用地測量を実施中	
																			26	412,500		331,628	- 26年12月に工事発注、実施中	
																			27	742,500		668,019	- 26年度に引き続き工事を実施中	
																			28	1,072,500				
累計	2,433,750	0	1,142,630	0																				
23		D	-	4	-	1	-		災害公営住宅整備事業	(山田町)豊間根地区	県	県	直接	完了	1,413,300	23	~	26	23	180,250		81,540	- 24年10月、実施設計発注。	
																			24	1,408,750		2,158	-	
																			25	201,250		1,073,434	- 25年6月、本体工事発注。(72戸)	
																			26		▲ 468,326	75,478	4,028	完成
																			27		▲ 85,286			
																			28					
累計	1,790,250	▲ 553,612	1,232,610	4,028																				
24		D	-	4	-	2	-		災害公営住宅整備事業	山田北・中部地区	県	県	直接	継続	4,768,672	24	~	28	23			0		
																			24	1,811,250		2,248	-	
																			25	2,213,750		208,499	- 大沢、北浜地質調査済み(H26.2完了)	
																			26	621,250		123,058	- 大沢、H27.1工事発注 35戸 北浜、H26.11工事発注 72戸	
																			27		▲ 473,662	1,422,052	- 工事中	
																			28					
累計	4,646,250	▲ 473,662	1,755,857	0																				
25		D	-	4	-	3	-		災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	(山田町)	県	県	直接	未着手	75,000	24	~	32	23					
																			24	65,625				
																			25			0	- 応募なし	
																			26			0	- 応募なし	
																			27			0	- 応募なし	
																			28					
累計	65,625	0	0	0																				
26		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	(山田町)	県	県	直接	継続	820,198	24	~	32	23					
																			24	14,070				
																			25	89,989		0	- 災害公営住宅が未完成のため、未実施	
																			26			16,567	- 40戸に補助	
																			27			42,947	- 86戸入居	
																			28	79,319				
累計	183,378	0	59,514	0																				

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(山田町)	県	県	直接	継続	101,091	24	~	32	23					
																	24	2,160				
																	25	13,815		0		- 災害公営住宅が未完成のため、未実施
																	26			1,763		- 30戸に補助
																	27			5,415		- 73戸入居
																	28	3,420				
累計	19,395	0	7,178	0																		
28	◆	D	-	1	-	5	防災型シンボ ルロード調査 事業	(山田地 区) (一)陸中 山田停車 場線	県	県	直接	廃止	4,000	24	~	24	23					
																	24	3,200				
																	25			0		- 区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて 検討中
																	26				3,200	
																	27					
																	28					
累計	3,200	0	0	3,200																		
29	◆	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(大沢地 区) (主)重茂 半島線	県	県	直接	完了	19,000	24	~	24	23					24年7月予備設計等発注、25年3月完了
																	24	15,200		14,599	601	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	15,200	0	14,599	601																		
30	◆	D	-	4	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(山田町) 豊間根地 区	県	県	直接	完了	13,670	24	~	26	23					
																	24	11,200	▲ 264	0		
																	25			3,784		- 25年6月工事契約・工事中。
																	26				7,152	完成
																	27					
																	28					
累計	11,200	▲ 264	3,784	7,152																		
31	◆	D	-	4	-	1	県営住宅シ ステム改修事業	(山田町)	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	23					24年12月委託発注、平成25年3月完了
																	24	800	264	1,064	0	
																	25			0		
																	26			0		
																	27					
																	28					
累計	800	264	1,064	0																		
32	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	継続	52,800	24	~	30	23					
																	24	14,400		0		
																	25	27,840		0		- 本体工事が未着手のため、未実施
																	26					
																	27			2,219		- 大沢
																	28					
累計	42,240	0	2,219	0																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
33	D	-	1	-	7	-	大沢地区道路 事業②	大沢	町	町	直接	継続	248,000	24 ~ 28	23					24年6月、測量基本設計業務発注 今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた 工事進捗を見込む。	
															24	36,300		7,152	-		
															25	56,100		58,828	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)	
															26	56,100		▲ 386	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の内訳変更による調整減含む)	
															27			25,544	-		
															28						
累計	148,500	0	91,138	0																	
34	D	-	1	-	8	-	山田・織笠地 区道路事業	山田・織 笠	町	町	直接	継続	2,573,594	24 ~ 29	23					24年6月、測量基本設計業務発注／25年1月～道路予定地立 木伐採／25年2月～3月支障物件(建物)調査	
															24	172,425		7,254	-		
															25	280,500		445,671	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)	
															26			0	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収・移転補償交渉	
															27	646,621		1,348,241	-		
															28	701,620					
累計	1,801,166	0	1,801,166	0																	
35	D	-	1	-	9	-	山田地区道路 事業①	山田	町	町	直接	廃止	10,000	24 ~ 27	23					D-2-1山田地区道路事業(区画整理)の延長分として設計業務 実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。	
															24	3,300		0	-		
															25	4,950		0	-	他の基幹事業での実施等、事業整理検討中	
															26			0	-	同上	
															27			0	8,250	事業廃止	
															28						
累計	8,250	0	0	8,250																	
36	D	-	1	-	10	-	山田地区道路 事業②	山田	町	町	直接	廃止	111,000	24 ~ 27	23					24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。	
															24	8,250		3,300	-		
															25	83,325		0	-	他の基幹事業での実施等、事業整理検討中	
															26			0	-	同上	
															27			▲ 117	88,392	事業廃止	
															28						
累計	91,575	0	3,183	88,392																	
37	D	-	1	-	11	-	山田地区道路 事業③	山田	町	町	直接	継続	594,000	24 ~ 30	23					24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。	
															24	8,250		5,502	-		
															25	83,325		84,253	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)	
															26			22,431	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.6月 から用地買収及び移転補償	
															27	398,475		436	-	用地取得、住民への個別説明実施	
															28						
累計	490,050	0	112,622	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
38	D	-	1	-	12	-	山田地区道路 事業④	山田	町	町	直接	廃止	166,000	24	~	27	23				24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。
																	24	37,125		11,408	-
																	25	99,825		0	-
																	26			0	-
																	27			0	125,542
																	28				
累計	136,950	0	11,408	125,542																	
39	D	-	1	-	13	-	山田地区道路 事業⑤	山田	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	27	23				D-2-1山田地区道路事業(区画整理)の延長分として設計業務 実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。
																	24	825		0	-
																	25	7,425		0	-
																	26			0	-
																	27			0	8,250
																	28				
累計	8,250	0	0	8,250																	
40	D	-	1	-	14	-	織笠地区道路 事業①	織笠	町	町	直接	継続	985,546	24	~	29	23				25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1)
																	24	50,325		0	-
																	25	174,075		306,900	-
																	26	82,500		60,088	-
																	27	198,760		0	-
																	28	291,024			
累計	796,684	0	366,988	0																	
41	D	-	1	-	15	-	織笠地区道路 事業②	織笠	町	町	直接	廃止	253,500	24	~	26	23				他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
																	24	26,400		0	-
																	25	122,100		0	-
																	26	60,637		0	209,137
																	27				
																	28				
累計	209,137	0	0	209,137																	
42	D	-	1	-	16	-	織笠地区道路 事業③	織笠	町	町	直接	継続	251,400	24	~	28	23				24年6月、測量基本設計業務発注 今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。
																	24	18,150		3,852	-
																	25	82,500		123,610	-
																	26	26,812		▲ 9,138	-
																	27			0	-
																	28				
累計	127,462	0	118,324	0																	
43	D	-	1	-	17	-	織笠地区道路 事業④	織笠	町	町	直接	継続	234,125	24	~	28	23				24年6月、測量基本設計業務発注 今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。
																	24	18,150		3,852	-
																	25	82,500		123,610	-
																	26	26,812		26,325	-
																	27	26,812		10,957	-
																	28	38,878			
累計	193,152	0	164,744	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
44	D	-	15	-	1	-	山田地区津波 復興拠点整備 事業	山田	町	町	直接	継続	9,023,457	24 ~ 29	23					24年6月、測量基本設計業務発注
															24	147,750		18,022	-	
															25	1,633,500		2,606,724	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)
															26	2,535,750		336,640	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収及び移転補償
															27	480,949		3,350,898	-	
															28	1,821,720				
累計	6,619,669	0	6,312,284	0																
45	D	-	23	-	4	-	山田地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)①	山田	町	町	直接	完了	21,000	24 ~ 25	23					24年6月、測量基本設計業務発注
															24	15,750		10,507	-	
															25			1,671	3,572	25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計(前年度契約繰越分) 完了
															26					
															27					
															28					
累計	15,750	0	12,178	3,572																
46	D	-	23	-	5	-	山田地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)②	山田	町	町	直接	完了	151,000	24 ~ 25	23					24年6月、測量基本設計業務発注
															24	113,250		100,125	-	
															25			52	13,073	25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計(前年度契約繰越分) 完了
															26					
															27					
															28					
累計	113,250	0	100,177	13,073																
47	◆	D	-	17	-	1	地権者等戸籍 データベース 整備事業	町内	町	町	直接	完了	84,000	24 ~ 25	23					24年9月業務委託発注。26年3月完了予定。
															24	67,200		65,100	-	
															25			0	2,100	25年11月完了
															26					
															27					
															28					
累計	67,200	0	65,100	2,100																
48	◆	D	-	23	-	2	簡易宿泊施設 整備事業	船越	町	町	直接	完了	30,000	24 ~ 25	23					25年1月工事発注。(25年度に繰越、4月完了)
															24	24,000		22,863	1,137	
															25					
															26					
															27					
															28					
累計	24,000	0	22,863	1,137																
52	D	-	23	-	6	-	織笠地区防災 集団移転促進 事業	織笠	町	町	直接	継続	10,872,000	24 ~ 30	23					25年1月～3月、高台用地買収および立木等補償等契約／25年 1月～立木伐採作業中
															24	4,442,375		133,056	-	
															25	3,320,625		5,669,622	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1)
															26	1,750,000		324,315	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収及び移転補償
															27			432,953	-	
															28					
累計	9,513,000	0	6,559,946	0																

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
53	D	-	23	-	7	-	船越・田の浜 地区防災集団 移転促進事業	船越・田 の浜	町	町	直接	継続	10,376,000	24 ~ 31	23					24年10月、測量・詳細設計発注／25年1月～3月高台用地買収、立木等補償契約／25年2月～立木伐採作業	
															24	249,375		268,052	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.12.13)	
															25	5,014,625		3,688,628	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月から用地買収及び移転補償	
															26	3,815,000		278,648	-		
															27			2,284,293	-		
															28				-		
累計	9,079,000	0	6,519,621	0																	
54	D	-	23	-	8	-	小谷鳥地区防 災集団移転促 進事業	小谷鳥	町	町	直接	継続	461,000	24 ~ 30	23				24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実施に至らなかった。		
															24	105,875		0	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.12.13)	
															25	297,500		75,670	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.10月工事完了	
															26			21,293	-		
															27			8,878	-		
															28				-		
累計	403,375	0	105,841	0																	
55	D	-	23	-	9	-	山田地区防災 集団移転促進 事業①	北浜	町	町	直接	継続	2,452,000	24 ~ 32	23				24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実施に至らなかった。		
															24	75,250			-	移転促進区域の一部買い取り112件(26.2.14～26.3.12)、現況図作成、鑑定評価	
															25	1,790,250		457,545	-	26.4月から用地買収、27.1月計画策定業務発注	
															26	175,000		572,918	-		
															27			530,250	-		
															28				-		
累計	2,040,500	0	1,560,713	0																	
56	D	-	23	-	10	-	山田地区防災 集団移転促進 事業②	山田	町	町	直接	継続	11,238,436	24 ~ 32	23				24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実施に至らなかった。		
															24	399,000		1,446	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15)	
															25	3,568,250		9,184,304	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月から用地買収・移転補償交渉	
															26	5,218,500		0	-		
															27			0	-		
															28				-		
累計	9,185,750	0	9,185,750	0																	
57	D	-	2	-	1	-	山田地区道路 事業(区画整 理)	山田	町	町	直接	継続	1,467,000	24 ~ 28	23				24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する区画整理事業に合わせた詳細設計と工事進捗を見込む。		
															24	142,725		21,755	-	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)	
															25	397,650		0	-	本体工事の発注については今後、区画整理事業の進捗により判断	
															26			0	-	同上	
															27			0	-		
															28				-		
累計	540,375	0	21,755	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
58	D	-	2	-	2	-	織笠地区道路 事業(区画整 理)	織笠	町	町	直接	完了	59,000	24	~	26	23				24年6月、測量基本設計業務発注	
																	24	48,675		8,258	-	今後の詳細設計や工事等についてはD-1-14・16及びD17-7に 組み替えて実施の予定。
																	25			0	-	他事業に整理したもの(第6回申請時:D-1-14,D-1-16,D-17-7)
																	26			▲ 3,389	43,806	同上により事業完了
																	27					
																	28					
累計	48,675	0	4,869	43,806																		
59	D	-	17	-	1	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	山田	町	町	直接	完了	205,000	24	~	25	23				24年6月、測量基本設計業務発注	
																	24	153,750		91,572	-	
																	25			▲ 9,337	71,515	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了
																	26					
																	27					
																	28					
累計	153,750	0	82,235	71,515																		
60	D	-	17	-	2	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)-危 険区域	山田	町	町	直接	完了	100,000	24	~	26	23				24年6月、測量基本設計業務発注	
																	24	75,000		50,040	-	
																	25			0	-	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)
																	26			15,492	9,468	26.4月計画策定業務発注、事業完了
																	27					
																	28					
累計	75,000	0	65,532	9,468																		
61	D	-	17	-	3	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	織笠	町	町	直接	完了	41,000	24	~	25	23				24年6月、測量基本設計業務発注/25年2月不動産鑑定業務 委託、3月完了	
																	24	30,750		12,107	-	
																	25			▲ 510	19,153	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)
																	26					
																	27					
																	28					
累計	30,750	0	11,597	19,153																		
62	D	-	17	-	4	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)-危 険区域	織笠	町	町	直接	完了	93,000	24	~	25	23				24年6月、測量基本設計業務発注	
																	24	69,750		43,537	-	
																	25			▲ 13,666	39,879	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了
																	26					
																	27					
																	28					
累計	69,750	0	29,871	39,879																		
63	D	-	17	-	5	-	田の浜地区都 市再生区画整 理事業(都市 再生事業計画 案作成事業)- 危険区域	田の浜	町	町	直接	完了	40,000	24	~	26	23				今後、低地部(危険区域)の利用方針について住民合意形成を 図る	
																	24	30,000		0	-	
																	25			14,175	-	25.8月測量設計業務着手、26.7月完了予定
																	26			5,589	10,236	26.10月地盤解析調査業務発注、事業完了
																	27					
																	28					
累計	30,000	0	19,764	10,236																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
65	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	山田町	町	町	直接	継続	14,307,806	24	~	32	23			24年度提出の使途内訳調書の記載額の合計
																			24	6,084,480	87,008	-
																			25	657,760	2,267,880	-
																			26	1,130,719	1,839,798	-
																			27	2,057,013	3,833,066	-
																			28	1,516,270		
累計	11,446,242	0	8,027,752	0																		
69	◆	D	-	4	-	2	-	2	住宅再建相談会	町内	県	県	直接	完了	5,200	24	~	27	23			H24年度から実施中
																			24	1,200	247	-
																			25	1,200	108	-
																			26		638	-
																			27		709	698
																			28			
累計	2,400	0	1,702	698																		
71		D	-	1	-	18	-		北浜・山田地区道路事業	北浜・山田	町	町	直接	継続	4,723,630	24	~	30	23			24年6月、測量基本設計業務発注
																			24	82,500	82,500	-
																			25	560,175	0	-
																			26		153,678	-
																			27	38,838	953	-
																			28	33,000		
累計	714,513	0	237,131	0																		
72		D	-	4	-	4	-		災害復興公営住宅整備事業(大沢下条)	大沢	町	町	直接	継続	862,324	25	~	28	23			
																			24			
																			25	280,000	0	-
																			26		36,257	-
																			27	282,732	29,122	-
																			28	191,800		
累計	754,532	0	65,379	0																		
73		D	-	4	-	5	-		災害復興公営住宅整備事業(山田中央)	山田	町	町	直接	継続	5,125,706	25	~	28	23			
																			24			
																			25	672,000	0	-
																			26	1,186,440	2,967,985	-
																			27	1,109,545	7,503	-
																			28	1,517,006		
累計	4,484,991	0	2,975,488	0																		
74		D	-	4	-	6	-		災害復興公営住宅整備事業(大浦)	大浦	町	町	直接	継続	1,189,838	25	~	28	23			
																			24			
																			25	336,000	43,168	-
																			26	140,011	782,018	-
																			27	349,175	215,921	-
																			28	215,921		
累計	1,041,107	0	1,041,107	0																		



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
75	D	-	13	-	1	-	危険住宅移転 事業	町内	町	町	直接	継続	3,277,620	24	~	32	23				平成24年度は町交付要綱の策定に時間を要したこと。25年度 から実施。
																	24	176,850	0	-	25.9月より制度開始し周知活動も行っているが申請がないこと
																	25	760,455	0	-	申請件数6件
																	26		19,224	-	申請件数10件
																	27		38,983	-	
																	28				
累計	937,305	0	58,207	0																	
76	D	-	17	-	6	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事業)	山田	町	町	直接	継続	10,458,000	25	~	30	23				25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)
																	24				26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む)、26.4月から移転補償
																	25	1,922,250	3,472,500	-	
																	26	1,754,448	1,237,970	-	
																	27	1,509,633	478,688	-	
																	28	420,600			
累計	5,606,931	0	5,189,158	0																	
77	D	-	17	-	7	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事業)	織笠	町	町	直接	継続	1,578,900	24	~	28	23				24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実 施に至らなかった。
																	24	147,750	0	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1)
																	25	720,000	867,750	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む)、26.5月から移転補償
																	26	239,049	203,053	-	2次造成工事(28.4月まで)。28.5月使用収益開始予定
																	27	77,376	1,883	-	
																	28				
累計	1,184,175	0	1,072,686	0																	
78	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (下水道基本 計画策定事 業)	山田 織笠 船越	町	町	直接	完了	30,000	24	~	25	23				24.12月基本計画書作成業務委託発注
																	24	22,500	17,242	-	
																	25		0	5,258	25.4月より基本計画書作成業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了
																	26				
																	27				
																	28				
累計	22,500	0	17,242	5,258																	
79	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (管渠及び補 完施設)	山田 織笠	町	町	直接	継続	979,858	24	~	28	23				24.12月処理場実施設計書作成業務委託発注
																	24	18,750	14,400	-	
																	25	165,000	30,111	-	26.3月処理場実施設計業務完了
																	26	141,750	60,999	-	26.5月に26年度工事委託実施協定締結
																	27	289,486	541,703	-	28.3月山田1号幹線及び1号マンホールポンプ工事完了
																	28	119,905			
累計	734,891	0	647,213	0																	
80	D	-	17	-	8	-	大沢地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	大沢	町	町	直接	完了	100,000	24	~	25	23				24年6月、測量基本設計業務発注
																	24	75,000	50,037	-	
																	25		▲ 14,163	39,126	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了
																	26				
																	27				
																	28				
累計	75,000	0	35,874	39,126																	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
82	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ①	県	県	直接	未着手	2,000,000	25	~	30	23								
																	24								
																	25	616,000		0		-	飯岡発注なし		
																	26			0		-	飯岡発注なし		
																	27								
																	28								
累計	616,000	0	0	0																					
83	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ②	県	県	直接	完了	1,526,028	25	~	27	23								
																	24								
																	25	308,000		95,930		-	妻の神土地取得、設計発注		
																	26		468,326	0		-	H26.12工事発注 52戸		
																	27		558,948	1,196,781	42,563		完了		
																	28								
累計	308,000	1,027,274	1,292,711	42,563																					
84	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ③	県	県	直接	継続	1,000,000	25	~	30	23								
																	24								
																	25	308,000		0		-	山田南:建物の配置等を検討中		
																	26			6,539		-	造成設計発注		
																	27								
																	28								
累計	308,000	0	6,539	0																					
85	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業	船越	県	県	直接	廃止	352,000	25	~	27	23								
																	24								
																	25	308,000		0		-	建物の配置等を検討中		
																	26			0		-	戸数調査による計画の見直し		
																	27				308,000				
																	28								
累計	308,000	0	0	308,000																					
90	◆	D	-	4	-	5	-	1	山田町公営住 宅等長寿命化 計画策定事業	町内	町	町	直接	完了	5,000	25	~	25	23						
																			24						
																			25	4,000		2,830	1,170		25.8月計画策定業務着手、26.2月事業完了
																			26						
																			27						
																			28						
累計	4,000	0	2,830	1,170																					
91	◆	D	-	4	-	5	-	2	町営住宅等シ ステム改修事 業	町内	町	町	直接	完了	5,000	25	~	25	23						
																			24						
																			25	4,000		1,816	2,184		26.2月システム改修業務着手、3月事業完了
																			26						
																			27						
																			28						
累計	4,000	0	1,816	2,184																					
93	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	南部・船 越	県	県	直接	継続	2,400	25	~	30	23						
																			24						
																			25	1,920		0		-	建物の配置等を検討中
																			26			0		-	
																			27			1,920			妻の神完了
																			28						
累計	1,920	0	1,920	0																					

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	★	F	-	4	-	1	-															1	
95	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	山田町	県	県	直接	継続	813,700	25	~	32	23				
																			24				
																			25	650,960		39,933	-
																			26			13,235	-
																			27			268,234	-
																			28				
累計	650,960	0	321,402	0																			
96	D	-	4	-	11	-		被災者向け公営住宅改修事業(柳沢団地)	柳沢	町	町	直接	完了	645,300	25	~	27	23					
																		24					
																		25	29,000		26,460	-	
																		26	535,637		472,143	-	
																		27				66,034	
																		28					
累計	564,637	0	498,603	66,034																			
97	D	-	17	-	9	-		大沢地区都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	大沢	町	町	直接	継続	1,201,000	25	~	28	23					
																		24					
																		25	158,250		209,250	-	
																		26	171,798		536,020	-	
																		27	570,701		137,386	-	
																		28					
累計	900,749	0	882,656	0																			
98	D	-	17	-	10	-		山田地区都市再生区画整理事業(緊急防災空地整備事業)	山田	町	町	直接	完了	320,000	25	~	25	23					
																		24					
																		25	240,000		145,202	94,798	
																		26					
																		27					
																		28					
累計	240,000	0	145,202	94,798																			
99	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害復興公営住宅駐車場(町整備分)船越地区	船越	町	町	直接	継続	19,500	25	~	28	23				
																			24				
																			25	2,400		0	-
																			26			0	-
																			27			958	-
																			28				
累計	2,400	0	958	0																			
100	D	-	21	-	3	-		下水道事業(終末処理場設置)	織笠山田	町	町	直接	継続	1,671,250	26	~	28	23					
																		24					
																		25					
																		26	594,812		298,375	-	
																		27	327,437		823,825	-	
																		28	372,968				
累計	1,295,217		1,122,200	0																			
101	D	-	4	-	12	-		災害復興公営住宅整備事業(織笠跡浜)	織笠	町	町	直接	継続	640,100	26	~	28	23					
																		24					
																		25	37,362		37,362	-	
																		26	110,425		471,583	-	
																		27	412,300		0	-	
																		28					
累計	560,087	0	508,945	0																			





No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
115	D	-	17	-	2	-	織笠地区(跡 浜区域)都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事業)	織笠	町	町	直接	新規	70,000	28	~	31	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27			0		
																	28	27,000				
																	累計	27,000	0	0	0	

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	180,250	0	81,540	0
		24	3,471,605	0	135,866	601
		25	4,823,224	0	1,449,121	0
		26	1,033,750	0	568,906	14,380
		27	742,500	0	3,608,296	351,261
		28	1,155,239	0	0	0
17,268,389	都道府県交付分 計		11,406,568	0	5,843,729	366,242
市町村 交付分	各年度 別合計	23	4,500	0	4,043	0
		24	14,666,003	0	1,459,085	8,402
		25	25,183,777	0	31,582,955	378,118
		26	21,945,730	0	12,703,874	283,253
		27	12,141,668	0	16,139,944	1,393,098
28	10,884,486	0	0	0		
121,159,071	市町村交付分 計		84,826,164	0	61,889,901	2,062,871
138,427,460	合計		96,232,732	0	67,733,630	2,429,113

(様式2E)

山田町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
									24	25							
67	E-1-1-	低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業(個人設置型)	町内	町	町	直接	継続	100,680	24	~	30	23					24.11月より着手。24年度は35件の補助金交付決定 - 補助金交付決定数54件 - 補助金交付決定数36件 - 補助金交付決定数35件
												24	13,867		10,284	-	
												25	19,458		16,479	-	
												26	9,208		10,749	-	
												27	5,706		10,151	-	
												28	10,482			-	
												累計	58,721	0	47,663	0	
(注)																	
		都道府県交付分		各年度別合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0			
		都道府県交付分		各年度別合計		24	0	0	0	0	0	0	0	0			
		都道府県交付分		各年度別合計		25	0	0	0	0	0	0	0	0			
		都道府県交付分		各年度別合計		26	0	0	0	0	0	0	0	0			
		都道府県交付分		各年度別合計		27	0	0	0	0	0	0	0	0			
		都道府県交付分		各年度別合計		28	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0		都道府県交付分 計			0	0	0	0	0	0	0	0			
		市町村交付分		各年度別合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0			
		市町村交付分		各年度別合計		24	13,867	0	10,284	0	0	0	0	0			
		市町村交付分		各年度別合計		25	19,458	0	16,479	0	0	0	0	0			
		市町村交付分		各年度別合計		26	9,208	0	10,749	0	0	0	0	0			
		市町村交付分		各年度別合計		27	5,706	0	10,151	0	0	0	0	0			
		市町村交付分		各年度別合計		28	10,482	0	0	0	0	0	0	0			
		100,680		市町村交付分 計			58,721	0	47,663	0	0	0	0	0			
		100,680		合計			58,721	0	47,663	0	0	0	0	0			