

(様式1)

山田町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

山田町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	4,500	4,043
24	16,273,960	1,312,096	
25	28,723,229	10,623,871	
26	23,797,949	18,643,406	
27	15,439,437	18,902,079	
28	11,157,811	16,179,894	
29	7,833,200		
合 計		103,230,086	65,665,389

<参考>	山田町東日本大震災 復興交付金基金残高	山田町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	山田町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		47,186,629	76,910

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	180,250	81,540
24	5,293,691	503,255	
25	5,511,997	2,424,395	
26	1,931,200	1,667,054	
27	742,500	4,017,658	
28	1,155,239	2,631,345	
29	1,091,329		
合 計		15,906,206	11,325,247

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

山田町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	町内	町	町	直接	継続	126,000	24	~	30	23				24年5月より現場作業(試掘調査)着手
																	24	15,755	10,094	-	
																	25	26,244	12,039	-	25年4月より現場作業(試掘調査)着手
																	26	25,317	10,584	-	26年4月より現場作業(試掘調査)着手
																	27	16,762	13,490	-	27年4月より現場作業(試掘調査)着手
																	28		10,081	-	28年4月より現場作業(試掘調査)着手
																	29				
																	累計	84,078	0	56,288	0
17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(山田町)	県	県	直接	完了	57,585	24	~	30	23				平成24年5月から24年9月 試掘等調査
																	24	3,776	2,130	-	
																	25	9,840	7,317	-	平成25年4月から26年2月 試掘等調査
																	26		2,736		平成26年5月 試掘等調査
																	27		1,433		平成27年5~10月 試掘等調査
																	28				
																	29				
																	累計	13,616	0	13,616	0
68	◆A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(山田町)	県	県	直接	完了	76	24	~	24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会
																	24	60	5	55	
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	累計	60	0	5	55

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	3,836	0	2,135	55	
										25	9,840	0	7,317	0	
										26	0	0	2,736	0	
										27	0	0	1,433	0	
										28	0	0	0	0	
										29	0				
								57,661	都道府県交付分 計	13,676	0	13,621	55		
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	15,755	0	10,094	0	
										25	26,244	0	12,039	0	
										26	25,317	0	10,584	0	
										27	16,762	0	13,490	0	
										28	0	0	10,081	0	
										29	0				
								126,000	市町村交付分 計	84,078	0	56,288	0		
								都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	19,591	0	12,229	55	
										25	36,084	0	19,356	0	
										26	25,317	0	13,320	0	
										27	16,762	0	14,923	0	
										28	0	0	10,081	0	
										29	0				
								183,661	合計	97,754	0	69,909	55		

(様式2C)

山田町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
14	C	-	5	-	1	-	大浦地区漁業 集落防災機能 強化事業	大浦	県	町	間接	完了	266,000	24	~	26	23				24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。	
																	24	199,500		40,312	-	24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。
																	25			159,178	10	25.4月より現地測量、家屋調査、実施設計等に着手、継続実施中。
																	26			0		
																	27					
																	28					
																	29					
累計	199,500	0	199,490	10																		
15	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業(織 笠漁港)	織笠	県	町	間接	完了	25,000	24	~	25	23				24.7月漁港施設用地嵩上工事(2,500㎡分)着工、11月完了。	
																	24	18,750		8,682	-	災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。
																	25			9,922	146	25.7月漁港施設用地嵩上(2,001㎡分)着工、3月完了。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	18,750	0	18,604	146																		
16	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(小 谷鳥漁港)	小谷鳥	県	町	間接	継続	10,000	24	~	28	23				本事業は小谷鳥漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施工を要する事業だが、災害復旧工事の入札不調が続いたため、事業実施を延期せざるを得なかったこと。	
																	24	7,500		0	-	
																	25			0	-	上記事情に加え25.10月の台風26号の影響もあり事業実施ができなかった。
																	26			0	-	H26はC-6-4(直接補助)より負担
																	27			0	-	H27はC-6-4(直接補助)より負担
																	28			0	-	H28はC-6-4(直接補助)より負担
																	29					
累計	7,500	0	0	0																		
18	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	継続	2,860,000	24	~	31	23				H25.2工事契約	
																	24	465,000		204,212	-	
																	25	457,250		638,579	-	ほ場整備工事実施中
																	26	897,450		310,000	-	H27.4ほ場整備工事22ha完成
																	27	0		360,733	-	H28.4ほ場整備工事65ha完成
																	28			187,549	-	新たな工区の土地改良法手続中。
																	29	142,579				
累計	1,962,279	0	1,701,073	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
19	C	-	1	-	2	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 大浦漁港 区域内	県	県	直接	継続	131,520	24	~	29	23				H24に建築設計実施	
																	24	35,250		787	-	H25.8月末に工事契約予定
																	25	53,677		0	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし
																	26	0		0	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし
																	27	0		4,757	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため、残りの工事発注はH28.12月を予定
																	28			5,510		H28.7に公園設計実施 他事業(防潮堤)との調整が生じたため工事契約なし
																	29					
累計	88,927	0	11,054	0																		
20	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 船越漁港 区域内	県	県	直接	継続	111,160	24	~	29	23				H24に建築設計実施	
																	24	28,500		787	-	H25.8月末に工事契約予定
																	25	52,177		0	-	工事入札不調により契約なし
																	26	0		0	-	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため契約なし
																	27	0		0	-	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため、工事発注はH28.12月を予定
																	28			3,353		H28.7に公園設計実施 他事業(防潮堤)との調整が生じたため工事契約なし
																	29					
累計	80,677	0	4,140	0																		
49	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(ミニライ スセンター整 備)	織笠	県	町	間接	完了	100,000	24	~	26	23				同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度	
																	24	75,000		0	-	に延期されたことにより、事業の繰越を余儀なくされたこと。
																	25			74,454	-	25.10月より設計、12月より設備工事、26.1月~3月建物建築工
																	26			500	46	事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定
																	27					H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了
																	28					
																	29					
累計	75,000	0	74,954	46																		
50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農作業 機械施設等整 備)	織笠	県	町	間接	完了	120,000	24	~	28	23				同上	
																	24	90,000		0	-	
																	25			68,685	-	25.12月より設計、機械購入、26.2月~3月建物建築工事、26年
																	26			414	-	度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定
																	27			0	-	H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了
																	28			5,500	15,401	事業完了
																	29					
累計	90,000	0	74,599	15,401																		
51	C	-	5	-	2	-	大沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	大沢	県	町	間接	完了	1,185,000	24	~	26	23				24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。	
																	24	888,750		105,474	-	24.10月、終末処理施設詳細設計業務委託発注、25年3月完
																	25			0	-	了。
																	26			783,276	-	25.4月より事業計画作成等業務を継続実施(前年度契約済の
																	27					繰越事業につき契約実績ゼロ)。
																	28					
																	29					
累計	888,750	0	888,750	0																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	☆	F	-	1	-	1	-															1	
64	☆	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	山田町	町	町	直接	継続	2,009,055	24	~	32	23				
																			24	552,960		0	
																			25	125,340		14,004	
																			26	319,594		0	
																			27	511,092		0	
																			28	98,256		0	
																			29				
累計	1,607,242	0	14,004	0																			
- 25年度実施事業の用途内訳調書の記載額の合計 - 26年度実施事業の用途内訳調書提出の実績なし - 27年度実施事業の用途内訳調書提出の実績なし - 28年度実施事業の用途内訳調書提出の実績なし																							
66	C	-	7	-	1	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通施 設)	町内	町	町	直接	継続	3,600,000	24	~	30	23				24年9月に公募を行ったが応募がなかった。理由として本事業は応募事業者が事業実施用地を確保していることが採択要件のひとつとなっており、まちづくり計画との兼ね合いから用地確保ができていなかったことが考えられる。
																			24	969,375		0	
																			25	1,051,875		93,042	
																			26			214,383	
																			27			647,875	
																			28			128,809	
																			29				
累計	2,021,250	0	1,084,109	0																			
- 25年度は1社の応募 - 26年度は2社の応募 - 27年度は2社の応募 - 28年度は1社の応募																							
70	◆	C	-	7	-	1	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業(設備 等支援)	町内	町	町	直接	継続	420,000	24	~	30	23				25年3月に公募を行い2社を採択。25年度に交付契約を行ったため24年度としての事業費執行はなし。現在事業実施中。
																			24	56,000		0	
																			25	112,000		23,835	
																			26			0	
																			27			8,102	
																			28			0	
																			29				
累計	168,000	0	31,937	0																			
- 25年度は3社の応募 - 26年度は応募件数0 - 27年度は3社の応募 - 28年度は応募件数0																							
81	C	-	1	-	4	-	1	-	復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	完了	50,000	24	~	27	23				H24.2に計画策定に着手、H26.3に計画策定分が完了
																			24	10,000		5,000	
																			25	40,000		11,502	
																			26	0		7,188	
																			27	0		2,707	23,603
																			28				
																			29				
累計	50,000	0	26,397	23,603																			
- 計画策定中 - 計画策定完了																							
86	C	-	5	-	4	-	1	-	大沢地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	大沢	町	町	直接	継続	6,577,100	25	~	29	23				25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15)
																			24				
																			25	1,503,750		409,324	
																			26	1,151,250		1,947,254	
																			27	2,185,710		1,676,358	
																			28	92,115		773,018	
																			29				
累計	4,932,825	0	4,805,954	0																			
- 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変更増含む)、26.6月から用地買収及び移転補償																							

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
87	C	-	6	-	3	-	漁港施設用地 整備事業(織 笠漁港)(直接 補助分)	織笠	町	町	直接	継続	95,000	25	~	28	23							
																	24							
																	25	71,250		22,027		25.7月漁港施設用地嵩上(2,481㎡分)着工、.26.6月完了予定 (次年度繰越)／25.9月船揚場整備着工、26.3月完了		
																	26			0		- 災害復旧工事の影響により残工事費の発注を見合わせたもの		
																	27			23,036				
																	28			0				
																	29							
累計	71,250	0	45,063	0																				
88	C	-	6	-	4	-	漁港施設用地 整備事業(小 谷島漁港)(直 接補助分)	小谷島	町	町	直接	継続	62,338	25	~	29	23							
																	24							
																	25	42,000		0		- C-6-2に同じ		
																	26			912		- H27.3月臨港道路分の測量設計発注(県の災害復旧工事との 共同設計)		
																	27			312				
																	28			9,354				
																	29	4,753						
累計	46,753	0	10,578	0																				
89	C	-	5	-	3	-	大浦地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	大浦	町	町	直接	継続	2,017,180	25	~	28	23							
																	24							
																	25	587,535		114,171		- 25.5月~集落道用地に係る土地鑑定、用地買収及び移転交渉 手続等に着手、9月~道路工事着工		
																	26	346,850		530,921		- 26.4月から用地買収・移転補償、6月工事発注		
																	27	578,499		178,829				
																	28			205,390				
																	29							
累計	1,512,884	0	1,029,311	0																				
92	◆	C	-	1	-	3	-	1	観光資源(海 浜)復旧・復興 計画調査事業	浦の浜地 区	県	県	直接	完了	10,000	25	~	27	23				H25.7に計画策定に着手	
																			24					
																			25	8,000		5,636		
																			26	0		0		- 計画策定中
																			27	0		0	2,364	- 計画策定完了
																			28					
																			29					
累計	8,000	0	5,636	2,364																				
94	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	山田町	県	県	直接	継続	84,787	25	~	32	23					
																			24					
																			25	67,829				
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	67,829	0	0	0																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	1,818,250	0	365,254	0	
										25	678,933	0	967,956	156	
										26	897,450	0	1,101,378	46	
										27	0	0	368,197	25,967	
										28	0	0	201,912	15,401	
										29	142,579				
								4,953,467	都道県交付分 計		3,537,212	0	3,004,697	41,570	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	1,578,335	0	0	0	
										25	3,493,750	0	676,403	0	
										26	1,817,694	0	2,693,470	0	
										27	3,275,301	0	2,534,512	0	
										28	190,371	0	1,116,571	0	
										29	4,753				
								14,780,673	市町村交付分 計		10,360,204	0	7,020,956	0	
								都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	3,396,585	0	365,254	0	
										25	4,172,683	0	1,644,359	156	
										26	2,715,144	0	3,794,848	46	
										27	3,275,301	0	2,902,709	25,967	
										28	190,371	0	1,318,483	15,401	
										29	147,332				
								19,734,140	合計		13,897,416	0	10,025,653	41,570	

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	田の浜地区道路事業①	田の浜	町	町	直接	継続	4,007,000	24	~	29	23				24年7月、測量基本設計業務発注／24年1月、高台用地買収及び立木補償契約開始、3月完了／25年3月、県代行工事区間分負担契約
																	24	347,325		112,973	-
																	25	742,500		240,130	-
																	26	907,500		644,114	-
																	27	1,308,450		1,392,516	-
																	28			95,456	-
																	29				-
累計	3,305,775	0	2,485,189	0																	
3	D	-	1	-	2	-	大浦地区道路事業	大浦	町	町	直接	完了	467,176	24	~	27	23				24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了
																	24	811,800		41,323	-
																	25	664,950		27,244	-
																	26			45,395	-
																	27			268,286	1,094,502
																	28		▲ 1,091,328		▲ 1,091,328
																	29				
累計	1,476,750	▲ 1,091,328	382,248	3,174																	
4	D	-	1	-	3	-	小谷鳥地区道路事業	小谷鳥	町	町	直接	完了	97,000	24	~	26	23				本事業は小谷鳥地区防集事業団地への取付道路を含むものであるが、住民同意(戸数確保)に時間を要し、実施条件である防集事業の大臣同意が年度末となったこと。
																	24	22,274		0	-
																	25	57,750		69,418	-
																	26			0	10,606
																	27				
																	28				
																	29				
累計	80,024	0	69,418	10,606																	
5	D	-	1	-	4	-	大沢地区道路事業①	大沢	町	町	直接	完了	108,400	24	~	30	23				24年6月、測量基本設計業務発注 今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた工事進捗を見込む。
																	24	51,149		368	-
																	25			2,035	-
																	26			5,243	-
																	27			34,857	-
																	28	35,021		43,667	0
																	29				
累計	86,170	0	86,170	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
6	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業(復 興まちづくり計 画策定)	大沢、柳 沢・北浜、 山田、織 笠、船 越、田の 浜、大浦・ 小谷島	町	町	直接	完了	148,000	24	~	25	23				24年4月業務委託発注、25年10月完了予定	
																	24	42,000		42,000	-	
																	25	69,000		65,976	3,024	25年3月事業完了
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	111,000	0	107,976	3,024																		
7	D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業(防 災倉庫整備)	山田・船 越・田の 浜・大浦・ 織笠・大 沢	町	町	直接	継続	6,000	24	~	30	23				24年度分は25年2月着手、3月完了	
																	24	1,500		501	-	
																	25	1,500		1,071	-	25年度分は26年2月着手、3月完了
																	26	1,500		1,236	-	26年度分は26年6月着手、12月完了
																	27			250	-	27年度分は28年3月着手、3月完了
																	28			200	-	28年度分は28年2月着手、3月完了
																	29					
累計	4,500	0	3,258	0																		
8	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(地 域防災計画等 策定)	町内	町	町	直接	完了	12,000	24	~	24	23				24年4月業務委託発注、25年3月完了	
																	24	9,000		7,875	1,125	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	9,000	0	7,875	1,125																		
9	D	-	23	-	1	-	織笠地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)	織笠	町	町	直接	完了	78,000	23	~	25	23	4,500		4,043	-	24年6月、測量基本設計業務発注/24.年11月~3月、不動産
																	24	54,000		54,409	-	鑑定
																	25			0	48	事業完了に伴う前年契約額(繰越分)の清算。26.3月事業完
																	26					了。
																	27					
																	28					
																	29					
累計	58,500	0	58,452	48																		
10	D	-	23	-	2	-	船越・田の浜 地区防災集団 移転促進事業 (計画策定費)	船越・田 の浜	町	町	直接	完了	27,333	24	~	25	23				24年8月~25年3月、基本設計/24年12月~25年3月、不動産	
																	24	100,500		13,977	-	鑑定
																	25			3,307	83,216	26.1月~防集団地詳細設計に係る意向調査業務実施、3月完
																	26					了
																	27					
																	28		▲ 80,000		▲ 80,000	
																	29					
累計	100,500	▲ 80,000	17,284	3,216																		
11	D	-	23	-	3	-	小谷島地区防 災集団移転促 進事業(計画 策定費)	小谷島	町	町	直接	完了	11,000	24	~	24	23				24年8月~25年3月、基本設計/24年12月~25年1月、不動産	
																	24	8,250		2,110	6,140	鑑定
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	8,250	0	2,110	6,140																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
12	◆	D	-	20	-	1	-	1	町内	町	町	直接	完了	50,000	24	~	24	23				24年10月工事発注、25年3月完了	
																		24	40,000		40,000	0	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	40,000	0	40,000	0																			
13	◆	D	-	20	-	2	-	1	山田・船 越・田の 浜・大浦・ 織笠・大 沢	町	町	直接	完了	1,000	24	~	25	23				24年度分は25年1月着手、2月完了	
																		24	400		399	-	
																		25	400		399	2	
																		26			0	25年度分は25年4月着手、5月完了 復興交付金事業としての実施期間を25年度までに見直したもの	
																		27					
																		28					
																		29					
累計	800	0	798	2																			
21		D	-	1	-	5	-	-	(山田地区) (一)陸中 山田停車 場線 山田	県	県	直接	廃止	0	25	~	27	23					
																		24					
																		25				-	
																		26				-	
																		27				交付金事業として採択されていない(効果促進との関係で記載)	
																		28					
																		29					
累計	0	0	0	0																			
22		D	-	1	-	6	-	-	(大沢地区) (主)重茂 半島線 大沢~浜 川目	県	県	直接	継続	4,100,000	24	~	30	23				25年3月用地測量発注、実施中	
																		24	123,750		115,550	-	
																		25	82,500		27,433	-	
																		26	412,500		331,628	-	
																		27	742,500		668,019	-	
																		28	1,072,500		1,204,500	-	
																		29	948,750			-	
累計	3,382,500	0	2,347,130	0																			
23		D	-	4	-	1	-	-	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	完了	1,413,300	23	~	26	23	180,250		81,540	-	24年10月、実施設計発注。
																		24	1,408,750		2,158	-	
																		25	201,250		1,073,434	-	
																		26		▲ 468,326	75,484	4,022	
																		27		▲ 85,286			
																		28					
																		29					
累計	1,790,250	▲ 553,612	1,232,616	4,022																			
24		D	-	4	-	2	-	-	山田北・ 中部地区	県	県	直接	完了	4,768,672	24	~	28	23			0		
																		24	1,811,250		2,248	-	
																		25	2,213,750		208,499	-	
																		26	621,250		123,058	-	
																		27		▲ 473,662	1,422,052	-	
																		28			1,075,108	1,341,623	
																		29					
累計	4,646,250	▲ 473,662	2,830,965	1,341,623																			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
25	D	-	4	-	3	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	(山田町)	県	県	直接	継続	75,000	24	~	32	23						
																	24	65,625					
																	25			0		-	応募なし
																	26			0		-	応募なし
																	27			0		-	応募なし
																	28			0		-	応募なし
																	29						
累計	65,625	0	0	0																			
26	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	(山田町)	県	県	直接	継続	1,037,705	24	~	32	23						
																	24	14,070					
																	25	89,989		0		-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																	26			16,567		-	入居40戸分
																	27			42,947		-	入居86戸分
																	28	79,319	193,452	122,085		-	入居172戸分
																	29						
累計	183,378	193,452	181,599	0																			
27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(山田町)	県	県	直接	継続	142,523	24	~	32	23						
																	24	2,160					
																	25	13,815		0		-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																	26			1,763		-	入居30戸分
																	27			5,415		-	入居73戸分
																	28	3,420	26,271	12,801		-	入居149戸分
																	29						
累計	19,395	26,271	19,979	0																			
28	◆	D	-	1	-	5	防災型シンボ ルロード調査 事業	(山田地 区) (一)陸中 山田停車 場線	県	県	直接	廃止	4,000	24	~	24	23						
																	24	3,200					
																	25			0		-	区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて検討中
																	26						3,200
																	27						
																	28						
																	29						
累計	3,200	0	0	3,200																			
29	◆	D	-	1	-	6	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(大沢地 区) (主)重茂 半島線	県	県	直接	完了	19,000	24	~	24	23					24年7月予備設計等発注、25年3月完了	
																	24	15,200		14,599	601		
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
累計	15,200	0	14,599	601																			
30	◆	D	-	4	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(山田町) 豊間根地 区	県	県	直接	完了	13,670	24	~	25	23						
																	24	11,200	▲ 264	0			
																	25			3,785		-	25年6月工事契約・工事中。
																	26				7,151		完成
																	27						
																	28						
																	29						
累計	11,200	▲ 264	3,785	7,151																			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
31	◆	D	-	4	-	1	-	2	県営住宅システム改修事業	(山田町)	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了
																			24	800	264	1,064	0
																			25			0	
																			26			0	
																			27				
																			28				
																			29				
累計	800	264	1,064	0																			
32	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業	山田北・中部地区	県	県	直接	完了	52,800	24	~	30	23				
																			24	14,400		0	
																			25	27,840		0	- 本体工事が未着手のため、未実施
																			26				
																			27			2,219	- 大沢
																			28			2,606	37,415 北浜完成
																			29				
累計	42,240	0	4,825	37,415																			
33		D	-	1	-	7	-		大沢地区道路事業②	大沢	町	町	直接	継続	248,000	24	~	28	23				24年6月、測量基本設計業務発注 今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた 工事進捗を見込む。
																			24	36,300		3,785	
																			25	56,100		134	- 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)
																			26	56,100		1,660	- 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の内訳変更による調整減含む)
																			27			58,732	
																			28			7,132	- 一部用地交渉中箇所を除き工事完了
																			29				
累計	148,500	0	71,443	0																			
34		D	-	1	-	8	-		山田・織笠地区道路事業	山田・織笠	町	町	直接	継続	2,573,594	24	~	29	23				24年6月、測量基本設計業務発注/25年1月~道路予定地立 木伐採/25年2月~3月支障物件(建物)調査
																			24	172,425		7,733	
																			25	280,500		4,422	- 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)
																			26			249,958	- 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収・移転補償交渉
																			27	646,621		101,817	
																			28	701,620	322,047	193,566	- 28.7月一部区間供用開始(山田病院までの区間)
																			29				
累計	1,801,166	322,047	557,496	0																			
35		D	-	1	-	9	-		山田地区道路事業①	山田	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	27	23				D-2-1山田地区道路事業(区画整理)の延長分として設計業務 実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。
																			24	3,300		0	
																			25	4,950		0	- 他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
																			26			0	- 同上
																			27			0	8,250 事業廃止
																			28				
																			29				
累計	8,250	0	0	8,250																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
36	D	-	1	-	10	-	山田地区道路 事業②	山田	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	27	23				24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。
																	24	8,250		3,183	-
																	25	83,325		0	-
																	26			0	-
																	27			0	88,392
																	28		▲ 83,325		▲ 83,325
																	29				
累計	91,575	▲ 83,325	3,183	5,067																	
37	D	-	1	-	11	-	山田地区道路 事業③	山田	町	町	直接	継続	897,379	24	~	30	23				24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。
																	24	8,250		2,993	-
																	25	83,325		0	-
																	26			22,536	-
																	27	398,475		4,583	-
																	28			58,380	-
																	29	250,287			
累計	740,337	0	88,492	0																	
38	D	-	1	-	12	-	山田地区道路 事業④	山田	町	町	直接	廃止	45,000	24	~	27	23				24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。
																	24	37,125		11,408	-
																	25	99,825		0	-
																	26			0	-
																	27			0	125,542
																	28		▲ 99,825		▲ 99,825
																	29				
累計	136,950	▲ 99,825	11,408	25,717																	
39	D	-	1	-	13	-	山田地区道路 事業⑤	山田	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	27	23				D-2-1山田地区道路事業(区画整理)の延長分として設計業務 実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。
																	24	825		0	-
																	25	7,425		0	-
																	26			0	-
																	27			0	8,250
																	28				
																	29				
累計	8,250	0	0	8,250																	
40	D	-	1	-	14	-	織笠地区道路 事業①	織笠	町	町	直接	継続	985,546	24	~	29	23				
																	24	50,325		0	-
																	25	174,075		283,373	-
																	26	82,500		20,295	-
																	27	198,760		169,950	-
																	28	291,024	16,390	182,669	-
																	29				
累計	796,684	16,390	656,287	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
41	D	-	1	-	15	-	織笠地区道路 事業②	織笠	町	町	直接	廃止	0	24	~	26	23					
																	24	26,400		0	-	
																	25	122,100		0	-	
																	26	60,637		0	209,137	
																	27					
																	28		▲ 209,137		▲ 209,137	
																	29					
累計	209,137	▲ 209,137	0	0	他の基幹事業での実施等、事業整理検討中 事業廃止																	
42	D	-	1	-	16	-	織笠地区道路 事業③	織笠	町	町	直接	廃止	251,400	24	~	28	23					24年6月、測量基本設計業務発注 今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。
																	24	18,150		3,789	-	
																	25	82,500		0	-	
																	26	26,812		0	-	
																	27			0	-	
																	28			0	123,673	
																	29					
累計	127,462	0	3,789	123,673	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の内訳変更による調整減含む) 事業廃止																	
43	D	-	1	-	17	-	織笠地区道路 事業④	織笠	町	町	直接	完了	234,125	24	~	28	23					24年6月、測量基本設計業務発注 今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。
																	24	18,150		3,403	-	
																	25	82,500		7,561	-	
																	26	26,812		7,343	-	
																	27	26,812		120,736	-	
																	28	38,878		43,837	10,272	
																	29					
累計	193,152	0	182,880	10,272	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む) 事業完了																	
44	D	-	15	-	1	-	山田地区津波 復興拠点整備 事業	山田	町	町	直接	継続	9,011,485	24	~	29	23					24年6月、測量基本設計業務発注
																	24	147,750		13,856	-	
																	25	1,633,500		760,573	-	
																	26	2,535,750		2,092,249	-	
																	27	480,949		890,444	-	
																	28	1,821,720		1,028,670	-	
																	29	138,944				
累計	6,758,613	0	4,785,792	0	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収及び移転補償 28.9月、中心市街地エリアに交流施設完成																	
45	D	-	23	-	4	-	山田地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)①	山田	町	町	直接	完了	21,000	24	~	25	23					24年6月、測量基本設計業務発注
																	24	15,750		10,507	-	
																	25			1,671	3,572	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	15,750	0	12,178	3,572	25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計(前年度契約繰越分) 完了																	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
46	D	-	23	-	5	-	-	山田地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)②	山田	町	町	直接	完了	151,000	24	~	25	23				24年6月、測量基本設計業務発注	
																		24	113,250		99,112	-	
																		25			1,065	13,073	25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計(前年度契約繰越分) 完了
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	113,250	0	100,177	13,073																			
47	◆	D	-	17	-	1	-	地権者等戸籍 データシステ ム整備事業	町内	町	町	直接	完了	84,000	24	~	25	23				24年9月業務委託発注。26年3月完了予定。	
																		24	67,200		65,100	-	
																		25			0	2,100	25年11月完了
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	67,200	0	65,100	2,100																			
48	◆	D	-	23	-	2	-	簡易宿泊施設 整備事業	船越	町	町	直接	完了	30,000	24	~	25	23				25年1月工事発注。(25年度に繰越、4月完了)	
																		24	24,000		22,863	1,137	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	24,000	0	22,863	1,137																			
52	D	-	23	-	6	-	-	織笠地区防災 集団移転促進 事業	織笠	町	町	直接	継続	10,872,000	24	~	30	23				25年1月~3月、高台用地買収および立木等補償等契約/25年 1月~立木伐採作業中	
																		24	4,442,375		133,111	-	
																		25	3,320,625		2,699,768	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1)
																		26	1,750,000		2,425,652	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収及び移転補償
																		27			1,056,205	-	
																		28			426,294	-	28.11月宅地整地工事完了
																		29					
累計	9,513,000	0	6,741,030	0																			
53	D	-	23	-	7	-	-	船越・田の浜 地区防災集団 移転促進事業	船越・田 の浜	町	町	直接	継続	10,376,000	24	~	31	23				24年10月、測量・詳細設計発注/25年1月~3月高台用地買 収、立木等補償契約/25年2月~立木伐採作業	
																		24	249,375		244,541	-	
																		25	5,014,625		1,505,642	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.12.13)
																		26	3,815,000		1,337,782	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収及び移転補償
																		27			1,891,786	-	
																		28			224,353	-	28.8月宅地整地工事完了
																		29					
累計	9,079,000	0	5,204,104	0																			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
54	D	-	23	-	8	-	小谷鳥地区防 災集団移転促 進事業	小谷鳥	町	町	直接	継続	461,000	24	~	30	23				24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事实 施に至らなかった。	
																	24	105,875	0	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協 定締結(25.12.13)	
																	25	297,500	45,890	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.10月 工事完了	
																	26		62,254	-		
																	27		11,928	-		
																	28		2,107	-		
																	29					
累計	403,375	0	122,179	0																		
55	D	-	23	-	9	-	山田地区防災 集団移転促進 事業①	北浜	町	町	直接	継続	2,452,000	24	~	32	23				24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事实 施に至らなかった。	
																	24	75,250	0	-	移転促進区域の一部買い取り112件(26.2.14~26.3.12)、現況 図作成、鑑定評価	
																	25	1,790,250	457,546	-	26.4月から用地買収、27.1月計画策定業務発注	
																	26	175,000	565,942	-		
																	27		1,067	-		
																	28		326,965	-	28.11月移転申込み実施 H29.3着工	
																	29					
累計	2,040,500	0	1,351,520	0																		
56	D	-	23	-	10	-	山田地区防災 集団移転促進 事業②	山田	町	町	直接	継続	11,238,436	24	~	32	23				24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事实 施に至らなかった。	
																	24	399,000	1,402	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協 定締結(25.8.15)	
																	25	3,568,250	1,502,524	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収・移転補償交渉	
																	26	5,218,500	2,847,394	-		
																	27		1,309,998	-		
																	28		1,011,820	-	28.11月移転申込み実施	
																	29					
累計	9,185,750	0	6,673,138	0																		
57	D	-	2	-	1	-	山田地区道路 事業(区画整 理)	山田	町	町	直接	継続	1,467,000	24	~	28	23				24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する区画整理事業に合わせた詳細設 計と工事進捗を見込む。	
																	24	142,725	20,368	-		
																	25	397,650	0	-	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)	
																	26		0	-	本体工事の発注については今後、区画整理事業の進捗により 判断	
																	27		0	-	同上	
																	28		0	-	同上	
																	29					
累計	540,375	0	20,368	0																		
58	D	-	2	-	2	-	織笠地区道路 事業(区画整 理)	織笠	町	町	直接	完了	23,139	24	~	26	23				24年6月、測量基本設計業務発注 今後の詳細設計や工事等についてはD-1-14・16及びD17-7に 組み替えて実施の予定。	
																	24	48,675	4,870	-		
																	25		0	-	他事業に整理したもの(第6回申請時:D-1-14,D-1-16,D-17-7)	
																	26		0	43,805	同上により事業完了	
																	27		0			
																	28		▲ 29,585	0	▲ 29,585	
																	29					
累計	48,675	▲ 29,585	4,870	14,220																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
59	D	-	17	-	1	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	山田	町	町	直接	完了	111,666	24 ~ 25	23				24年6月、測量基本設計業務発注		
															24	153,750	82,235	-			
															25		0	71,515	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了		
															26						
															27						
															28		▲ 70,000	▲ 70,000			
															29						
累計	153,750	▲ 70,000	82,235	1,515																	
60	D	-	17	-	2	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)-危 険区域	山田	町	町	直接	完了	100,000	24 ~ 26	23				24年6月、測量基本設計業務発注		
															24	75,000	50,040	-			
															25		0	-	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)		
															26			15,492	9,468	26.4月計画策定業務発注、事業完了	
															27						
															28						
															29						
累計	75,000	0	65,532	9,468																	
61	D	-	17	-	3	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	織笠	町	町	直接	完了	19,146	24 ~ 25	23				24年6月、測量基本設計業務発注/25年2月不動産鑑定業務 委託、3月完了		
															24	30,750	11,597	-			
															25		0	19,153	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)		
															26						
															27						
															28		▲ 16,390	▲ 16,390			
															29						
累計	30,750	▲ 16,390	11,597	2,763																	
62	D	-	17	-	4	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)-危 険区域	織笠	町	町	直接	完了	47,678	24 ~ 25	23				24年6月、測量基本設計業務発注		
															24	69,750	29,871	-			
															25		0	39,879	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了		
															26						
															27						
															28		▲ 33,991	▲ 33,991			
															29						
累計	69,750	▲ 33,991	29,871	5,888																	
63	D	-	17	-	5	-	田の浜地区都 市再生区画整 理事業(都市 再生事業計画 案作成事業)- 危険区域	田の浜	町	町	直接	完了	40,000	24 ~ 26	23				今後、低地部(危険区域)の利用方針について住民合意形成を 図る		
															24	30,000	0	-			
															25			14,175	-	25.8月測量設計業務着手、26.7月完了予定	
															26			5,589	10,236	26.10月地盤解析調査業務発注、事業完了	
															27						
															28						
															29						
累計	30,000	0	19,764	10,236																	
65	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	山田町	町	町	直接	継続	14,307,806	24 ~ 32	23				24年度提出の使途内訳調書の記載額の合計
																	24	6,084,480			
																	25	657,760	711,679	-	25年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計
																	26	1,130,719	2,101,708	-	26年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計
																	27	2,057,013	5,247,437	-	27年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計
																	28	1,516,270	1,750,578	-	28年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計
																	29				
累計	11,446,242	0	9,811,402	0																	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28	29								累計									
69	◆	D	-	4	-	2	-	2	住宅再建相談 会	町内	県	県	直接	完了	5,200	24	~	27	23				H24年度から実施中	
																			24	1,200		247	-	H26以降については現在検討中
																			25	1,200		108	-	H25年度 2回開催
																			26			638	-	H26年度 9回開催
																			27			601	806	H27年度 10回開催
																			28					
																			29					
累計	2,400	0	1,594	806																				
71		D	-	1	-	18	-		北浜・山田地 区道路事業	北浜・山 田	町	町	直接	継続	7,060,424	24	~	30	23				24年6月、測量基本設計業務発注	
																			24	82,500		82,500	-	
																			25	560,175		0	-	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)
																			26			153,678	-	27.1月詳細設計業務発注
																			27	38,838		953	-	
																			28	33,000		160,581	-	
																			29	4,031,133				
累計	4,745,646	0	397,712	0																				
72		D	-	4	-	4	-		災害復興公営 住宅整備事業 (大沢下条)	大沢	町	町	直接	完了	862,324	25	~	28	23					
																			24					
																			25	280,000		0	-	用地取得に時間を要したことから測量設計等未着手
																			26			36,250	-	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約締結(27.3月)、 27.2月から用地買収
																			27	282,732		29,121	-	28.3月工事着手(造成含む)
																			28	191,800		315,455	373,706	29.3月完成
																			29					
累計	754,532	0	380,826	373,706																				
73		D	-	4	-	5	-		災害復興公営 住宅整備事業 (山田中央)	山田	町	町	直接	完了	5,125,706	25	~	28	23					
																			24					
																			25	672,000		0	-	用地取得に時間を要したことから測量設計等未着手
																			26	1,186,440		197,108	-	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約(26.5月)及び建 物譲渡予約契約締結(27.3月)、26.9月から用地買収
																			27	1,109,545		7,502	-	27.10月工事着手(28.9月完成予定)
																			28	1,517,006		4,053,132	227,249	28.9月完成
																			29					
累計	4,484,991	0	4,257,742	227,249																				
74		D	-	4	-	6	-		災害復興公営 住宅整備事業 (大浦)	大浦	町	町	直接	完了	1,189,838	25	~	28	23					
																			24					
																			25	336,000		43,157	-	25.6月~測量設計着手26.3月完了、用地取得1件
																			26	140,011		46,197	-	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約(26.5月)及び建 物譲渡予約契約締結(大浦第1:26.8月、大浦第2:26.5月)、27.2 月から用地買収及び移転補償
																			27	349,175		360,583	-	大浦第1団地は28.3月工事完了。大浦第2は27.7月~12月埋蔵 文化財調査
																			28	215,921		394,951	196,219	29.3月、大浦第2団地完成
																			29					
累計	1,041,107	0	844,888	196,219																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
75	D	-	13	-	1	-	危険住宅移転 事業	町内	町	町	直接	継続	3,277,620	24	~	32	23				平成24年度は町交付要綱の策定に時間を要したこと。25年度 から実施。
																	24	176,850	0	-	25.9月より制度開始し周知活動も行っているが申請がないこと
																	25	760,455	0	-	申請件数6件
																	26		19,678	-	申請件数10件
																	27		30,273	-	申請件数51件
																	28		5,880	-	
																	29				
累計	937,305	0	55,831	0																	
76	D	-	17	-	6	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事 業)	山田	町	町	直接	継続	10,458,000	25	~	30	23				25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)
																	24		0	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む)、26.4月から移転補償
																	25	1,922,250	330,029	-	
																	26	1,754,448	1,526,190	-	
																	27	1,509,633	515,121	-	
																	28	420,600	773,418	-	
																	29	2,064,517			
累計	7,671,448	0	3,144,758	0																	
77	D	-	17	-	7	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事 業)	織笠	町	町	直接	完了	1,578,900	24	~	28	23				24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事实 施に至らなかった。
																	24	147,750	0	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1)
																	25	720,000	851,665	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む)、26.5月から移転補償
																	26	239,049	162,329	-	2次造成工事(28.4月まで)。28.5月使用収益開始予定
																	27	77,376	101,258	-	
																	28		10,515	58,408	28年11月換地処分公告
																	29				
累計	1,184,175	0	1,125,767	58,408																	
78	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (下水道基本 計画策定事 業)	山田 織笠 船越	町	町	直接	完了	30,000	24	~	25	23				24.12月基本計画書作成業務委託発注
																	24	22,500	17,242	-	25.4月より基本計画書作成業務を継続実施(前年度契約済の 繰越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了
																	25		0	5,258	
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
累計	22,500	0	17,242	5,258																	
79	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (管渠及び補 完施設)	山田 織笠	町	町	直接	継続	979,858	24	~	29	23				24.12月処理場実施設計書作成業務委託発注
																	24	18,750	14,400	-	26.3月処理場実施設計業務完了
																	25	165,000	30,111	-	26.5月に26年度工事委託実施協定締結
																	26	141,750	131,783	-	28.3月山田1号幹線及び1号マンホールポンプ工事完了
																	27	289,486	384,567	-	
																	28	119,905	96,770	-	
																	29				
累計	734,891	0	657,631	0																	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
80	D	-	17	-	8	-	大沢地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	大沢	町	町	直接	完了	74,700	24 ~ 25	23					24年6月、測量基本設計業務発注	
															24	75,000		35,874	-		
															25			0	39,126	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了	
															26						
															27						
															28		▲ 18,975		▲ 18,975		
															29						
累計	75,000	▲ 18,975	35,874	20,151																	
82	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ①	県	県	直接	未着手	2,000,000	25 ~ 30	23						
															24						
															25	616,000		0	-	飯岡発注なし	
															26			0	-	飯岡発注なし	
															27			0	-	飯岡発注なし	
															28			0	-	飯岡発注なし	
															29						
累計	616,000	0	0	0																	
83	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ②	県	県	直接	完了	1,526,028	25 ~ 27	23						
															24						
															25	308,000		95,930	-	妻の神土地取得、設計発注	
															26		468,326	0	-	H26.12工事発注 52戸	
															27		558,948	1,236,621	2,723	完了	
															28						
															29						
累計	308,000	1,027,274	1,332,551	2,723																	
84	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ③	県	県	直接	継続	1,000,000	25 ~ 30	23						
															24						
															25	308,000		0	-	山田南:建物の配置等を検討中	
															26			567	-	造成設計発注	
															27			0			
															28			0			
															29						
累計	308,000	0	567	0																	
85	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業	船越	県	県	直接	廃止	100,886	25 ~ 27	23						
															24						
															25	308,000		0	-	建物の配置等を検討中	
															26			0	-	戸数調査による計画の見直し	
															27				88,277		
															28		▲ 219,723				
															29						
累計	308,000	▲ 219,723	0	88,277																	
90	◆ D	-	4	-	5	-	山田町公営住 宅等長寿命化 計画策定事業	町内	町	町	直接	完了	5,000	25 ~ 25	23						
															24						
															25	4,000		2,830	1,170	25.8月計画策定業務着手、26.2月事業完了	
															26						
															27						
															28						
															29						
累計	4,000	0	2,830	1,170																	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28	29								累計									
91	◆	D	-	4	-	5	-	2	町営住宅等システム改修事業	町内	町	町	直接	完了	5,000	25	~	25	23					26.2月システム改修業務着手、3月事業完了
																			24					
																			25	4,000		1,816	2,184	
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	4,000	0	1,816	2,184																				
93	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業	南部・船越	県	県	直接	継続	2,400	25	~	30	23					建物の配置等を検討中
																			24					
																			25	1,920		0	-	
																			26			0	-	
																			27			1,920	-	
																			28			0	-	
																			29					
累計	1,920	0	1,920	0																				
95	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	山田町	県	県	直接	継続	813,700	25	~	32	23					
																			24					
																			25	650,960		39,933	-	
																			26			13,235	-	
																			27			268,234	-	
																			28			12,333	-	
																			29					
累計	650,960	0	333,735	0																				
96		D	-	4	-	11	-		被災者向け公営住宅改修事業(柳沢団地)	柳沢	町	町	直接	完了	608,837	25	~	27	23					26.1月設計業務着手、26.5月完了予定 26.8月工事発注(27.4月完了) 27.4月工事完了
																			24					
																			25	29,000		26,460	-	
																			26	535,637		472,143	-	
																			27				34,129	
																			28		▲ 31,905			
																			29					
累計	564,637	▲ 31,905	498,603	34,129																				
97		D	-	17	-	9	-		大沢地区都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	大沢	町	町	直接	継続	1,201,000	25	~	28	23					25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変更増含む)、26.5月から用地買収及び移転補償 28.8月完成予定。完成工区から順次引き渡し中 29年3月換地処分公告
																			24					
																			25	158,250		82,077	-	
																			26	171,798		151,725	-	
																			27	570,701		473,864	-	
																			28			170,881	-	
																			29					
累計	900,749	0	878,547	0																				
98		D	-	17	-	10	-		山田地区都市再生区画整理事業(緊急防災空地整備事業)	山田	町	町	直接	完了	320,000	25	~	25	23					用地取得48件(25.11.18に48件分契約締結)、事業完了
																			24					
																			25	240,000		145,202	94,798	
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	240,000	0	145,202	94,798																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
105	D	-	4	-	14	-	災害復興公営 住宅整備事業 (船越第1)	船越	町	町	直接	継続	747,055	26	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26	159,240		0		-	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな かった。		
																	27	58,811		171,683		-	28.2月に建設委託発注		
																	28	290,415	145,206	298,113		-			
																	29								
累計	508,466	145,206	469,796	0																					
106	D	-	4	-	15	-	災害復興公営 住宅整備事業 (長林)	船越	町	町	直接	継続	555,980	26	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26	166,823		0		-	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな かった。		
																	27	45,193		32,569		-	28.2月に建設委託発注		
																	28	185,893	88,571	321,520		-			
																	29								
累計	397,909	88,571	354,089	0																					
107	D	-	4	-	16	-	災害復興公営 住宅整備事業 (田の浜)	田の浜	町	町	直接	継続	646,581	26	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26	130,640		0		-	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな かった。		
																	27	129,592		151,947		-	28.2月に建設委託発注		
																	28	217,798	87,727	276,650		-			
																	29								
累計	478,030	87,727	428,597	0																					
108	D	-	4	-	17	-	災害復興公営 住宅整備事業 (船越第8)	田の浜	町	町	直接	継続	364,218	26	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26	88,227		0		-	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな かった。		
																	27	115,664		113,287		-	28.2月に建設委託発注		
																	28	54,380	60,418	216,670		-			
																	29								
累計	258,271	60,418	329,957	0																					
109	D	-	4	-	18	-	災害復興公営 住宅整備事業 (長崎第1)	山田	町	町	直接	継続	1,850,035	27	~	30	23								
																	24								
																	25								
																	26			230		-	27.3月に用地買収に係る土地鑑定評価業務発注		
																	27	316,837		0		-	用地交渉が難航し発注に至らなかった		
																	28			0		-			
																	29								
累計	316,837	0	230	0																					
110	D	-	4	-	19	-	災害復興公営 住宅整備事業 (長崎第2)	山田	町	町	直接	継続	1,941,709	27	~	29	23								
																	24								
																	25								
																	26			142,538		-	27.3月に用地買収		
																	27	347,724		9,978		-	27.10月から業者選定。28.4月工事着手予定		
																	28	992,521		858,228		-	28.6月基本協定(集合分)締結、29.3月基本協定(戸建分)締 結。		
																	29								
累計	1,340,245	0	1,010,744	0																					

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-		-		-																		
111	◆	D	-	22	-	1	-	1	田の浜地区津波防災緑地周辺道路整備事業	田の浜	町	町	直接	継続	16,000	27	~	30	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	12,800		0	-		
																			28			1,305	0	29.3月工事発注	
																			29						
累計	12,800	0	1,305	0																					
112		D	-	1	-	19	-		田の浜地区道路事業②	田の浜	町	町	直接	継続	30,000	27	~	29	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	2,887		157	-		
																			28	2,887	18,975	3,323	-		
																			29						
累計	5,774	18,975	3,480	0																					
113		D	-	5	-	2	-		災害公営住宅家賃低廉化事業(町実施分)	町内	町	町	直接	継続	1,887,484	27	~	32	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	4,055		2,552	-		
																			28	100,073	281,730	56,462	-		
																			29						
累計	104,128	281,730	59,014	0																					
114		D	-	6	-	2	-		東日本大震災特別家賃低減事業(町実施分)	町内	町	町	直接	継続	259,299	27	~	32	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	574		288	-		
																			28	10,825	33,991	6,045	-		
																			29						
累計	11,399	33,991	6,333	0																					
115		D	-	17	-	12	-		織笠地区(跡浜区域)都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	織笠	町	町	直接	継続	70,000	28	~	31	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27						
																			28	27,000		14,544	-	28.6月事業認可、29.1月区画道路工事着手	
																			29						
累計	27,000	0	14,544	0																					
116		D	-	4	-	20	-		災害復興公営住宅整備事業(飯岡)	山田	町	町	直接	継続	2,507,880	28	~	30	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27						
																			28	37,451		0	-		
																			29	1,334,755					
累計	1,372,206	0	0	0																					

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	180,250	0	81,540	0	
										24	3,471,605	0	135,866	601	
										25	4,823,224	0	1,449,122	0	
										26	1,033,750	0	562,940	14,373	
										27	742,500	0	3,648,028	91,806	
										28	1,155,239	0	2,429,433	1,379,038	
										29	948,750				
								17,076,214	都道府県交付分 計		12,355,318	0	8,306,929	1,485,818	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	4,500	0	4,043	0	
										24	14,666,003	0	1,291,718	8,402	
										25	25,183,777	0	9,918,950	378,118	
										26	21,945,730	0	15,928,603	283,252	
										27	12,141,668	0	16,343,926	1,359,065	
										28	10,956,958	0	15,047,365	▲ 603,652	
										29	7,819,636				
								122,903,101	市町村交付分 計		92,718,272	0	58,534,605	1,504,154	
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	184,750	0	85,583	0	
										24	18,137,608	0	1,427,584	9,003	
										25	30,007,001	0	11,368,072	378,118	
										26	22,979,480	0	16,491,543	297,625	
										27	12,884,168	0	19,991,954	1,450,871	
										28	12,112,197	0	17,476,798	775,386	
										29	8,768,386				
								139,979,315	合計		105,073,590	0	66,841,534	2,989,972	

(様式2E)

山田町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
								事業費	事業期間									
67	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業 (個人設置型)	町内	町	町	直接	継続	100,680	24 ~ 30	23					24.11月より着手。24年度は35件の補助金交付決定			
										24	13,867		10,284	-				
										25	19,458		16,479	-	補助金交付決定数54件			
										26	9,208		10,749	-	補助金交付決定数36件			
										27	5,706		10,151	-	補助金交付決定数35件			
										28	10,482		5,877	-	補助金交付決定数21件			
										29	8,811							
累計	67,532	0	53,540	0														
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。										都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	
										24	0	0	0	0	0	0	0	
25	0	0	0	0	0	0	0											
26	0	0	0	0	0	0	0											
27	0	0	0	0	0	0	0											
28	0	0	0	0	0	0	0											
29	0	0	0	0	0	0	0											
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0	0	0										
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0										
24	13,867	0	10,284	0	0	0	0											
25	19,458	0	16,479	0	0	0	0											
26	9,208	0	10,749	0	0	0	0											
27	5,706	0	10,151	0	0	0	0											
28	10,482	0	5,877	0	0	0	0											
29	8,811																	
100,680	市町村交付分 計	67,532	0	53,540	0	0	0											
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0											
24	13,867	0	10,284	0	0	0	0											
25	19,458	0	16,479	0	0	0	0											
26	9,208	0	10,749	0	0	0	0											
27	5,706	0	10,151	0	0	0	0											
28	10,482	0	5,877	0	0	0	0											
29	8,811																	
100,680	合計	67,532	0	53,540	0	0	0											