

(様式1)

山田町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

山田町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	4,500	4,043
24	16,273,960	1,311,639	
25	28,723,229	10,623,871	
26	23,797,949	18,643,866	
27	15,439,437	18,861,210	
28	11,157,811	16,173,538	
29	7,833,200	11,959,936	
30	919	9,920,649	
31	11,602	0	
合 計		103,242,607	87,498,752

<参考>	山田町東日本大震災 復興交付金基金残高	山田町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	山田町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		14,373,057	87,961

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	180,250	81,540
24	5,293,691	503,253	
25	5,511,997	2,384,457	
26	1,931,200	1,746,111	
27	742,500	3,961,497	
28	1,155,239	2,647,367	
29	1,091,329	933,150	
30	0	1,520,067	
31	0	0	
合 計		15,906,206	13,777,442

交付実額 **108,204,958**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	町内	町	町	直接	継続	126,000	24	~	32	23				24年5月より現場作業(試掘調査)着手
																	24	15,755		10,094	-
																	25	26,244		12,039	-
																	26	25,317		10,584	-
																	27	16,762		13,490	-
																	28			10,081	-
																	29			7,698	-
																	30			3,447	-
																	31				-
																	累計	84,078	0	67,433	0
																	17	A	-	4	-
24	3,776		2,130	-																	
25	9,840		7,316	-																	
26			2,737	-																	
27			1,432	1																	
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	13,616	0	13,615	1																	
68	◆	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(山田町)	県	県	直接	完了	76	24	~	24					
																	24	60		4	56
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	60	0	4	56
																	118	◆	A	-	4
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31	10,111																				
累計	10,111	0	0	0																	

(様式2A)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	3,836	0	2,134	56	
										25	9,840	0	7,316	0	
										26	0	0	2,737	0	
										27	0	0	1,432	1	
										28	0	0	0	0	
										29	0	0	0	0	
										30	0	0	0	0	
										31	0	0	0	0	
								18,233	都道府県交付分 計		13,676	0	13,619	57	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	15,755	0	10,094	0	
										25	26,244	0	12,039	0	
										26	25,317	0	10,584	0	
										27	16,762	0	13,490	0	
										28	0	0	10,081	0	
										29	0	0	7,698	0	
										30	0	0	3,447	0	
										31	10,111	0	0	0	
								312,227	市町村交付分 計		94,189	0	67,433	0	
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	19,591	0	12,228	56	
										25	36,084	0	19,355	0	
										26	25,317	0	13,321	0	
										27	16,762	0	14,922	1	
										28	0	0	10,081	0	
										29	0	0	7,698	0	
										30	0	0	3,447	0	
										31	10,111	0	0	0	
								330,460	合計		107,865	0	81,052	57	

(様式2C)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	24	25																				
14	C	-	5	-	1	-	大浦地区漁業 集落防災機能 強化事業	大浦	県	町	間接	完了	266,000	24	~	26	23				24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。	
																	24	199,500		40,312	-	24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。
																	25			159,178	10	25.4月より現地測量、家屋調査、実施設計等に着手、継続実施中。
																	26			0		
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	199,500	0	199,490	10	
15	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業(織 笠漁港)	織笠	県	町	間接	完了	25,000	24	~	25	23				24.7月漁港施設用地嵩上工事(2,500m ² 分)着工、11月完了。	
																	24	18,750		8,682	-	災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。
																	25			9,922	146	25.7月漁港施設用地嵩上(2,001m ² 分)着工、3月完了。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	18,750	0	18,604	146	
16	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(小 谷鳥漁港)	小谷鳥	県	町	間接	継続	10,000	24	~	30	23				本事業は小谷鳥漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施 工を要する事業だが、災害復旧工事の入札不調が続いたた め、事業実施を延期せざるを得なかったこと。	
																	24	7,500		0	-	
																	25			0	-	上記事情に加え25.10月の台風26号の影響もあり事業実施がで きなかった。
																	26			0	-	H26はC-6-4(直接補助)より負担
																	27			0	-	H27はC-6-4(直接補助)より負担
																	28			0	-	H28はC-6-4(直接補助)より負担
																	29			0	-	
																	30			6,228	1,272	H31.2 事業完了
																	31					
																	累計	7,500	0	6,228	1,272	
18	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	継続	2,860,000	24	~	32	23				H25.2工事契約	
																	24	465,000		204,212	-	
																	25	457,250		638,579	-	ほ場整備工事実施中
																	26	897,450		310,000	-	H27.4ほ場整備工事22ha完成
																	27	0		360,733	-	H28.4ほ場整備工事65ha完成
																	28			187,549	-	新たな工区の土地改良法手続中。
																	29	142,579	42,595	149,763	-	<豊間根工区>H29.9月ほ場整備工事契約。 <荒川工区>H30.3月ほ場整備工事契約。
																	30		186,804	155,000	-	<豊間根工区>H31.4月ほ場整備工事 1ha完成見込み。 <荒川工区>H31.6月ほ場整備工事 26完成見込み。
																	31					
																	累計	1,962,279	229,399	2,005,836	0	

(様式2C)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
19	C	-	1	-	2	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 大浦漁港 区域内	県	県	直接	完了	131,520	24	~	30	23				H24に建築設計実施	
																	24	35,250		787	-	H25.8月末に工事契約予定
																	25	53,677		0	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし
																	26	0		0	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし
																	27	0		4,757	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため、残りの工事発注はH28.12月を予定
																	28			5,510	-	H28.7に公園設計実施 他事業(防潮堤)との調整が生じたため工事契約なし
																	29		9,712	28,596		H30.3 工事発注
																	30			16,002	42,987	H31.2 完成
																	31					
																	累計	88,927	9,712	55,652	42,987	
																	20	C	-	1	-	3
24	28,500		787	-	H25.8月末に工事契約予定																	
25	52,177		0	-	工事入札不調により契約なし																	
26	0		0	-	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため契約なし																	
27	0		0	-	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため、工事発注はH28.12月を予定																	
28			3,353		H28.7に公園設計実施 他事業(防潮堤)との調整が生じたため工事契約なし																	
29		2,692	72,588		H30.1 工事発注																	
30			5,714	927	H31.3 完成																	
31																						
累計	80,677	2,692	82,442	927																		
49	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(ミニライ スセンター整 備)	織笠	県	町	間接	完了	100,000	24	~	26						
																	24	75,000		0	-	25.10月より設計、12月より設備工事、26.1月~3月建物建築工事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定
																	25			74,454		
																	26			500	46	H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	75,000	0	74,954	46	
																	50	C	-	4	-	2
24	90,000		0	-																		
25			68,685		25.12月より設計、機械購入、26.2月~3月建物建築工事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定																	
26			414		H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了																	
27			0																			
28			5,500	15,401	事業完了																	
29																						
30																						
31																						
累計	90,000	0	74,599	15,401																		

(様式2C)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	24	25																			
51	C	-	5	-	2	-	大沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	大沢	県	町	間接	完了	1,185,000	24	~	26	23				24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。 24.10月、終末処理施設詳細設計業務委託発注、25年3月完了。
																	24	888,750		105,474	-
																	25			0	-
																	26			783,276	-
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	888,750	0	888,750	0
																	64	☆	F	-	1
24	552,960		0	-																	
25	125,340		14,004	-																	
26	319,594		0	-																	
27	511,092		0	-																	
28	98,256		0	-																	
29		▲ 454,547	76,108	-																	
30		▲ 10,582	5,366	-																	
31																					
累計	1,607,242	▲ 465,129	95,478	0																	
66	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通施 設)	町内	町	町	直接	継続	3,599,054	24	~	32					
																	24	969,375		0	-
																	25	1,051,875		93,042	-
																	26			214,383	-
																	27			647,875	-
																	28			128,809	-
																	29		453,099	1,071,358	-
																	30			0	-
																	31				
																	累計	2,021,250	453,099	2,155,467	0
																	70	◆	C	-	7
24	56,000		0	-																	
25	112,000		23,835	-																	
26			0	-																	
27			8,102	-																	
28			0	-																	
29			68,720	-																	
30			3,712	-																	
31																					
累計	168,000	0	104,369	0																	

(様式2C)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
81	C	-	1	-	4	復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	完了	50,000	24	~	27	23					H24.2に計画策定に着手、H26.3に計画策定分が完了
																24	10,000		5,000	-	H26.1(第7回申請)で「大浦工区」、H26.2(第8回申請)で「大沢地区」が事業採択。今後、換地計画策定業務を契約予定。
																25	40,000		11,502	-	
																26	0		7,188	-	計画策定中
																27	0		2,707	23,603	計画策定完了
																28					
																29					
																30					
																31					
																累計	50,000	0	26,397	23,603	
86	C	-	5	-	4	大沢地区漁業 集落防災機能 強化事業(直接 補助分)	大沢	町	町	直接	継続	6,577,100	25	~	31	23					
																24					
																25	1,503,750		409,324	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15)
																26	1,151,250		1,947,254	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変更増含む)、26.6月から用地買収及び移転補償
																27	2,185,710		1,676,358	-	
																28	92,115		773,018	-	
																29			31,037	-	
																30			37,734	-	
																31					
																累計	4,932,825	0	4,874,725	0	
87	C	-	6	-	3	漁港施設機能 強化事業(織笠 漁港)(直接 補助分)	織笠	町	町	直接	継続	117,000	25	~	31	23					
																24					
																25	71,250		22,027	-	25.7月漁港施設用地嵩上(2,481㎡分)着工、26.6月完了予定(次年度繰越)／25.9月船揚場整備着工、26.3月完了
																26			0	-	災害復旧工事の影響により残工事費の発注を見合わせたもの
																27			23,036	-	
																28			0	-	
																29		1,448	0	-	
																30		10,582	0	-	
																31					
																累計	71,250	12,030	45,063	0	
88	C	-	6	-	4	漁港施設機能 強化事業(小谷 鳥漁港)(直接 補助分)	小谷鳥	町	町	直接	継続	62,338	25	~	31	23					
																24					
																25	42,000		0	-	C-6-2に同じ
																26			912	-	H27.3月臨港道路分の測量設計発注(県の災害復旧工事との共同設計)
																27			312	-	
																28			9,354	-	
																29	4,753		0	-	
																30			2,426	-	
																31					
																累計	46,753	0	13,004	0	

(様式2C)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
89	C	-	5	-	3	-	大浦地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	大浦	町	町	直接	継続	2,017,180	25	~	32	23							
																	24							
																	25	587,535		114,171	-	25.5月~集落道用地に係る土地鑑定、用地買収及び移転交渉 手続等に着手、9月~道路工事着工		
																	26	346,850		530,921	-	26.4月から用地買収・移転補償、6月工事発注		
																	27	578,499		178,829	-			
																	28			205,390	-			
																	29			277,295	-			
																	30			79,214	-			
																	31							
																	累計	1,512,884	0	1,385,820	0			
																	92	◆	C	-	1	-	3	-
24																								
25	8,000		5,636	-																				
26	0		0	-	計画策定中																			
27	0		0	2,364	計画策定完了																			
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	8,000	0	5,636	2,364																				
94	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	山田町	県	県	直接	継続	84,787	25	~								
																	24							
																	25	67,829			-			
																	26				-			
																	27				-			
																	28							
																	29							
																	30			8,352				
																	31							
																	累計	67,829	0	8,352	0			

(様式2C)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	1,818,250	0	365,254	0								
			25	678,933	0	967,956	156								
			26	897,450	0	1,101,378	46								
			27	0	0	368,197	25,967								
			28	0	0	201,912	15,401								
			29	142,579	54,999	250,947	0								
			30	0	186,804	191,296	45,186								
			31	0	0	0	0								
	4,953,467	都道県交付分 計	3,537,212	241,803	3,446,940	86,756									
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	1,578,335	0	0	0								
			25	3,493,750	0	676,403	0								
			26	1,817,694	0	2,693,470	0								
			27	3,275,301	0	2,534,512	0								
			28	190,371	0	1,116,571	0								
			29	4,753	0	1,524,518	0								
			30	0	0	128,452	0								
	31	0	0	0	0										
	14,233,543	市町村交付分 計	10,360,204	0	8,673,926	0									
	都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	3,396,585	0	365,254	0								
			25	4,172,683	0	1,644,359	156								
			26	2,715,144	0	3,794,848	46								
			27	3,275,301	0	2,902,709	25,967								
			28	190,371	0	1,318,483	15,401								
			29	147,332	54,999	1,775,465	0								
			30	0	186,804	319,748	45,186								
31	0	0	0	0											
19,187,010	合計	13,897,416	241,803	12,120,866	86,756										

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	田の浜地区道路事業①	田の浜	町	町	直接	完了	4,007,000	24 ~ 30	23					24年7月、測量基本設計業務発注／24年1月、高台用地買収及び立木補償契約開始、3月完了／25年3月、県代行工事区間分負担契約
															24	347,325		112,973	-	
															25	742,500		240,130	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.12.13)
															26	907,500		644,114	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変更増含む)、用地買収及び移転補償。
															27	1,308,450		1,392,516	-	
															28			95,456	-	28.9月町道浦の浜田の浜線区間の供用開始
															29			450,823	-	
															30			349,730	20,033	31.3月工事完了
															31					
															累計	3,305,775	0	3,285,742	20,033	
3	D	-	1	-	2	-	大浦地区道路事業	大浦	町	町	直接	完了	467,176	24 ~ 27	23					24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了
															24	811,800		41,323	-	
															25	664,950		27,244	-	25.5月～測量及び詳細設計に着手
															26			45,395	-	26年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(27.1月)、27.2月から用地買収及び移転補償
															27			268,286	1,094,502	事業完了
															28		▲ 1,091,328		▲ 1,091,328	
															29					
															30					
															31					
															累計	1,476,750	▲ 1,091,328	382,248	3,174	
4	D	-	1	-	3	-	小谷鳥地区道路事業	小谷鳥	町	町	直接	完了	97,000	24 ~ 26	23					本事業は小谷鳥地区防集事業団地への取付道路を含むものであるが、住民同意(戸数確保)に時間を要し、実施条件である防集事業の大臣同意が年度末となったこと。
															24	22,274		0	-	
															25	57,750		69,418	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.12.13)
															26			0	10,606	27.3月工事完了
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	80,024	0	69,418	10,606	

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
5	D	-	1	-	4	-	大沢地区道路 事業①	大沢	町	町	直接	完了	108,400	24	~	28	23					24年6月、測量基本設計業務発注 今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた 工事進捗を見込む。
																	24	51,149		368	-	
																	25			2,035	-	
																	26			5,243	-	
																	27			34,857	-	
																	28	35,021		43,663	4	
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	86,170	0	86,166	4	
6	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業(復興 まちづくり計 画策定)	大沢、柳 沢・北浜、 山田、織 笠、船 越、田の 浜、大浦・ 小谷島	町	町	直接	完了	148,000	24	~	25	23				24年4月業務委託発注、25年10月完了予定	
																	24	42,000		42,000	-	
																	25	69,000		65,976	3,024	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	111,000	0	107,976	3,024	
7	D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業(防 災倉庫整備)	山田・船 越・田の 浜・大浦・ 織笠・大 沢	町	町	直接	継続	6,000	24	~	31	23				24年度分は25年2月着手、3月完了	
																	24	1,500		502	-	
																	25	1,500		1,071	-	
																	26	1,500		1,236	-	
																	27			250	-	
																	28			201	-	
																	29			0	-	
																	30			0	-	
																	31				-	
																	累計	4,500	0	3,260	0	
8	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(地 域防災計画等 策定)	町内	町	町	直接	完了	12,000	24	~	24	23				24年4月業務委託発注、25年3月完了	
																	24	9,000		7,875	1,125	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	9,000	0	7,875	1,125	

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
9	D	-	23	-	1	-	織笠地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)	織笠	町	町	直接	完了	78,000	23 ~ 25	23	4,500		4,043	-	24年6月、測量基本設計業務発注／24.年11月～3月、不動産 鑑定 事業完了に伴う前年契約額(繰越分)の清算。26.3月事業完 了。
															24	54,000		54,409	-	
															25			0	48	
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	58,500	0	58,452	48	
															10	D	-	23	-	
24	100,500		13,977	-																
25			3,307	83,216																
26																				
27																				
28		▲ 80,000		▲ 80,000																
29																				
30																				
31																				
累計	100,500	▲ 80,000	17,284	3,216																
11	D	-	23	-	3	-	小谷鳥地区防 災集団移転促 進事業(計画 策定費)	小谷鳥	町	町	直接	完了	11,000	24 ~ 24						23
															24	8,250		2,110	6,140	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	8,250	0	2,110	6,140	
															12	◆ D	-	20	-	1
24	40,000		40,000	0																
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	40,000	0	40,000	0																

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
13	◆	D	-	20	-	2	-	1	町	町	直接	完了	1,000	24	~	25	23				24年度分は25年1月着手、2月完了	
																	24	400		399	-	
																	25	400		399	2	
																	26			0		
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	800	0	798	2	
																	21		D	-	1	-
24																						
25				-																		
26				-																		
27				-																		
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	0	0	0	0																		
22		D	-	1	-	6	-		県	県	直接	継続	5,012,000	24	~	31						
																	24	123,750		115,550	-	
																	25	82,500		27,433	-	
																	26	412,500		331,628	-	
																	27	742,500		668,019	-	
																	28	1,072,500		1,204,500	-	
																	29	948,750	330,000	489,211	-	
																	30		422,400	1,148,116	-	
																	31					
																	累計	3,382,500	752,400	3,984,457	0	
																	23		D	-	4	-
24	1,408,750		2,158	-																		
25	201,250		1,073,434	-																		
26		▲ 468,326	75,478	6																		
27		▲ 85,286																				
28																						
29		▲ 4,022																				
30																						
31																						
累計	1,790,250	▲ 557,634	1,232,610	6																		

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
24	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	完了	3,235,048	24	~	28	23			0		
																	24	1,811,250		2,248	-	
																	25	2,213,750		208,499	-	大沢、北浜地質調査済み(H26.2完了)
																	26	621,250		123,058	-	大沢、H27.1工事発注 35戸 北浜、H26.11工事発注 72戸
																	27		▲ 473,662	1,422,052	-	工事中
																	28			1,074,811	0	北浜完成
																	29					
																	30		▲ 1,341,920			
																	31					
																	累計	4,646,250	▲ 1,815,582	2,830,668	0	
																	25	D	-	4	-	3
24	65,625																					
25			0	-	応募なし																	
26			0	-	応募なし																	
27			0	-	応募なし																	
28			0	-	応募なし																	
29			0	-	応募なし																	
30			0	65,625	応募なし																	
31																						
累計	65,625	0	0	65,625																		
26	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	町内4か 所	県	県	直接	継続	852,586	24	~	32						
																	24	14,070				
																	25	89,989		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																	26			16,567	-	入居40戸分
																	27			42,947	-	入居86戸分
																	28	79,319	193,452	122,085	-	入居172戸分
																	29		212,706	160,589	-	入居186戸分。事業は平成31年度以降も実施。
																	30		45,969	159,962		
																	31					
																	累計	183,378	452,127	502,150	0	
																	27	D	-	6	-	1
24	2,160																					
25	13,815		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施																	
26			1,763	-	入居30戸分																	
27			5,415	-	入居73戸分																	
28	3,420	26,271	12,801	-	入居149戸分																	
29		16,596	17,088	-	入居157戸分。事業は平成31年度以降も実施。																	
30		8,149	17,103																			
31																						
累計	19,395	51,016	54,170	0																		

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
																23	24
28	◆ D - 1 - 5 - 1	防災型シンボルロード調査事業	(山田地区) (一)陸中山田停車場線	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 24	23						区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて検討中	
										24	3,200						
										25			0				
										26				0			
										27							
										28							
										29							
										30					▲ 3,200		
										31							
										累計	3,200	▲ 3,200	0	0			
29	◆ D - 1 - 6 - 1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	(大沢地区) (主)重茂半島線	県	県	直接	完了	18,248	24 ~ 24	23						24年7月予備設計等発注、25年3月完了	
										24	15,200		14,598	1			
										25							
										26							
										27							
										28							
										29							
										30					▲ 601		
										31							
										累計	15,200	▲ 601	14,598	1			
30	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	完了	4,730	24 ~ 25	23						25年6月工事契約・工事中。 完成	
										24	11,200	▲ 264	0				
										25			3,784				
										26				0			
										27							
										28							
										29							
										30					▲ 7,152		
										31							
										累計	11,200	▲ 7,416	3,784	0			
31	◆ D - 4 - 1 - 2	県営住宅システム改修事業	(山田町)	県	県	直接	完了	1,330	24 ~ 24	23						24年12月委託発注、平成25年3月完了	
										24	800	264	1,064	0			
										25			0				
										26			0				
										27							
										28							
										29							
										30							
										31							
										累計	800	264	1,064	0			

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
32	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	完了	6,029	24	~	28	23					
																			24	14,400		0	-	
																			25	27,840		0	-	本体工事が未着手のため、未実施
																			26					
																			27			2,219	-	大沢
																			28			2,605	0	北浜完成
																			29		▲ 24,569			
																			30		▲ 12,847			
																			31					
																			累計	42,240	▲ 37,416	4,824	0	
																			33		D	-	1	-
24	36,300		3,785	-																				
25	56,100		134	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)																			
26	56,100		1,660	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の内訳変更による調整減含む)																			
27			58,732	-																				
28			7,132	-	一部用地交渉中箇所を除き工事完了																			
29			4,522	-																				
30			15,510	-																				
31																								
累計	148,500	0	91,475	0																				
34		D	-	1	-	8	-		山田・織笠地区 道路事業	山田・織 笠	町	町	直接	完了	2,573,594	24	~	30						
																			24	172,425		7,733	-	
																			25	280,500		4,422	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)
																			26			249,958	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収・移転補償交渉
																			27	646,621		101,817	-	
																			28	701,620	322,047	193,566	-	28.7月一部区間供用開始(山田病院までの区間)
																			29			1,237,565	-	
																			30			169,313	158,839	31.3月工事完了
																			31					
																			累計	1,801,166	322,047	1,964,374	158,839	
																			35		D	-	1	-
24	3,300		0	-																				
25	4,950		0	-	他の基幹事業での実施等、事業整理検討中																			
26			0	-	同上																			
27			0	8,250	事業廃止																			
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	8,250	0	0	8,250																				

(様式2D)

山田町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
36	D	-	1	-	10	山田地区道路 事業②	山田	町	町	直接	廃止	10,000	24 ~ 27	23					24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。
														24	8,250		3,183	-	
														25	83,325		0	-	
														26			0	-	
														27			0	88,392	
														28		▲ 83,325		▲ 83,325	
														29					
														30					
														31					
														累計	91,575	▲ 83,325	3,183	5,067	
														37	D	-	1	-	11
24	8,250		2,993	-															
25	83,325		0	-															
26			22,536	-															
27	398,475		4,583	-															
28			58,380	-															
29	250,287		397,808	-															
30			227,377	26,660															
31																			
累計	740,337	0	713,677	26,660															
38	D	-	1	-	12	山田地区道路 事業④	山田	町	町	直接	廃止	45,000	24 ~ 27						
														24	37,125		11,408	-	
														25	99,825		0	-	
														26			0	-	
														27			0	125,542	
														28		▲ 99,825		▲ 99,825	
														29					
														30					
														31					
														累計	136,950	▲ 99,825	11,408	25,717	
														39	D	-	1	-	13
24	825		0	-															
25	7,425		0	-															
26			0	-															
27			0	8,250															
28																			
29																			
30																			
31																			
累計	8,250	0	0	8,250															

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
40	D	-	1	-	14	-	織笠地区道路 事業①	織笠	町	町	直接	継続	985,546	24	~	31	23					
																	24	50,325		0		
																	25	174,075		283,373	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.4.1)	
																	26	82,500		20,295	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変更増含む)	
																	27	198,760		169,950		
																	28	291,024	16,390	182,669	一部供用開始、他事業と調整し、29年度の事業完了見込み	
																	29			66,585		
																	30			56,617		
																	31					
																	累計	796,684	16,390	779,489	0	
41	D	-	1	-	15	-	織笠地区道路 事業②	織笠	町	町	直接	廃止	0	24	~	26	23					
																	24	26,400		0		
																	25	122,100		0	他の基幹事業での実施等、事業整理検討中	
																	26	60,637		0	209,137 事業廃止	
																	27					
																	28		▲ 209,137		▲ 209,137	
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	209,137	▲ 209,137	0	0	
42	D	-	1	-	16	-	織笠地区道路 事業③	織笠	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	28	23				24年6月、測量基本設計業務発注 今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工事進捗を見込む。	
																	24	18,150		3,789		
																	25	82,500		0	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.4.1)	
																	26	26,812		0	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の内訳変更による調整減含む)	
																	27			0		
																	28			0	123,673 事業廃止	
																	29		▲ 119,212		▲ 119,212	
																	30					
																	31					
																	累計	127,462	▲ 119,212	3,789	4,461	
43	D	-	1	-	17	-	織笠地区道路 事業④	織笠	町	町	直接	完了	234,125	24	~	28	23				24年6月、測量基本設計業務発注 今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工事進捗を見込む。	
																	24	18,150		3,403		
																	25	82,500		7,561	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.4.1)	
																	26	26,812		7,343	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変更増含む)	
																	27	26,812		120,736		
																	28	38,878		43,837	10,272 事業完了	
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	193,152	0	182,880	10,272	

(様式2D)

山田町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
44	D	-	15	-	1	-	山田地区津波復興拠点整備事業	山田	町	町	直接	完了	9,011,485	24	23					24年6月、測量基本設計業務発注
															24	147,750		13,856	-	
															25	1,633,500		760,573	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15)
															26	2,535,750		2,092,249	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月から用地買収及び移転補償
															27	480,949		890,444	-	
															28	1,821,720		1,028,670	-	28.9月、中心市街地工リアに交流施設完成
															29	138,944		755,859	1,216,962	30.3月完成
															30					
															31					
															累計	6,758,613	0	5,541,651	1,216,962	
45	D	-	23	-	4	-	山田地区防災集団移転促進事業(計画策定費)①	山田	町	町	直接	完了	21,000	24	23					24年6月、測量基本設計業務発注
															24	15,750		10,507	-	
															25			1,671	3,572	25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計(前年度契約繰越分)完了
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	15,750	0	12,178	3,572	
46	D	-	23	-	5	-	山田地区防災集団移転促進事業(計画策定費)②	山田	町	町	直接	完了	151,000	24	23					24年6月、測量基本設計業務発注
															24	113,250		99,112	-	
															25			1,065	13,073	25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計(前年度契約繰越分)完了
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	113,250	0	100,177	13,073	
47	◆	D	-	17	-	1	地権者等戸籍データシステム整備事業	町内	町	町	直接	完了	84,000	24	23					24年9月業務委託発注。26年3月完了予定。
															24	67,200		65,100	-	
															25			0	2,100	25年11月完了
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	67,200	0	65,100	2,100	

(様式2D)

山田町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	23	-	2															-	1	
48	◆	D	-	23	-	2	-	1	簡易宿泊施設 整備事業	船越	町	町	直接	完了	30,000	24	~	25	23				25年1月工事発注。(25年度に繰越、4月完了)
																			24	24,000		22,863	1,137
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	24,000	0	22,863	1,137
																			52	D	-	23	-
24	4,442,375		133,111	-																			
25	3,320,625		2,699,768	-																			
26	1,750,000		2,425,652	-																			
27			1,056,205	-																			
28			426,294	-																			
29		▲ 400,000	84,508	-																			
30			29,936	-																			
31				-																			
累計	9,513,000	▲ 400,000	6,855,474	0																			
53	D	-	23	-	7	-	-	-	船越・田の浜 地区防災集団 移転促進事業	船越・田 の浜	町	町	直接	継続	10,376,000	24	~	32					
																			24	249,375		244,541	-
																			25	5,014,625		1,505,642	-
																			26	3,815,000		1,337,782	-
																			27			1,891,786	-
																			28			224,353	-
																			29			115,713	-
																			30		▲ 634,371	161,865	-
																			31				-
																			累計	9,079,000	▲ 634,371	5,481,682	0
																			54	D	-	23	-
24	105,875		0	-																			
25	297,500		45,890	-																			
26			62,254	-																			
27			11,928	-																			
28			2,107	-																			
29			0	-																			
30			2,025	-																			
31				-																			
累計	403,375	0	124,204	0																			

(様式2D)

山田町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
55	D	-	23	-	9	-	山田地区防災 集団移転促進 事業①	山田	町	町	直接	継続	2,452,000	24 ~ 32	23					24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実 施に至らなかった。
															24	75,250		0		
															25	1,790,250		457,546		移転促進区域の一部買い取り112件(26.2.14~26.3.12)、現況 図作成、鑑定評価
															26	175,000		565,942		26.4月から用地買収、27.1月計画策定業務発注
															27			1,067		
															28			326,965		28.11月移転申込み実施 H29.3着工
															29			242,939		
															30			291,691		
															31					
															累計	2,040,500	0	1,886,150	0	
56	D	-	23	-	10	-	山田地区防災 集団移転促進 事業②	山田	町	町	直接	継続	11,238,436	24 ~ 32	23					24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実 施に至らなかった。
															24	399,000		1,402		
															25	3,568,250		1,502,524		25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)
															26	5,218,500		2,847,394		26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収・移転補償交渉
															27			1,309,998		
															28			1,011,820		28.11月移転申込み実施
															29			243,502		
															30			792,379		
															31					
															累計	9,185,750	0	7,709,019	0	
57	D	-	2	-	1	-	山田地区道路 事業(区画整 理)	山田	町	町	直接	完了	195,000	24 ~ 30	23					24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する区画整理事業に合わせた詳細設 計と工事進捗を見込む。
															24	142,725		20,368		
															25	397,650		0		25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)
															26			0		本体工事の発注については今後、区画整理事業の進捗により 判断
															27			0		同上
															28			0		同上
															29		▲ 379,500	57,750		
															30			41,250	41,507	31.3月工事完了
															31					
															累計	540,375	▲ 379,500	119,368	41,507	

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
58	D	-	2	-	2	-	織笠地区道路 事業(区画整 理)	織笠	町	町	直接	完了	23,139	24 ~ 26	23					24年6月、測量基本設計業務発注 今後の詳細設計や工事等についてはD-1-14・16及びD17-7に 組み替えて実施の予定。
															24	48,675		4,870	-	
															25			0	-	他事業に整理したもの(第6回申請時:D-1-14,D-1-16,D-17-7)
															26			0	43,805	同上により事業完了
															27			0		
															28		▲ 29,585	0	▲ 29,585	
															29					
															30					
															31					
															累計	48,675	▲ 29,585	4,870	14,220	
															59	D	-	17	-	1
24	153,750		82,235	-																
25			0	71,515	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了															
26																				
27																				
28		▲ 70,000		▲ 70,000																
29																				
30																				
31																				
累計	153,750	▲ 70,000	82,235	1,515																
60	D	-	17	-	2	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)-危 険区域	山田	町	町	直接	完了	100,000	24 ~ 26						
															24	75,000		49,582	-	
															25			0	-	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)
															26			15,952	9,466	26.4月計画策定業務発注、事業完了
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	75,000	0	65,534	9,466	
															61	D	-	17	-	3
24	30,750		11,597	-																
25			0	19,153	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)															
26																				
27																				
28		▲ 16,390		▲ 16,390																
29																				
30																				
31																				
累計	30,750	▲ 16,390	11,597	2,763																

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
62	D	-	17	-	4	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画 作成事業)-危 険区域	織笠	町	町	直接	完了	47,678	24	~	25	23				24年6月、測量基本設計業務発注	
																	24	69,750		29,871	-	
																	25			0	39,879	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了
																	26					
																	27					
																	28		▲ 33,991		▲ 33,991	
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	69,750	▲ 33,991	29,871	5,888	
																	63	D	-	17	-	5
24	30,000		0	-																		
25			14,175	-	25.8月測量設計業務着手、26.7月完了予定																	
26			5,589	10,236	26.10月地盤解析調査業務発注、事業完了																	
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	30,000	0	19,764	10,236																		
65	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	山田町	町	町	直接	継続	14,307,806	24	~	32						
																	24	6,084,480			-	
																	25	657,760		711,679	-	25年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計
																	26	1,130,719		2,101,708	-	26年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計
																	27	2,057,013		5,247,437	-	27年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計
																	28	1,516,270		1,750,578	-	28年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計
																	29			478,334	-	29年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計
																	30			500,837	-	30年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計
																	31					
																	累計	11,446,242	0	10,790,573	0	
																	69	◆	D	-	4	-
24	1,200		247	-	H26以降については現在検討中																	
25	1,200		108	-	H25年度 2回開催																	
26			638	-	H26年度 9回開催																	
27			601	0	H27年度 10回開催																	
28																						
29																						
30		▲ 806																				
31																						
累計	2,400	▲ 806	1,594	0																		

(様式2D)

山田町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
71	D	-	1	-	18	-	北浜・山田地区道路事業	北浜・山田	町	町	直接	完了	7,060,424	24 ~ 30	23					24年6月、測量基本設計業務発注
															24	82,500		82,500	-	
															25	560,175		0	-	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)
															26			153,678	-	27.1月詳細設計業務発注
															27	38,838		953	-	
															28	33,000		160,581	-	
															29	4,031,133	1,079,202	2,286,585	-	
															30			3,001,915	138,636	31.3月工事完了
															31					
															累計	4,745,646	1,079,202	5,686,212	138,636	
72	D	-	4	-	4	-	災害復興公営住宅整備事業(大沢下条)	大沢	町	町	直接	完了	643,123	25 ~ 28	23					
															24					
															25	280,000		0	-	用地取得に時間を要したことから測量設計等未着手
															26			36,250	-	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約締結(27.3月)、27.2月から用地買収
															27	282,732		29,121	-	28.3月工事着手(造成含む)
															28	191,800		315,455	373,706	29.3月完成
															29		▲ 191,800		▲ 191,800	
															30					
															31					
															累計	754,532	▲ 191,800	380,826	181,906	
73	D	-	4	-	5	-	災害復興公営住宅整備事業(山田中央)	山田	町	町	直接	完了	4,963,613	25 ~ 28	23					
															24					
															25	672,000		0	-	用地取得に時間を要したことから測量設計等未着手
															26	1,186,440		197,108	-	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約(26.5月)及び建物譲渡予約契約締結(27.3月)、26.9月から用地買収
															27	1,109,545		7,502	-	27.10月工事着手(28.9月完成予定)
															28	1,517,006		4,053,132	227,249	28.9月完成
															29		▲ 141,831		▲ 141,831	
															30		▲ 22,297		▲ 22,297	
															31					
															累計	4,484,991	▲ 164,128	4,257,742	63,121	
74	D	-	4	-	6	-	災害復興公営住宅整備事業(大浦)	大浦	町	町	直接	完了	1,189,838	25 ~ 28	23					
															24					
															25	336,000		43,157	-	25.6月~測量設計着手26.3月完了、用地取得1件
															26	140,011		46,197	-	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約(26.5月)及び建物譲渡予約契約締結(大浦第1:26.8月、大浦第2:26.5月)、27.2月から用地買収及び移転補償
															27	349,175		360,583	-	大浦第1団地は28.3月工事完了。大浦第2は27.7月~12月埋蔵文化財調査
															28	215,921		394,951	196,219	29.3月、大浦第2団地完成
															29					
															30					
															31					
															累計	1,041,107	0	844,888	196,219	

(様式2D)

山田町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
75	D	-	13	-	1	-	危険住宅移転 事業	町内	町	町	直接	継続	1,009,086	24 ~ 32	23					平成24年度は町交付要綱の策定に時間を要したこと。25年度
															24	176,850		0	-	から実施。
															25	760,455		0	-	25.9月より制度開始し周知活動も行っているが申請がないこと
															26			19,678	-	申請件数6件
															27			30,273	-	申請件数10件
															28			21,194	-	申請件数51件
															29		▲ 180,490	7,164	-	申請件数30件
															30			2,912	-	申請件数15件
															31					
															累計	937,305	▲ 180,490	81,221	0	
76	D	-	17	-	6	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事 業)	山田	町	町	直接	継続	10,458,000	25 ~ 31	23					
															24			0		
															25	1,922,250		330,029	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)
															26	1,754,448		1,526,190	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む)、26.4月から移転補償
															27	1,509,633		515,121	-	
															28	420,600		773,418	-	
															29	2,064,517		1,590,251	-	
															30			1,807,630	-	
															31					
															累計	7,671,448	0	6,542,639	0	
77	D	-	17	-	7	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事 業)	織笠	町	町	直接	完了	1,537,755	24 ~ 28	23					24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事实 施に至らなかった。
															24	147,750		0	-	
															25	720,000		851,665	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1)
															26	239,049		162,329	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む)、26.5月から移転補償
															27	77,376		101,258	-	2次造成工事(28.4月まで)。28.5月使用収益開始予定
															28			10,515	58,408	28年11月換地処分公告
															29		▲ 30,858		▲ 30,858	
															30					
															31					
															累計	1,184,175	▲ 30,858	1,125,767	27,550	
78	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (下水道基本 計画策定事 業)	山田 織笠 船越	町	町	直接	完了	30,000	24 ~ 25	23					24.12月基本計画書作成業務委託発注
															24	22,500		17,242	-	
															25			0	5,258	25.4月より基本計画書作成業務を継続実施(前年度契約済の 繰越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
31																				
累計	22,500	0	17,242	5,258																

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
79	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (管渠及び補 完施設)	山田 織笠	町	町	直接	完了	979,858	24	~	29	23				24.12月処理場実施設計書作成業務委託発注
																	24	18,750		14,400	-
																	25	165,000		30,111	-
																	26	141,750		131,783	-
																	27	289,486		384,567	-
																	28	119,905		96,770	-
																	29			30,373	46,887
																	30				
																	31				
																	累計	734,891	0	688,004	46,887
																	80	D	-	17	-
24	75,000		35,874	-																	
25			0	39,126																	
26																					
27																					
28		▲ 18,975		▲ 18,975																	
29																					
30																					
31																					
累計	75,000	▲ 18,975	35,874	20,151																	
82	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ①	県	県	直接	廃止	0	25	~	29					
																	24				
																	25	616,000		0	-
																	26			0	-
																	27			0	-
																	28			0	-
																	29		▲ 616,000		
																	30				
																	31				
																	累計	616,000	▲ 616,000	0	0
																	83	D	-	4	-
24																					
25	308,000		95,927	-																	
26		468,326	39,129	-																	
27		558,948	1,196,781	8																	
28																					
29		▲ 3,429																			
30																					
31																					
累計	308,000	1,023,845	1,331,837	8																	

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
84	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ③	県	県	直接	完了	648	25	~	29	23								
																	24								
																	25	308,000		0		山田南:建物の配置等を検討中			
																	26			567		造成設計発注			
																	27			0					
																	28			0					
																	29			0					
																	30		▲ 307,433						
																	31								
																	累計	308,000	▲ 307,433	567	0				
																	85	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業	船越
24																									
25	308,000		0		建物の配置等を検討中																				
26			0		戸数調査による計画の見直し																				
27			0																						
28		▲ 219,723																							
29		▲ 88,277																							
30																									
31																									
累計	308,000	▲ 308,000	0	0																					
90	◆	D	-	4	-	5	-	1	町内	町	直接	完了	5,000	25	~	25									
																	24								
																	25	4,000		2,830	1,170	25.8月計画策定業務着手、26.2月事業完了			
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	4,000	0	2,830	1,170				
																	91	◆	D	-	4	-	5	-	2
24																									
25	4,000		1,816	2,184	26.2月システム改修業務着手、3月事業完了																				
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
累計	4,000	0	1,816	2,184																					

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
93	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	南部・船 越	県	県	直接	完了	2,400	25	~	30	23						
																			24						
																			25	1,920		0		建物の配置等を検討中	
																			26			0			
																			27			1,920		妻の神完了	
																			28			0			
																			29						
																			30						
																			31						
																			累計	1,920	0	1,920	0		
																			95	★	F	-	4	-	1
24																									
25	650,960																								
26			53,168																						
27			251,914																						
28			28,653																						
29		▲ 80,000	15,315																						
30			3,590																						
31																									
累計	650,960	▲ 80,000	352,640	0																					
96		D	-	4	-	11	-		被災者向け公 営住宅改修事 業(柳沢団地)	柳沢	町	町	直接	完了	589,979	25	~	27							
																			24						
																			25	29,000		26,460		26.1月設計業務着手、26.5月完了予定	
																			26	535,637		472,143		26.8月工事発注(27.4月完了)	
																			27				34,129	27.4月工事完了	
																			28		▲ 31,905				
																			29		▲ 16,500		▲ 16,500		
																			30						
																			31						
																			累計	564,637	▲ 48,405	498,603	17,629		
																			97		D	-	17	-	9
24																									
25	158,250		82,077		25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)																				
26	171,798		151,725		26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む)、26.5月から用地買収及び移転補償																				
27	570,701		473,864		28.8月完成予定。完成工区から順次引き渡し中																				
28			170,881		29年3月換地処分公告																				
29			5,669	16,533	29.9月事業完了																				
30																									
31																									
累計	900,749	0	884,216	16,533																					

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
98	D	-	17	-	10	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(緊急防 災空地整備事 業)	山田	町	町	直接	完了	272,712	25	~	25	23					用地取得48件(25.11.18に48件分契約締結)、事業完了
																	24					
																	25	240,000		145,202	94,798	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29		▲ 35,466		▲ 35,466	
																	30					
																	31					
																	累計	240,000	▲ 35,466	145,202	59,332	
																	99	◆	D	-	4	
24																						
25	2,400		0																			
26			0																			
27			958																			
28			864	578																		
29																						
30																						
31																						
累計	2,400	0	1,822	578																		
100	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (終末処理場 設置)	織笠 山田	町	町	直接	完了	1,671,250	26	~	28						23
																	24					
																	25					
																	26	594,812		298,375		
																	27	327,437		623,874		
																	28	372,968		294,577	78,391	
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	1,295,217		1,216,826	78,391	
																	101	D	-	4	-	12
24																						
25	37,362																					
26	110,425		16,868																			
27	412,300		474,318																			
28			8,493	60,408																		
29																						
30																						
31																						
累計	560,087	0	499,679	60,408																		

(様式2D)

山田町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
102	D	-	17	-	11	-	山田地区(低地部)都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	山田	町	町	直接	継続	4,938,000	26	~	31	23					
																	24					
																	25					
																	26	720,000		118,196	-	26.8月に26年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結
																	27	755,073		178,254	-	換地設計(28年1月まで)。28.2月事業計画変更に係る縦覧開始
																	28	1,301,118	709,406	1,022,849	-	29年2月国道車道部供用開始
																	29			1,038,098	-	
																	30			1,116,609	-	
																	31					
																	累計	2,776,191	709,406	3,474,006	0	
103	D	-	22	-	1	-	田の浜地区津波防災緑地整備事業	田の浜	町	町	直接	完了	237,500	26	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26	12,600		0	-	
																	27	165,525		21,352	-	27年12月に測量設計業務発注
																	28			11,322	-	29.3月工事発注
																	29			113,363	-	
																	30			32,084	4	31.3月工事完了
																	31					
																	累計	178,125	0	178,121	4	
104	D	-	4	-	13	-	災害復興公営住宅整備事業(大沢小学校協)	大沢	町	町	直接	完了	651,994	26	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26	7,000		3,473	-	漁集事業との調整に不測の時間を要したことにより発注に至らなかった。
																	27	102,630		98,875	-	27.11月に基本・実施設計委託発注
																	28	460,864		257,973	210,173	29.3月完成
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	570,494	0	360,321	210,173	
105	D	-	4	-	14	-	災害復興公営住宅整備事業(船越第1)	船越	町	町	直接	完了	747,055	26	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26	159,240		0	-	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らなかった。
																	27	58,811		171,683	-	28.2月に建設委託発注
																	28	290,415	145,206	298,113	-	
																	29			111,624	72,252	29.11月完成
																	30					
																	31					
																	累計	508,466	145,206	581,420	72,252	

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
106	D	-	4	-	15	災害復興公営 住宅整備事業 (長林)	船越	町	町	直接	完了	555,980	26	~	29	23							
																24							
																25							
																26	166,823		0	-	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな かった。		
																27	45,193		32,569	-	28.2月に建設委託発注		
																28	185,893	88,571	321,520	-			
																29			▲ 65,772	198,163	実績減。29.6月完成		
																30							
																31							
																累計	397,909	88,571	288,317	198,163			
107	D	-	4	-	16	災害復興公営 住宅整備事業 (田の浜)	田の浜	町	町	直接	完了	646,581	26	~	29	23							
																24							
																25							
																26	130,640		0	-	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな かった。		
																27	129,592		151,947	-	28.2月に建設委託発注		
																28	217,798	87,727	276,650	-			
																29			21,301	115,859	29.12月完成		
																30							
																31							
																累計	478,030	87,727	449,898	115,859			
108	D	-	4	-	17	災害復興公営 住宅整備事業 (船越第8)	田の浜	町	町	直接	完了	364,218	26	~	29	23							
																24							
																25							
																26	88,227		0	-	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな かった。		
																27	115,664		72,418	-	28.2月に建設委託発注		
																28	54,380	60,418	214,385	-			
																29			▲ 86,609	118,495	29.6月完成		
																30							
																31							
																累計	258,271	60,418	200,194	118,495			
109	D	-	4	-	18	災害復興公営 住宅整備事業 (長崎第1)	山田	町	町	直接	廃止	2,100	27	~	30	23							
																24							
																25							
																26			230	-	27.3月に用地買収に係る土地鑑定評価業務発注		
																27	316,837		0	-	用地交渉が難航し発注に至らなかった		
																28			0	-			
																29		▲ 315,000	0	1,607	事業廃止		
																30							
																31							
																累計	316,837	▲ 315,000	230	1,607			

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
110	D	-	4	-	19	-	災害復興公営 住宅整備事業 (長崎第2)	山田	町	町	直接	完了	1,941,709	27	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26			142,538	-	27.3月に用地買収
																	27	347,724		9,978	-	27.10月から業者選定。28.4月工事着手予定
																	28	992,521		858,228	-	28.6月基本協定(集合分)締結、29.3月基本協定(戸建分)締結。
																	29			168,265	161,236	戸建タイプ29.11月完成。集合タイプ30年2月完成
																	30					
																	31					
																	累計	1,340,245	0	1,179,009	161,236	
																	111	◆D	-	22	-	1
24																						
25																						
26																						
27	12,800		0	-																		
28			1,305	-	29.3月工事発注																	
29			9,062	-																		
30			2,433	-	31.3月工事完了																	
31																						
累計	12,800	0	12,800	0																		
112	D	-	1	-	19	-	田の浜地区道 路事業②	田の浜	町	町	直接	継続	30,000	27	~	31						
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	2,887		157	-	
																	28	2,887	18,975	3,323	-	
																	29			1,884	-	
																	30		22,297	32,522	-	
																	31					
																	累計	5,774	41,272	37,886	0	
																	113	D	-	5	-	2
24																						
25																						
26																						
27	4,055		2,552	-																		
28	100,073	281,730	56,462	-																		
29		319,757	211,156	-																		
30		313,717	306,474	-																		
31																						
累計	104,128	915,204	576,644	0																		

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
114	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業(町実施 分)	町内	町	町	直接	継続	237,826	27	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	574		288	-	
																	28	10,825	33,991	6,045	-	
																	29		35,466	21,902	-	
																	30		38,316	28,526	-	
																	31					
																	累計	11,399	107,773	56,761	0	
115	D	-	17	-	12	-	織笠地区(跡 浜区域)都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事 業)	織笠	町	町	直接	継続	105,649	28	~	31	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	27,000		16,311	-	28.6月事業認可、29.1月区画道路工事着手
																	29		47,358	0	-	
																	30			44,920	-	
																	31					
																	累計	27,000	47,358	61,231	0	
116	D	-	4	-	20	-	災害復興公営 住宅整備事業 (飯岡)	山田	町	町	直接	完了	2,507,880	28	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	37,451		0	-	
																	29	1,334,755	328,874	821,618	-	
																	30		282,338	770,760	391,040	30.12工事完了
																	31					
																	累計	1,372,206	611,212	1,592,378	391,040	
117	D	-	5	-	3	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】	町内4か 所	県	県	直接	継続	82,083	31	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30		20,905			
																	31					
																	累計	0	20,905	0	0	

(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	180,250	0	81,540	0								
			24	3,471,605	0	135,865	1								
			25	4,823,224	0	1,409,185	0								
			26	1,033,750	0	641,996	6								
			27	742,500	0	3,591,868	8								
			28	1,155,239	0	2,445,455	0								
			29	948,750	▲ 256,995	682,203	0								
			30	0	▲ 1,197,441	1,328,771	65,625								
			31	0	0	0	0								
			12,969,158	都道府県交付分 計	12,355,318	▲ 1,454,436	10,316,883	65,640							
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	4,500	0	4,043	0								
			24	14,666,003	0	1,291,261	8,402								
			25	25,183,777	0	9,918,950	378,118								
			26	21,945,730	0	15,929,063	283,250								
			27	12,141,668	0	16,303,057	1,359,065								
			28	10,956,958	0	15,041,008	▲ 393,475								
			29	7,819,636	0	10,421,842	1,412,327								
			30	0	0	9,785,315	754,422								
	31	0	0	0	0										
	116,155,642	市町村交付分 計	92,718,272	0	78,694,539	3,802,109									
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	184,750	0	85,583	0								
			24	18,137,608	0	1,427,126	8,403								
			25	30,007,001	0	11,328,135	378,118								
			26	22,979,480	0	16,571,059	283,256								
			27	12,884,168	0	19,894,925	1,359,073								
			28	12,112,197	0	17,486,463	▲ 393,475								
			29	8,768,386	▲ 256,995	11,104,045	1,412,327								
			30	0	▲ 1,197,441	11,114,086	820,047								
	31	0	0	0	0										
	129,124,800	合計	105,073,590	▲ 1,454,436	89,011,422	3,867,749									

(様式2E)

山田町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																23
67	E-1-1-	低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業(個人設置型)	町内	町	町	直接	継続	100,680	24 ~ 31	23					24.11月より着手。24年度は35件の補助金交付決定	
										24	13,867		10,284	-		
										25	19,458		16,479	-	補助金交付決定数54件	
										26	9,208		10,749	-	補助金交付決定数36件	
										27	5,706		10,151	-	補助金交付決定数35件	
										28	10,482		5,878	-	補助金交付決定数21件	
										29	8,811		5,878	-	補助金交付決定数21件	
										30	919		3,435	-	補助金交付決定数12件	
										31	1,491					
										累計	69,942	0	62,854	0		
(注)										23	0	0	0	0		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										24	0	0	0	0		
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										25	0	0	0	0		
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										26	0	0	0	0		
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										27	0	0	0	0		
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										28	0	0	0	0		
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										29	0	0	0	0		
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										30	0	0	0	0		
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										31	0	0	0	0		
										0	0	0	0	0		
都道府県交付分										各年度別合計	23	0	0	0	0	
										24	13,867	0	10,284	0		
										25	19,458	0	16,479	0		
										26	9,208	0	10,749	0		
										27	5,706	0	10,151	0		
										28	10,482	0	5,878	0		
										29	8,811	0	5,878	0		
										30	919	0	3,435	0		
										31	1,491	0	0	0		
0										都道府県交付分 計	0	0	0	0	0	
市町村交付分										各年度別合計	23	0	0	0	0	
										24	13,867	0	10,284	0		
										25	19,458	0	16,479	0		
										26	9,208	0	10,749	0		
										27	5,706	0	10,151	0		
										28	10,482	0	5,878	0		
										29	8,811	0	5,878	0		
										30	919	0	3,435	0		
										31	1,491	0	0	0		
100,680										市町村交付分 計	69,942	0	62,854	0		
都道府県・市町村交付分										各年度別合計	23	0	0	0	0	
										24	13,867	0	10,284	0		
										25	19,458	0	16,479	0		
										26	9,208	0	10,749	0		
										27	5,706	0	10,151	0		
										28	10,482	0	5,878	0		
										29	8,811	0	5,878	0		
										30	919	0	3,435	0		
										31	1,491	0	0	0		
100,680										合計	69,942	0	62,854	0		