

(様式1)

## 山田町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

山田町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	4,500	4,043
H24	16,273,960	1,311,632	
H25	28,723,229	10,621,703	
H26	23,797,949	18,618,277	
H27	15,439,437	18,490,219	
H28	11,157,811	15,241,574	
H29	7,833,200	11,557,504	
H30	919	9,380,889	
H31	37,318	1,742,830	
H32	147,088	0	
合計	103,415,411	86,968,671	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	7,811,302	103,415,411	89,798	83,369,232	12,324,675

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	180,250	81,540
H24	5,293,691	503,253	
H25	5,511,997	2,384,457	
H26	1,931,200	1,746,111	
H27	742,500	3,961,497	
H28	1,155,239	2,647,369	
H29	1,091,329	933,144	
H30	0	1,520,017	
H31	3,302	518,270	
H32	163,630	0	
合計	16,073,138	14,295,658	

## &lt;交付実績&gt;

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	90,943,648	103,268,323	0	0	12,324,675
都道県交付分	14,565,342	15,909,508	▲ 1,296,357	0	47,809
合計	105,508,990	119,177,831	▲ 1,296,357	0	12,372,484

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

山田町

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	町内	町	町	直接	継続	117,937	24	~	32	H23			0	24年5月より現場作業(試掘調査)着手																	
																	H24	15,755	10,094	5,661																		
																	H25	26,244	12,039	14,205	25年4月より現場作業(試掘調査)着手																	
																	H26	25,317	10,584	14,733	26年4月より現場作業(試掘調査)着手																	
																	H27	16,762	13,490	3,272	27年4月より現場作業(試掘調査)着手																	
																	H28		10,080	▲ 10,080	28年4月より現場作業(試掘調査)着手																	
																	H29		7,698	▲ 7,698	29年4月より現場作業(試掘調査)着手																	
																	H30		3,447	▲ 3,447	30年4月より現場作業(試掘調査)着手																	
																	H31		3,166	▲ 3,166	R1年4月より現場作業(試掘調査)着手																	
																	H32			0																		
																	累計	84,078	0	70,598	13,480																	
																	17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	(山田町)	県	県	直接	完了	18,157	24	~	27	H23			0	平成24年5月から24年9月 試掘等調査
																																		H24	3,776	2,130	1,646	
H25	9,840	7,316	2,524	平成25年4月から26年2月 試掘等調査																																		
H26		2,737	▲ 2,737	平成26年5月 試掘等調査																																		
H27		1,432	▲ 1,432	平成27年5~10月 試掘等調査																																		
H28			0																																			
H29			0																																			
H30			0																																			
H31			0																																			
H32			0																																			
累計	13,616	0	13,615	1																																		
68	◆	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(山田町)	県	県	直接	完了	76	24	~	24	H23			0	平成24年11月 測量機器操作説明会																
																		H24	60	4	56																	
																		H25			0																	
																		H26			0																	
																		H27			0																	
																		H28			0																	
																		H29			0																	
																		H30			0																	
																		H31			0																	
																		H32			0																	
累計	60	0	4	56																																		
118	◆	A	-	4	-	1	埋蔵文化財出土遺物整理収蔵庫整備事業	大沢	町	町	直接	継続	228,645	31	~	32	H23			0																		
																	H24			0																		
																	H25			0																		
																	H26			0																		
																	H27			0																		
																	H28			0																		
																	H29			0																		
																	H30			0																		
																	H31	35,827	35,827	0	R1年5月、設計業務委託契約締結。R2年1月、建設工事請負契約締結。																	
																	H32	147,088		147,088																		
																	累計	182,915	0	35,827	147,088																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	15,755	0	10,094	5,661	
										H25	26,244	0	12,039	14,205	
										H26	25,317	0	10,584	14,733	
										H27	16,762	0	13,490	3,272	
										H28	0	0	10,080	▲ 10,080	
										H29	0	0	7,698	▲ 7,698	
										H30	0	0	3,447	▲ 3,447	
										H31	35,827	0	38,993	▲ 3,166	
										H32	147,088	0	0	147,088	
								346,582	市町村交付分 計		266,993	0	106,425	160,568	
										H23	0	0	0	0	
										H24	3,836	0	2,134	1,702	
										H25	9,840	0	7,316	2,524	
										H26	0	0	2,737	▲ 2,737	
										H27	0	0	1,432	▲ 1,432	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								18,233	都道府県交付分 計		13,676	0	13,619	57	
										H23	0	0	0	0	
										H24	19,591	0	12,228	7,363	
										H25	36,084	0	19,355	16,729	
										H26	25,317	0	13,321	11,996	
										H27	16,762	0	14,922	1,840	
										H28	0	0	10,080	▲ 10,080	
										H29	0	0	7,698	▲ 7,698	
										H30	0	0	3,447	▲ 3,447	
										H31	35,827	0	38,993	▲ 3,166	
										H32	147,088	0	0	147,088	
								364,815	合計		280,669	0	120,044	160,625	

(様式2C)

山田町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
14	C	5	1			大浦地区漁業 集落防災機能 強化事業	大浦	県	町	間接	完了	266,000	24	~ 26	H23				0	24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。 24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。 25.4月より現地測量、家屋調査、実施設計等に着手、継続実施																
															H24	199,500		40,312	159,188																	
															H25			159,178	▲ 159,178																	
															H26			0	0																	
															H27			0	0																	
															H28			0	0																	
															H29			0	0																	
															H30			0	0																	
															H31			0	0																	
															H32			0	0																	
															累計	199,500	0	199,490	10																	
															15	C	6	1				漁港施設機能 強化事業(織 笠漁港)	織笠	県	町	間接	完了	25,000	24	~ 25	H23				0	24.7月漁港施設用地嵩上工事(2,500㎡分)着工、11月完了。 災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。 25.7月漁港施設用地嵩上(2,001㎡分)着工、3月完了。
																															H24	18,750		8,682	10,068	
H25			9,922	▲ 9,922																																
H26			0	0																																
H27			0	0																																
H28			0	0																																
H29			0	0																																
H30			0	0																																
H31			0	0																																
H32			0	0																																
累計	18,750	0	18,604	146																																
16	C	6	2			漁港施設機能 強化事業(小 谷島漁港)	小谷島	県	町	間接	完了	10,000	24	~ 30						H23														0	本事業は小谷島漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施工を要する 事業だが、災害復旧工事の入札不調が続いたため、事業実施を延期せ ざるを得なかったこと。 上記事情に加え25.10月の台風26号の影響もあり事業実施ができ なかった。 H26はC-6-4(直接補助)より負担 H27はC-6-4(直接補助)より負担 H28はC-6-4(直接補助)より負担 H31.2 事業完了	
																				H24											7,500		0	7,500		
															H25			0	0																	
															H26			0	0																	
															H27			0	0																	
															H28			0	0																	
															H29			0	0																	
															H30			6,228	▲ 6,228																	
															H31			0	0																	
															H32			0	0																	
															累計	7,500	0	6,228	1,272																	
															18	C	1	1			農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	継続	2,860,000	24	~ 32	H23				0		H25.2工事契約 ほ場整備工事実施中 H27.4ほ場整備工事22ha完成 H28.4ほ場整備工事65ha完成 新たな工区の土地改良法手続中。 豊間根工区>H29.9月ほ場整備工事契約。 豊間根工区>H31.4月ほ場整備工事 1ha完成見込み。 豊間根工区>確定測量等換地業務を実施。
																														H24	465,000		204,212	260,788		
H25	457,250		638,579	▲ 181,329																																
H26	897,450		310,000	587,450																																
H27	0		360,733	▲ 360,733																																
H28			187,549	▲ 187,549																																
H29	142,579	42,595	149,763	35,411																																
H30		186,804	155,000	31,804																																
H31			116,250	▲ 116,250																																
H32			0	0																																
累計	1,962,279	229,399	2,122,086	69,592																																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
19	C	-	1	-	2	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 大浦漁港 区域内	県	県	直接	完了	131,520	24	~	30	H23			0	H24に建築設計実施																	
																	H24	35,250		787	34,463	H25.8月末に工事契約予定																
																	H25	53,677		0	53,677	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし																
																	H26	0		0	0	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし																
																	H27	0		4,757	▲ 4,757	他事業(防潮堤)との調整が生じたため、残りの工事発注はH28.12月を予定																
																	H28			5,509	▲ 5,509	H28.7月に公園設計実施 他事業(防潮堤)との調整が生じたため工事契約なし																
																	H29		9,712	28,596	▲ 18,884	H30.3 工事発注																
																	H30			15,952	▲ 15,952	H31.2 完成																
																	H31			0	0																	
																	H32			0	0																	
																	累計	88,927	9,712	55,601	43,038																	
																	20	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 船越漁港 区域内	県	県	直接	完了	111,160	24	~	30	H23			0	H24に建築設計実施
																																		H24	28,500		787	27,713
H25	52,177		0	52,177	工事入札不調により契約なし																																	
H26	0		0	0	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため契約なし																																	
H27	0		0	0	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため、工事発注はH28.12月を予定																																	
H28			3,353	▲ 3,353	H28.7月に公園設計実施																																	
H29		2,692	72,588	▲ 69,896	H30.1 工事発注																																	
H30			5,714	▲ 5,714	H31.3 完成																																	
H31			0	0																																		
H32			0	0																																		
累計	80,677	2,692	82,442	927																																		
49	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(ミニライ スセンター整 備)	織笠	県	町	間接	完了	100,000	24	~	26																		H23			0	同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度に延期されたことにより、事業の繰越を余儀なくされたこと。
																																		H24	75,000		0	75,000
																	H25			74,454	▲ 74,454	H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了																
																	H26			500	▲ 500																	
																	H27			0	0																	
																	H28			0	0																	
																	H29			0	0																	
																	H30			0	0																	
																	H31			0	0																	
																	H32			0	0																	
																	累計	75,000	0	74,954	46																	
																	50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農作業 機械施設等整 備)	織笠	県	町	間接	完了	99,465	24	~	28	H23			0	同上
																																		H24	90,000		0	90,000
H25			68,685	▲ 68,685	H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了																																	
H26			414	▲ 414																																		
H27			0	0																																		
H28			5,499	▲ 5,499	事業完了																																	
H29			0	0																																		
H30			0	0																																		
H31		▲ 15,401	▲ 15,401																																			
H32			0	0																																		
累計	90,000	▲ 15,401	74,598	1																																		
51	C	-	5	-	2	-	大沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	大沢	県	町	間接	完了	1,185,000	24	~	26																		H23			0	24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。
																																		H24	888,750		105,474	783,276
																	H25			0	0	25.4月より事業計画作成等業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)。																
																	H26			783,276	▲ 783,276	26.4月債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結																
																	H27			0	0																	
																	H28			0	0																	
																	H29			0	0																	
																	H30			0	0																	
																	H31			0	0																	
																	H32			0	0																	
																	累計	888,750	0	888,750	0																	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
64	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業	山田町	町	町	直接	継続	1,427,643	24	~	32	H23				0	
																		H24	552,960		0	552,960	
																		H25	125,340		14,004	111,336	25年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計
																		H26	319,594		0	319,594	26年度実施事業の使途内訳調書提出の実績なし
																		H27	511,092		0	511,092	27年度実施事業の使途内訳調書提出の実績なし
																		H28	98,256		0	98,256	28年度実施事業の使途内訳調書提出の実績なし
																		H29		▲ 454,547	76,108	▲ 530,655	29年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計
																		H30		▲ 10,582	5,366	▲ 15,948	30年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計
																		H31			205,573	▲ 205,573	R1年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計
																		H32				0	
																		累計	1,607,242	▲ 465,129	301,051	841,062	
																		66	C	-	7	-	1
H24	969,375		0	969,375																			
H25	1,051,875		93,042	958,833	25年度は1社の応募																		
H26			214,383	▲ 214,383	26年度は2社の応募																		
H27			647,875	▲ 647,875	27年度は2社の応募																		
H28			128,809	▲ 128,809	28年度は1社の応募																		
H29		453,099	626,837	▲ 173,738	29年度は1社の応募																		
H30			0	0	30年度は0社の応募																		
H31			0	0	H31年4月事業完了																		
H32			0	0																			
累計	2,021,250	453,099	1,710,946	763,403																			
70	◆	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(設備 等支援)	町内	町	町	直接	完了	420,000	24	~	31						
																		H24	56,000		0	56,000	24年度としての事業費執行はなし。現在事業実施中。
																		H25	112,000		23,835	88,165	25年度は3社の応募
																		H26			0	0	26年度は応募件数0
																		H27			6,481	▲ 6,481	27年度は3社の応募
																		H28			0	0	28年度は応募件数0
																		H29			34,360	▲ 34,360	29年度は1社の応募
																		H30			3,711	▲ 3,711	30年度は2社の応募
																		H31			34,200	▲ 34,200	R1年度は1社の応募。R2年2月事業完了
																		H32			0	0	
																		累計	168,000	0	102,587	65,413	
																		81	C	-	1	-	4
H24	10,000		5,000	5,000	H26.1(第7回申請)で「大浦工区」、H26.2(第8回申請)で「大沢地区」が事業採択。今後、換地計画策定業務を契約予定。																		
H25	40,000		11,502	28,498																			
H26	0		7,188	▲ 7,188	計画策定中																		
H27	0		2,707	▲ 2,707	計画策定完了																		
H28			0	0																			
H29			0	0																			
H30			0	0																			
H31		▲ 23,603		▲ 23,603																			
H32			0	0																			
累計	50,000	▲ 23,603	26,397	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
86	C	5	4			大沢地区漁業 集落防災機能 強化事業(直接 補助分)	大沢	町	町	直接	完了	6,577,100	25	～	31	H23				0	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結 (25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変更 増含む)、26.6月から用地買収及び移転補償
																H24				0	
																H25	1,503,750		409,324	1,094,426	
																H26	1,151,250		1,947,254	▲ 796,004	
																H27	2,185,710		1,676,358	509,352	
																H28	92,115		772,056	▲ 679,941	
																H29			30,727	▲ 30,727	
																H30			37,734	▲ 37,734	
																H31			4,966	▲ 4,966	
																H32				0	
累計	4,932,825	0	4,878,419	54,406																	
87	C	6	3			漁港施設機能 強化事業(織 笠漁港)(直接 補助分)	織笠	町	町	直接	完了	111,041	25	～	31	H23				0	25.7月漁港施設用地嵩上(2,481㎡分)着工、26.6月完了予定(次 年度繰越)／25.9月船揚場整備着工、26.3月完了 災害復旧工事の影響により残工事費の発注を見合わせたもの
																H24				0	
																H25	71,250		19,865	51,385	
																H26			0	0	
																H27			19,290	▲ 19,290	
																H28			0	0	
																H29		1,448	0	1,448	
																H30		10,582	0	10,582	
																H31			31,852	▲ 31,852	
																H32				0	
累計	71,250	12,030	71,007	12,273																	
88	C	6	4			漁港施設機能 強化事業(小 谷島漁港)(直 接補助分)	小谷島	町	町	直接	完了	62,338	25	～	31	H23				0	C-6-2に同じ H27.3月臨港道路分の測量設計発注(県の災害復旧工事との共同 設計)
																H24				0	
																H25	42,000		0	42,000	
																H26			886	▲ 886	
																H27			228	▲ 228	
																H28			9,354	▲ 9,354	
																H29	4,753		83	4,670	
																H30			1,618	▲ 1,618	
																H31			30,761	▲ 30,761	
																H32				0	
累計	46,753	0	42,930	3,823																	
89	C	5	3			大浦地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	大浦	町	町	直接	継続	2,017,180	25	～	32	H23				0	25.5月～集落道用地に係る土地鑑定、用地買収及び移転交渉手 続等に着手、9月～道路工事着工 26.4月から用地買収・移転補償、6月工事発注
																H24				0	
																H25	587,535		114,171	473,364	
																H26	346,850		530,921	▲ 184,071	
																H27	578,499		178,829	399,670	
																H28			205,390	▲ 205,390	
																H29			277,295	▲ 277,295	
																H30			79,214	▲ 79,214	
																H31			27,154	▲ 27,154	
																H32				0	
累計	1,512,884	0	1,412,974	99,910																	



(様式2D)

山田町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	D	-	1	-	1	田の浜地区道路事業①	田の浜	町	町	直接	完了	4,007,000	24	~	30	H23			0	24年7月、測量基本設計業務発注/24年1月、高台用地買収及び立木補償契約開始、3月完了/25年3月、県代工事区間分負担契約 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.12.13) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変更を含む)、用地買収及び移転補償。 28.9月町道浦の浜田の浜線区間の供用開始 31.3月工事完了	
																H24	347,325		112,973		234,352
																H25	742,500		240,130		502,370
																H26	907,500		644,114		263,386
																H27	1,308,450		1,392,516		▲ 84,066
																H28			95,456		▲ 95,456
																H29			450,823		▲ 450,823
																H30			349,730		▲ 349,730
																H31			0		0
																H32			0		0
																累計	3,305,775	0	3,285,742		20,033
3	D	-	1	-	2	大浦地区道路事業	大浦	町	町	直接	完了	467,176	24	~	27	H23			0	24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了 25.5月~測量及び詳細設計に着手 26年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(27.1月)、27.2月から用地買収及び移転補償 事業完了	
																H24	811,800		41,323		770,477
																H25	664,950		27,244		637,706
																H26			45,395		▲ 45,395
																H27			268,282		▲ 268,282
																H28		▲ 1,091,328			▲ 1,091,328
																H29			0		0
																H30			0		0
																H31			0		0
																H32			0		0
																累計	1,476,750	▲ 1,091,328	382,244		3,178
4	D	-	1	-	3	小谷島地区道路事業	小谷島	町	町	直接	完了	97,000	24	~	26	H23			0	本事業は小谷島地区防集事業団地への取付道路を含むものであるが、住民同意(戸数確保)に時間を要し、実施条件である防集事業の大臣同意が年度末となったこと。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.12.13) 27.3月工事完了	
																H24	22,274		0		22,274
																H25	57,750		69,418		▲ 11,668
																H26			0		0
																H27			0		0
																H28			0		0
																H29			0		0
																H30			0		0
																H31			0		0
																H32			0		0
																累計	80,024	0	69,418		10,606
5	D	-	1	-	4	大沢地区道路事業①	大沢	町	町	直接	完了	108,400	24	~	28	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた工事進捗を見込む。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の内訳変更による調整減含む) 第15回で事業費増(物価高騰分)を申請。H30に県道への接続工事を実施予定 事業完了	
																H24	51,149		368		50,781
																H25			2,035		▲ 2,035
																H26			5,243		▲ 5,243
																H27			34,857		▲ 34,857
																H28	35,021		43,663		▲ 8,642
																H29			0		0
																H30			0		0
																H31			0		0
																H32			0		0
																累計	86,170	0	86,166		4

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
6	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業(復興 まちづくり計 画策定)	大沢、柳 沢・北浜、 山田、織 笠、船 越、田の 浜、大浦・ 小谷島	町	町	直接	完了	148,000	24	~	25	H23			0	24年4月業務委託発注、25年10月完了予定	
																	H24	42,000		42,000	0	
																	H25	69,000		65,974	3,026	25年3月事業完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	111,000	0	107,974	3,026	
																	H23				0	24年度分は25年2月着手、3月完了
																	H24	1,500		502	998	
H25	1,500		1,071	429	25年度分は26年2月着手、3月完了																	
H26	1,500		1,236	264	26年度分は26年6月着手、12月完了																	
H27			250	▲ 250	27年度分は28年3月着手、3月完了																	
H28			201	▲ 201	28年度分は28年2月着手、3月完了																	
H29			0	0																		
H30			0	0																		
H31			213	▲ 213	R1年8月事業完了																	
H32			0	0																		
累計	4,500	0	3,473	1,027																		
8	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(地 域防災計画等 策定)	町内	町	町	直接	完了	12,000	24	~	24	H23			0	24年4月業務委託発注、25年3月完了	
																	H24	9,000		7,875	1,125	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	9,000	0	7,875	1,125	
																	H23	4,500		4,043	457	24年6月、測量基本設計業務発注/24年11月~3月、不動産鑑 定
																	H24	54,000		54,409	▲ 409	
H25			0	0	事業完了に伴う前年契約額(繰越分)の清算。26.3月事業完了。																	
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	58,500	0	58,452	48																		
10	D	-	23	-	2	-	船越・田の 浜地区防災集 団移転促進事 業(計画策定 費)	船越・田 の浜	町	町	直接	完了	27,333	24	~	25	H23			0	24年8月~25年3月、基本設計/24年12月~25年3月、不動産鑑 定	
																	H24	100,500		13,977	86,523	
																	H25			3,307	▲ 3,307	26.1月~防集団地詳細設計に係る意向調査業務実施、3月完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 80,000		▲ 80,000	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	100,500	▲ 80,000	17,284	3,216	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業期 間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D	-	23	-	3	-	小谷島地区防 災集団移転促 進事業(計画 策定費)	小谷島	町	町	直接	完了	11,000	24	~	24	H23				0	24年8月~25年3月、基本設計/24年12月~25年1月、不動産鑑 定
																	H24	8,250		2,110	6,140	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	8,250	0	2,110	6,140	
12	◆	D	-	20	-	1	防災行政デジ タル無線設備 整備事業	町内	町	町	直接	完了	50,000	24	~	24	H23				0	24年10月工事発注、25年3月完了
																	H24	40,000		40,000	0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	40,000	0	40,000	0	
13	◆	D	-	20	-	2	非常食備蓄事 業	山田・船 越・田の 浜・大浦・ 織笠・大 沢	町	町	直接	完了	1,000	24	~	25	H23				0	24年度分は25年1月着手、2月完了
																	H24	400		399	1	
																	H25	400		399	1	
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	800	0	798	2	
21	D	-	1	-	5	-	防災型シンボ ルロード整備 事業	(山田地 区) (一)陸中 山田停車 場線 山田	県	県	直接	廃止	0	25	~	27	H23				0	交付金事業として採択されていない(効果促進との関係で記載)
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	0	0	0	0	
22	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(大沢地 区) (主)重茂 半島線 大沢~浜 川目	県	県	直接	継続	5,012,000	24	~	32	H23				0	25年3月用地測量発注、実施中
																	H24	123,750		115,550	8,200	
																	H25	82,500		27,433	55,067	
																	H26	412,500		331,628	80,872	
																	H27	742,500		668,019	74,481	
																	H28	1,072,500		1,204,500	▲ 132,000	
																	H29	948,750	330,000	489,211	789,539	
																	H30		422,400	1,148,116	▲ 725,716	
																	H31			150,443	▲ 150,443	
																	H32				0	
																	累計	3,382,500	752,400	4,134,900	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
23	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	完了	1,408,703	23 ~ 26	H23	180,250		81,540	98,710	24年10月、実施設計発注。 25年6月、本体工事発注。(72戸) 完成
															H24	1,408,750		2,158	1,406,592	
															H25	201,250		1,073,434	▲ 872,184	
															H26		▲ 468,326	75,478	▲ 543,804	
															H27		▲ 85,286		▲ 85,286	
															H28				0	
															H29		▲ 4,022		▲ 4,022	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	1,790,250	▲ 557,634	1,232,610	6	
24	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	完了	3,235,048	24 ~ 28	H23			0	0	大沢、北浜地質調査済み(H26.2完了) 大沢、H27.1工事発注 35戸 工事中 北浜完成
															H24	1,811,250		2,248	1,809,002	
															H25	2,213,750		208,499	2,005,251	
															H26	621,250		123,058	498,192	
															H27		▲ 473,662	1,422,052	▲ 1,895,714	
															H28			1,074,811	▲ 1,074,811	
															H29				0	
															H30		▲ 1,341,920		▲ 1,341,920	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	4,646,250	▲ 1,815,582	2,830,668	0	
25	D	-	4	-	3	-	災害復興型地域 優良賃貸住宅 整備事業	(山田町)	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 30	H23			0	0	応募なし 応募なし 応募なし 応募なし 応募なし 応募なし
															H24	65,625			65,625	
															H25			0	0	
															H26			0	0	
															H27			0	0	
															H28			0	0	
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															H31		▲ 65,625		▲ 65,625	
															H32				0	
															累計	65,625	▲ 65,625	0	0	
26	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	町内4か 所	県	県	直接	継続	852,533	24 ~ 32	H23			0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居40戸分 入居86戸分 入居172戸分 入居186戸分。事業は平成31年度以降も実施。
															H24	14,070			14,070	
															H25	89,989		0	89,989	
															H26			16,567	▲ 16,567	
															H27			42,947	▲ 42,947	
															H28	79,319	193,452	122,087	150,684	
															H29		212,706	160,586	52,120	
															H30		45,969	159,962	▲ 113,993	
															H31	3,220		136,576	▲ 133,356	
															H32	107,236			107,236	
															累計	293,834	452,127	638,725	107,236	
27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	町内4か 所	県	県	直接	継続	111,289	24 ~ 32	H23			0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居30戸分 入居73戸分 入居149戸分 入居157戸分。事業は平成31年度以降も実施。
															H24	2,160			2,160	
															H25	13,815		0	13,815	
															H26			1,763	▲ 1,763	
															H27			5,415	▲ 5,415	
															H28	3,420	26,271	12,803	16,888	
															H29		16,596	17,085	▲ 489	
															H30		8,149	17,103	▲ 8,954	
															H31	82		16,323	▲ 16,241	
															H32	12,972			12,972	
															累計	32,449	51,016	70,492	12,973	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
28	◆	D	-	1	-	5	-	1		県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23				0	区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて検討中
																		H24	3,200			3,200	
																		H25			0	0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		▲ 3,200		▲ 3,200	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	3,200	▲ 3,200	0	0																			
29	◆	D	-	1	-	6	-	1		県	県	直接	完了	18,248	24	~	24	H23				0	24年7月予備設計等発注、25年3月完了
																		H24	15,200		14,598	602	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		▲ 601		▲ 601	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	15,200	▲ 601	14,598	1																			
30	◆	D	-	4	-	1	-	1		県	県	直接	完了	4,730	24	~	25	H23				0	25年6月工事契約・工事中。 完成
																		H24	11,200	▲ 264	0	10,936	
																		H25			3,784	▲ 3,784	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		▲ 7,152		▲ 7,152	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	11,200	▲ 7,416	3,784	0																			
31	◆	D	-	4	-	1	-	2		県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	H23				0	24年12月委託発注、平成25年3月完了
																		H24	800	264	1,064	0	
																		H25			0	0	
																		H26			0	0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	800	264	1,064	0																			
32	◆	D	-	4	-	2	-	1		県	県	直接	完了	6,029	24	~	28	H23				0	本体工事が未着手のため、未実施
																		H24	14,400		0	14,400	
																		H25	27,840		0	27,840	
																		H26				0	
																		H27			2,219	▲ 2,219	
																		H28			2,605	▲ 2,605	
																		H29		▲ 24,569		▲ 24,569	
																		H30		▲ 12,847		▲ 12,847	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	42,240	▲ 37,416	4,824	0																			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
33	D	-	1	-	7	-	大沢地区道路 事業②	大沢	町	町	直接	完了	180,000	24	~	31	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた工事進捗を見込む。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の内訳変更による調整減含む) 一部用地交渉中箇所を除き工事完了 R1年6月事業完了
																	H24	36,300		3,785	32,515	
																	H25	56,100		134	55,966	
																	H26	56,100		1,660	54,440	
																	H27			58,732	▲ 58,732	
																	H28			7,132	▲ 7,132	
																	H29			4,522	▲ 4,522	
																	H30			17,318	▲ 17,318	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	148,500	0	93,283	55,217	
34	D	-	1	-	8	-	山田・織笠地区 道路事業	山田・織 笠	町	町	直接	完了	2,573,594	24	~	30	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注／25年1月～道路予定地立木伐採／25年2月～3月支障物件(建物)調査 今後は山田・織笠地区で実施する防集事業・津波復興拠点整備事業に合わせた工事進捗を見込む。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月から用地買収・移転補償交渉 28.7月一部区間供用開始(山田病院までの区間) 31.3月工事完了
																	H24	172,425		7,732	164,693	
																	H25	280,500		4,422	276,078	
																	H26			258,228	▲ 258,228	
																	H27	646,621		98,854	547,767	
																	H28	701,620	322,047	193,566	830,101	
																	H29			1,237,565	▲ 1,237,565	
																	H30			159,218	▲ 159,218	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	1,801,166	322,047	1,959,585	163,628	
35	D	-	1	-	9	-	山田地区道路 事業①	山田	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	27	H23				0	D-2-1山田地区道路事業(区画整理)の延長分として設計業務実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。 他の基幹事業での実施等、事業整理検討中 同上 事業廃止
																	H24	3,300		0	3,300	
																	H25	4,950		0	4,950	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	8,250	0	0	8,250	
36	D	-	1	-	10	-	山田地区道路 事業②	山田	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	27	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工事進捗を見込む。 他の基幹事業での実施等、事業整理検討中 同上 事業廃止
																	H24	8,250		3,183	5,067	
																	H25	83,325		0	83,325	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28		▲ 83,325		▲ 83,325	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	91,575	▲ 83,325	3,183	5,067	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
37	D	-	1	-	11	-	山田地区道路 事業③	山田	町	町	直接	完了	897.379	24	~	30	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工事進捗を見込む。
																	H24	8.250		2,993	5,257	
																	H25	83.325		0	83.325	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15)
																	H26			22,590	▲ 22,590	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.6月から用地買収及び移転補償
																	H27	398.475		4,583	393.892	用地取得、住民への個別説明実施
																	H28			58,380	▲ 58,380	線形変更、用地交渉
																	H29	250.287		397,808	▲ 147,521	
																	H30			227,379	▲ 227,379	30.3月工事完了
																	H31				0	
																	H32 累計	740.337	0	713.733	26.604	
38	D	-	1	-	12	-	山田地区道路 事業④	山田	町	町	直接	廃止	45.000	24	~	27	H23				0	24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工事進捗を見込む。
																	H24	37.125		11,408	25,717	
																	H25	99.825		0	99.825	他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
																	H26			0	0	同上
																	H27			0	0	事業廃止
																	H28		▲ 99.825		▲ 99.825	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32 累計	136.950	▲ 99.825	11,408	25,717	
39	D	-	1	-	13	-	山田地区道路 事業⑤	山田	町	町	直接	廃止	10.000	24	~	27	H23				0	D-2-1山田地区道路事業(区画整理)の延長分として設計業務
																	H24	825		0	825	実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。
																	H25	7.425		0	7.425	他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
																	H26			0	0	同上
																	H27			0	0	事業廃止
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32 累計	8.250	0	0	8,250	
40	D	-	1	-	14	-	織笠地区道路 事業①	織笠	町	町	直接	完了	985.546	24	~	31	H23				0	
																	H24	50.325		0	50.325	
																	H25	174.075		283.373	▲ 109,298	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.4.1)
																	H26	82.500		20,295	62,205	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変更増含む)
																	H27	198.760		169,950	28,810	
																	H28	291.024	16,390	173,903	133,511	一部供用開始、他事業と調整し、29年度の事業完了見込み
																	H29			66,585	▲ 66,585	
																	H30			12,696	▲ 12,696	
																	H31			0	0	R1年7月事業完了
																	H32 累計	796.684	16,390	726.802	86,272	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
41	D	-	1	-	15	-	織笠地区道路 事業②	織笠	町	町	直接	廃止	0	24	~	26	H23				0	
																	H24	26,400		0	26,400	
																	H25	122,100		0	122,100	他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
																	H26	60,637		0	60,637	事業廃止
																	H27			0	0	
																	H28		▲ 209,137		▲ 209,137	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	209,137	▲ 209,137	0	0																		
42	D	-	1	-	16	-	織笠地区道路 事業③	織笠	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	28	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工事進捗を見込む。
																	H24	18,150		3,789	14,361	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.4.1)
																	H25	82,500		0	82,500	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の内訳変更による調整減含む)
																	H26	26,812		0	26,812	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	事業廃止
																	H29		▲ 119,212		▲ 119,212	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	127,462	▲ 119,212	3,789	4,461																		
43	D	-	1	-	17	-	織笠地区道路 事業④	織笠	町	町	直接	完了	234,125	24	~	28	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工事進捗を見込む。
																	H24	18,150		3,403	14,747	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.4.1)
																	H25	82,500		7,561	74,939	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変更増含む)
																	H26	26,812		7,343	19,469	
																	H27	26,812		120,736	▲ 93,924	
																	H28	38,878		43,830	▲ 4,952	事業完了
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	193,152	0	182,873	10,279																		
44	D	-	15	-	1	-	山田地区津波 復興拠点整備 事業	山田	町	町	直接	完了	9,011,485	24	~	29	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注
																	H24	147,750		13,856	133,894	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15)
																	H25	1,633,500		760,573	872,927	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月から用地買収及び移転補償
																	H26	2,535,750		2,106,039	429,711	
																	H27	480,949		873,052	▲ 392,103	
																	H28	1,821,720		1,028,670	793,050	28.9月、中心市街地エリアに交流施設完成
																	H29	138,944		773,255	▲ 634,311	30.3月完成
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
累計	6,758,613	0	5,555,445	1,203,168																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業期 間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
45	D	-	23	-	4	-	山田地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)①	山田	町	町	直接	完了	21,000	24	~	25	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注	
																	H24	15,750		10,507	5,243		
																	H25			1,671	▲ 1,671		25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計(前年度契約繰越分)完了
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	15,750	0	12,178	3,572		
46	D	-	23	-	5	-	山田地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)②	山田	町	町	直接	完了	151,000	24	~	25	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注	
																	H24	113,250		99,112	14,138		
																	H25			1,065	▲ 1,065		25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計(前年度契約繰越分)完了
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	113,250	0	100,177	13,073		
47	◆	D	-	17	-	1	地権者等戸籍 データベース 整備事業	町内	町	町	直接	完了	84,000	24	~	25	H23				0	24年9月業務委託発注。26年3月完了予定。	
																	H24	67,200		65,100	2,100		
																	H25			0	0		25年11月完了
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	67,200	0	65,100	2,100		
48	◆	D	-	23	-	2	簡易宿泊施設 整備事業	船越	町	町	直接	完了	30,000	24	~	25	H23				0	25年1月工事発注。(25年度に繰越、4月完了)	
																	H24	24,000		22,863	1,137		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	24,000	0	22,863	1,137		
52	D	-	23	-	6	-	織笠地区防災 集団移転促進 事業	織笠	町	町	直接	継続	10,414,857	24	~	32	H23				0	25年1月~3月、高台用地買収および立木等補償等契約/25年1月~立木伐採作業中 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.4.1) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月から用地買収及び移転補償	
																	H24	4,442,375		133,110	4,309,265		
																	H25	3,320,625		2,699,767	620,858		
																	H26	1,750,000		2,412,942	▲ 662,942		
																	H27			994,655	▲ 994,655		
																	H28			388,173	▲ 388,173		28.11月宅地整地工事完了
																	H29		▲ 400,000	82,967	▲ 482,967		
																	H30			35,851	▲ 35,851		
																	H31			426	▲ 426		
																	H32				0		
																	累計	9,513,000	▲ 400,000	6,747,891	2,365,109		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
53	D	-	23	-	7	-	船越・田の浜 地区防災集団 移転促進事業	船越・田 の浜	町	町	直接	継続	9,643,581	24	~	32	H23				0	24年10月、測量・詳細設計発注／25年1月～3月高台用地買収、 立木等補償契約／25年2月～立木伐採作業 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結 (25.12.13) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月から用地 買収及び移転補償 28.8月宅地整地工事完了
																	H24	249,375		244,540	4,835	
																	H25	5,014,625		1,505,641	3,508,984	
																	H26	3,815,000		1,337,782	2,477,218	
																	H27			1,627,352	▲ 1,627,352	
																	H28			226,979	▲ 226,979	
																	H29			112,244	▲ 112,244	
																	H30		▲ 634,371	197,071	▲ 831,442	
																	H31		▲ 6,495	5,502	▲ 11,997	
																	H32				0	
																	累計	9,079,000	▲ 640,866	5,257,111	3,181,023	
54	D	-	23	-	8	-	小谷島地区防 災集団移転促 進事業	小谷島	町	町	直接	完了	461,000	24	~	31	H23				0	24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実施 に至らなかった。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結 (25.12.13) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.10月工事完 了 R2年3月事業完了
																	H24	105,875		0	105,875	
																	H25	297,500		45,889	251,611	
																	H26			52,213	▲ 52,213	
																	H27			7,680	▲ 7,680	
																	H28			2,105	▲ 2,105	
																	H29			0	0	
																	H30			1,964	▲ 1,964	
																	H31			1,082	▲ 1,082	
																	H32				0	
																	累計	403,375	0	110,933	292,442	
55	D	-	23	-	9	-	山田地区防 災集団移転促 進事業①	山田	町	町	直接	継続	2,452,000	24	~	32	H23				0	24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実施 に至らなかった。 移転促進区域の一部買い取り112件(26.2.14～26.3.12)、現況図作成、 鑑定評価 26.4月から用地買収、27.1月計画策定業務発注 28.11月移転申込み実施 H29.3着工
																	H24	75,250		0	75,250	
																	H25	1,790,250		457,546	1,332,704	
																	H26	175,000		565,942	▲ 390,942	
																	H27			1,067	▲ 1,067	
																	H28			326,965	▲ 326,965	
																	H29			242,939	▲ 242,939	
																	H30			291,691	▲ 291,691	
																	H31			30,755	▲ 30,755	
																	H32				0	
																	累計	2,040,500	0	1,916,905	123,595	
56	D	-	23	-	10	-	山田地区防 災集団移転促 進事業②	山田	町	町	直接	継続	11,238,436	24	~	32	H23				0	24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実施 に至らなかった。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結 (25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月から用地 買収・移転補償交渉 28.11月移転申込み実施
																	H24	399,000		1,402	397,598	
																	H25	3,568,250		1,502,524	2,065,726	
																	H26	5,218,500		2,822,474	2,396,026	
																	H27			1,309,998	▲ 1,309,998	
																	H28			1,011,820	▲ 1,011,820	
																	H29			243,502	▲ 243,502	
																	H30			792,379	▲ 792,379	
																	H31			40,005	▲ 40,005	
																	H32				0	
																	累計	9,185,750	0	7,724,104	1,461,646	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
57	D	-	2	-	1	-	山田地区道路 事業(区画整 理)	山田	町	町	直接	完了	195,000	24	~	30	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する区画整理事業に合わせた詳細設計と工事進捗を見込む。
																	H24	142,725		20,366	122,359	
																	H25	397,650		0	397,650	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)
																	H26			0	0	本体工事の発注については今後、区画整理事業の進捗により判断
																	H27			0	0	同上
																	H28			0	0	同上
																	H29		▲ 379,500	57,750	▲ 437,250	
																	H30			41,250	▲ 41,250	31.3月工事完了
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	540,375	▲ 379,500	119,366	41,509	
																	58	D	-	2	-	2
H24	48,675		4,869	43,806																		
H25			0	0	他事業に整理したもの(第6回申請時:D-1-14.D-1-16.D-17-7)																	
H26			0	0	同上により事業完了																	
H27			0	0																		
H28		▲ 29,585	0	▲ 29,585																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	48,675	▲ 29,585	4,869	14,221																		
59	D	-	17	-	1	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	山田	町	町	直接	完了	111,666	24	~	25						
																	H24	153,750		82,235	71,515	
																	H25			0	0	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 70,000		▲ 70,000	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	153,750	▲ 70,000	82,235	1,515	
																	60	D	-	17	-	2
H24	75,000		49,581	25,419																		
H25			0	0	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)																	
H26			15,951	▲ 15,951	26.4月計画策定業務発注、事業完了																	
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	75,000	0	65,532	9,468																		
61	D	-	17	-	3	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	織笠	町	町	直接	完了	19,146	24	~	25						
																	H24	30,750		11,597	19,153	
																	H25			0	0	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 16,390		▲ 16,390	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	30,750	▲ 16,390	11,597	2,763	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
62	D	-	17	-	4	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)-危 険区域	織笠	町	町	直接	完了	47,678	24	~	25	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注 25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業に つき契約実績ゼロ)、事業完了
																	H24	69,750		29,871	39,879	
																	H25			0	0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 33,991		▲ 33,991	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	69,750	▲ 33,991	29,871	5,888	
																	63	D	-	17	-	
H24	30,000		0	30,000																		
H25			14,175	▲ 14,175																		
H26			5,589	▲ 5,589																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	30,000	0	19,764	10,236																		
65	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	山田町	町	町	直接	継続	14,307,806	24	~	32						H23
																	H24	6,084,480			6,084,480	
																	H25	657,760		711,679	▲ 53,919	
																	H26	1,130,719		2,101,708	▲ 970,989	
																	H27	2,057,013		5,247,437	▲ 3,190,424	
																	H28	1,516,270		1,750,578	▲ 234,308	
																	H29			478,334	▲ 478,334	
																	H30			500,837	▲ 500,837	
																	H31			471,596	▲ 471,596	
																	H32				0	
																	累計	11,446,242	0	11,262,169	184,073	
																	69	◆	D	-	4	-
H24	1,200		247	953																		
H25	1,200		108	1,092																		
H26			638	▲ 638																		
H27			601	▲ 601																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 806		▲ 806																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	2,400	▲ 806	1,594	0																		
71	D	-	1	-	18	-	北浜・山田地 区道路事業	北浜・山 田	町	町	直接	完了	7,060,424	24	~	30						
																	H24	82,500		82,500	0	
																	H25	560,175		0	560,175	
																	H26			153,678	▲ 153,678	
																	H27	38,838		953	37,885	
																	H28	33,000		160,581	▲ 127,581	
																	H29	4,031,133	1,079,202	2,286,585	2,823,750	
																	H30			3,001,915	▲ 3,001,915	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	4,745,646	1,079,202	5,886,212	138,636	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
72	D	-	4	-	4	-	災害復興公営 住宅整備事業 (大沢下条)	大沢	町	町	直接	完了	643,123	25	~	28	H23				0	用地取得に時間を要したことから測量設計等未着手 債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約締結(27.3月)、 27.2月から用地買収 28.3月工事着手(造成含む) 29.3月完成
																	H24				0	
																	H25	280,000		0	280,000	
																	H26			36,247	▲ 36,247	
																	H27	282,732		29,120	253,612	
																	H28	191,800		315,455	▲ 123,655	
																	H29		▲ 191,800		▲ 191,800	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	754,532	▲ 191,800	380,822	181,910	
																	73	D	-	4	-	
H24				0																		
H25	672,000		0	672,000																		
H26	1,186,440		197,108	989,332																		
H27	1,109,545		7,502	1,102,043																		
H28	1,517,006		4,053,132	▲ 2,536,126																		
H29		▲ 141,831		▲ 141,831																		
H30		▲ 22,297		▲ 22,297																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	4,484,991	▲ 164,128	4,257,742	63,121																		
74	D	-	4	-	6	-	災害復興公営 住宅整備事業 (大浦)	大浦	町	町	直接	完了	1,189,838	25	~	28						H23
																	H24				0	
																	H25	336,000		43,157	292,843	
																	H26	140,011		46,197	93,814	
																	H27	349,175		360,583	▲ 11,408	
																	H28	215,921		394,951	▲ 179,030	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,041,107	0	844,888	196,219	
																	75	D	-	13	-	1
H24	176,850		0	176,850																		
H25	760,455		0	760,455																		
H26			19,678	▲ 19,678																		
H27			30,273	▲ 30,273																		
H28			21,194	▲ 21,194																		
H29		▲ 180,490	7,164	▲ 187,654																		
H30			2,912	▲ 2,912																		
H31			5,420	▲ 5,420																		
H32				0																		
累計	937,305	▲ 180,490	86,641	670,174																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
76	D	-	17	-	6	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土 地区画整理 事業)	山田	町	町	直接	完了	9,781,323	25	~	31	H23				0	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結 (25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変 更増含む)、26.4月から移転補償 R2年3月事業完了
																	H24				0	
																	H25	1,922,250		330,029	1,592,221	
																	H26	1,754,448		1,526,190	228,258	
																	H27	1,509,633		515,120	994,513	
																	H28	420,600		773,416	▲ 352,816	
																	H29	2,064,517		1,590,439	474,078	
																	H30			1,474,271	▲ 1,474,271	
																	H31		▲ 335,457	1,028	▲ 336,485	
																	H32				0	
																	累計	7,671,448	▲ 335,457	6,210,493	1,125,498	
77	D	-	17	-	7	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土 地区画整理 事業)	織笠	町	町	直接	完了	1,537,755	24	~	28	H23				0	24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実施 に至らなかった。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締 結(25.4.1) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変 更増含む)、26.5月から移転補償 2次造成工事(28.4月まで)。28.5月使用収益開始予定 28年11月換地処分公告
																	H24	147,750			147,750	
																	H25	720,000		851,664	▲ 131,664	
																	H26	239,049		162,328	76,721	
																	H27	77,376		101,257	▲ 23,881	
																	H28			10,514	▲ 10,514	
																	H29		▲ 30,858		▲ 30,858	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,184,175	▲ 30,858	1,125,763	27,554	
78	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (下水道基本 計画策定事 業)	山田 織笠 船越	町	町	直接	完了	30,000	24	~	25	H23				0	24.12月基本計画書作成業務委託発注 25.4月より基本計画書作成業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業 につき契約実績ゼロ)、事業完了
																	H24	22,500		17,242	5,258	
																	H25			0	0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	22,500	0	17,242	5,258	
79	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (管渠及び補 完施設)	山田 織笠	町	町	直接	完了	979,858	24	~	29	H23				0	24.12月処理場実施設計書作成業務委託発注 26.3月処理場実施設計業務完了 26.5月に26年度工事委託実施協定締結 28.3月山田1号幹線及び1号マンホールポンプ工事完了 30.3月事業完了
																	H24	18,750		14,400	4,350	
																	H25	165,000		30,111	134,889	
																	H26	141,750		131,783	9,967	
																	H27	289,486		384,567	▲ 95,081	
																	H28	119,905		96,770	23,135	
																	H29			30,372	▲ 30,372	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	734,891	0	688,003	46,888	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
80	D	-	17	-	8	-	大沢地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	大沢	町	町	直接	完了	74,700	24	~	25	H23				0	24年6月、測量基本設計業務発注 25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業に つき契約実績ゼロ)、事業完了
																	H24	75,000		35,874	39,126	
																	H25			0	0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 18,975		▲ 18,975	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	75,000	▲ 18,975	35,874	20,151	
																	82	D	-	4	-	
H24				0																		
H25	616,000		0	616,000																		
H26			0	0																		
H27			0	0																		
H28			0	0																		
H29		▲ 616,000		▲ 616,000																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	616,000	▲ 616,000	0	0																		
83	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ②	県	県	直接	完了	1,522,109	25	~	27						H23
																	H24				0	
																	H25	308,000		95,927	212,073	
																	H26		468,326	39,129	429,197	
																	H27		558,948	1,196,781	▲ 637,833	
																	H28				0	
																	H29		▲ 3,429		▲ 3,429	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	308,000	1,023,845	1,331,837	8	
																	84	D	-	4	-	9
H24				0																		
H25	308,000		0	308,000																		
H26			567	▲ 567																		
H27			0	0																		
H28			0	0																		
H29			0	0																		
H30		▲ 307,433		▲ 307,433																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	308,000	▲ 307,433	567	0																		
85	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業	船越	県	県	直接	廃止	0	25	~	27						
																	H24				0	
																	H25	308,000		0	308,000	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28		▲ 219,723		▲ 219,723	
																	H29		▲ 88,277		▲ 88,277	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	308,000	▲ 308,000	0	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
90	◆	D	-	4	-	5	-	1	山田町公営住宅等長寿命化計画策定事業	町内	町	町	直接	完了	5,000	25	~	25	H23			0	25.8月計画策定業務着手、26.2月事業完了	
																			H24			0		
																			H25	4,000		2,830		1,170
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	4,000	0	2,830		1,170
91	◆	D	-	4	-	5	-	2	町営住宅等システム改修事業	町内	町	町	直接	完了	5,000	25	~	25	H23			0	26.2月システム改修業務着手、3月事業完了	
																			H24			0		
																			H25	4,000		1,816		2,184
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	4,000	0	1,816		2,184
93	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業	南部・船越	県	県	直接	完了	2,400	25	~	30	H23			0	建物の配置等を検討中	
																			H24			0		
																			H25	1,920		0		1,920
																			H26			0		
																			H27			1,920		▲ 1,920
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	1,920	0	1,920		0
95	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	山田町	県	県	直接	継続	713,700	25	~	32	H23			0		
																			H24			0		
																			H25	650,960				650,960
																			H26			53,168		▲ 53,168
																			H27			251,914		▲ 251,914
																			H28			28,653		▲ 28,653
																			H29		▲ 80,000	15,315		▲ 95,315
																			H30			3,590		▲ 3,590
																			H31			36,845		▲ 36,845
																			H32			0		0
																			累計	650,960	▲ 80,000	389,485		181,475
96	D	-	4	-	11	-		被災者向け公営住宅改修事業(柳沢団地)	柳沢	町	町	直接	完了	589,979	25	~	27	H23			0	26.1月設計業務着手、26.5月完了予定		
																		H24			0			
																		H25	29,000		26,460		2,540	
																		H26	535,637		472,142		63,495	
																		H27			0		0	
																		H28		▲ 31,905			▲ 31,905	
																		H29		▲ 16,500			▲ 16,500	
																		H30			0		0	
																		H31			0		0	
																		H32			0		0	
																		累計	564,637	▲ 48,405	498,602		17,630	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
97	D	-	17	-	9	-	大沢地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土 地区画整理 事業)	大沢	町	町	直接	完了	1,201,000	25	~	29	H23				0	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結 (25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変更増 含む)、26.5月から用地買収及び移転補償 28.8月完成予定。完成工区から順次引き渡し中 29年3月換地処分公告 29.9月事業完了	
																	H24				0		
																	H25	158,250		82,077	76,173		
																	H26	171,798		151,725	20,073		
																	H27	570,701		473,864	96,837		
																	H28			170,881	▲ 170,881		
																	H29			5,669	▲ 5,669		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計																	900,749	0	884,216	16,533			
98	D	-	17	-	10	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(緊急防 災空地整備 事業)	山田	町	町	直接	完了	272,712	25	~	25	H23				0	用地取得48件(25.11.18に48件分契約締結)、事業完了	
																	H24				0		
																	H25	240,000		145,202	94,798		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29		▲ 35,466		▲ 35,466		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計																	240,000	▲ 35,466	145,202	59,332			
99	◆	D	-	4	-	6	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業(町整 備分)船越地 区	船越	町	町	直接	完了	19,500	25	~	28	H23				0	設計業務に不測の時間を要したことによる。26年度発注予定。 建物の配置等を検討中 大浦第1団地分完成 大浦第2団地分完成
																		H24				0	
																		H25	2,400		0	2,400	
																		H26			0	0	
																		H27			958	▲ 958	
																		H28			864	▲ 864	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計																	2,400	0	1,822	578			
100	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (終末処理場 設置)	織笠 山田	町	町	直接	完了	1,671,250	26	~	28	H23				0	26.5月に26年度工事委託実施協定締結 26.7月に27.28年度工事委託実施協定締結 29.3月完成	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	594,812		298,375	296,437		
																	H27	327,437		623,874	▲ 296,437		
																	H28	372,968		294,576	78,392		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計																	1,295,217	0	1,216,825	78,392			
101	D	-	4	-	12	-	災害復興公営 住宅整備事業 (織笠跡浜)	織笠	町	町	直接	完了	640,100	26	~	28	H23				0	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約(26.7月)及び建物譲渡 予約契約締結(27.1月) H27.11工事完了。H28事業費は造成費負担分	
																	H24				0		
																	H25	37,362			37,362		
																	H26	110,425		16,868	93,557		
																	H27	412,300		474,318	▲ 62,018		
																	H28			27,875	▲ 27,875		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計																	560,087	0	519,061	41,026			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
102	D	-	17	-	11	-	山田地区(低 地部)都市再 生区画整理事 業(被災市街 地復興土地区 画整理事業)	山田	町	町	直接	完了	4,938,000	26	~	31	H23				0	26.8月に26年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数 年協定締結 換地設計(28年1月まで)、28.2月事業計画変更に係る縦覧開始 29年2月国道車道部供用開始 R2年3月事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	720,000		118,196	601,804	
																	H27	755,073		178,253	576,820	
																	H28	1,301,118	709,406	145,177	1,865,347	
																	H29			1,038,098	▲ 1,038,098	
																	H30			924,814	▲ 924,814	
																	H31			403,063	▲ 403,063	
																	H32				0	
																	累計	2,776,191	709,406	2,807,601	677,996	
103	D	-	22	-	1	-	田の浜地区津 波防災緑地整 備事業	田の浜	町	町	直接	完了	237,500	26	~	30	H23				0	27年12月に測量設計業務発注 29.3月工事発注 31.3月工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	12,600		0	12,600	
																	H27	165,525		21,352	144,173	
																	H28			11,322	▲ 11,322	
																	H29			113,363	▲ 113,363	
																	H30			32,084	▲ 32,084	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	178,125	0	178,121	4	
104	D	-	4	-	13	-	災害復興公営 住宅整備事業 (大沢小学校 脇)	大沢	町	町	直接	完了	651,994	26	~	29	H23				0	漁集事業との調整に不測の時間を要したことにより発注に至らなかつ た。 27.11月に基本・実施設計委託発注 29.3月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	7,000		3,473	3,527	
																	H27	102,630		98,875	3,755	
																	H28	460,864		257,973	202,891	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	570,494	0	360,321	210,173	
105	D	-	4	-	14	-	災害復興公営 住宅整備事業 (船越第1)	船越	町	町	直接	完了	747,055	26	~	29	H23				0	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らなかつた。 28.2月に建設委託発注 29.11月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	159,240		0	159,240	
																	H27	58,811		156,739	▲ 97,928	
																	H28	290,415	145,206	269,801	165,820	
																	H29			159,805	▲ 159,805	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	508,466	145,206	586,345	67,327	
106	D	-	4	-	15	-	災害復興公営 住宅整備事業 (長林)	船越	町	町	直接	完了	555,980	26	~	29	H23				0	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らなかつた。 28.2月に建設委託発注 実績減。29.6月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	166,823		0	166,823	
																	H27	45,193		32,569	12,624	
																	H28	185,893	88,571	321,520	▲ 47,056	
																	H29			▲ 51,055	51,055	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	397,909	88,571	303,034	183,446	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
107	D	-	4	-	16	-	災害復興公営 住宅整備事業 (田の浜)	田の浜	町	町	直接	完了	646,581	26	~	29	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	130,640		0	130,640	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らなかった。
																	H27	129,592		151,947	▲ 22,355	28.2月に建設委託発注
																	H28	217,798	87,727	276,650	28,875	
																	H29			24,367	▲ 24,367	29.12月完成
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	478,030	87,727	452,964	112,793	
108	D	-	4	-	17	-	災害復興公営 住宅整備事業 (船越第8)	田の浜	町	町	直接	完了	364,218	26	~	29	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	88,227		0	88,227	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らなかった。
																	H27	115,664		72,418	43,246	28.2月に建設委託発注
																	H28	54,380	60,418	214,385	▲ 99,587	
																	H29			▲ 88,468	88,468	29.6月完成
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	258,271	60,418	198,335	120,354	
109	D	-	4	-	18	-	災害復興公営 住宅整備事業 (長崎第1)	山田	町	町	直接	廃止	2,100	27	~	30	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26			230	▲ 230	27.3月に用地買収に係る土地鑑定評価業務発注
																	H27	316,837		0	316,837	用地交渉が難航し発注に至らなかった
																	H28				0	
																	H29		▲ 315,000	0	▲ 315,000	事業廃止
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	316,837	▲ 315,000	230	1,607	
110	D	-	4	-	19	-	災害復興公営 住宅整備事業 (長崎第2)	山田	町	町	直接	完了	1,941,709	27	~	29	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26			142,538	▲ 142,538	27.3月に用地買収
																	H27	347,724		9,978	337,746	27.10月から業者選定。28.4月工事着手予定
																	H28	992,521		858,228	134,293	28.6月基本協定(集合分)締結、29.3月基本協定(戸建分)締結。
																	H29			168,265	▲ 168,265	戸建タイプ29.11月完成。集合タイプ30年2月完成
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,340,245	0	1,179,009	161,236	
111	◆	D	-	22	-	1	田の浜地区津 波防災緑地周 辺道路整備事 業	田の浜	町	町	直接	完了	16,000	27	~	30	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	12,800		0	12,800	
																	H28			1,182	▲ 1,182	29.3月工事発注
																	H29			9,062	▲ 9,062	
																	H30			2,555	▲ 2,555	31.3月工事完了
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	12,800	0	12,799	1	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
112	D	-	1	-	19	-	田の浜地区道路事業②	田の浜	町	町	直接	完了	57,027	27	~	31	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	2,887		156	2,731	
																	H28	2,887	18,975	3,322	18,540	
																	H29			1,884	▲ 1,884	
																	H30		22,297	29,751	▲ 7,454	
																	H31			0	0	
																	H32				0	
																	累計	5,774	41,272	35,113	11,933	
113	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅家賃低廉化事業(町実施分)	町内	町	町	直接	継続	1,506,223	27	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	4,055		2,552	1,503	
																	H28	100,073	281,730	56,462	325,341	
																	H29		319,757	211,155	108,602	
																	H30		313,717	306,474	7,243	
																	H31		298,610	344,606	▲ 45,996	
																	H32				0	
																	累計	104,128	1,213,814	921,249	396,693	
114	D	-	6	-	2	-	東日本大震災特別家賃低減事業(町実施分)	町内	町	町	直接	継続	202,028	27	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	574		288	286	
																	H28	10,825	33,991	6,045	38,771	
																	H29		35,466	21,902	13,564	
																	H30		38,316	28,525	9,791	
																	H31		32,347	29,478	2,869	
																	H32				0	
																	累計	11,399	140,120	86,238	65,281	
115	D	-	17	-	12	-	織笠地区(跡浜区域)都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	織笠	町	町	直接	継続	107,805	28	~	32	H23				0	28.6月事業認可、29.1月区画道路工事着手
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	27,000		16,311	10,689	
																	H29		47,358	0	47,358	
																	H30			44,920	▲ 44,920	
																	H31		6,495	33,451	▲ 26,956	
																	H32				0	
																	累計	27,000	53,853	94,682	▲ 13,829	
116	D	-	4	-	20	-	災害復興公営住宅整備事業(飯岡)	山田	町	町	直接	完了	2,266,766	28	~	30	H23				0	30.12工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	37,451		0	37,451	
																	H29	1,334,755	328,874	821,618	842,011	
																	H30		282,338	770,759	▲ 488,421	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,372,206	611,212	1,592,377	391,041	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
117	D	-	5	-	3	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業【補助率変更分】	町内4か 所	県	県	直接	継続	77,193	31	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		20,905		20,905	
																	H31			20,905	▲ 20,905	
																	H32	43,422			43,422	
																	累計	43,422	20,905	20,905	43,422	
																	119	D	-	5	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31		4,500		4,500																		
H32				0																		
累計	0	4,500	0	4,500																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
										H23	4,500	0	4,043	457		
										H24	14,666,003	0	1,291,254	13,374,749		
										H25	25,183,777	0	9,918,944	15,264,833		
										H26	21,945,730	0	15,903,500	6,042,230		
										H27	12,141,668	0	15,937,517	▲ 3,795,849		
										H28	10,956,958	0	14,110,008	▲ 3,153,050		
										H29	7,819,636	0	10,498,519	▲ 2,678,883		
										H30	0	0	9,246,364	▲ 9,246,364		
										H31	0	0	1,366,625	▲ 1,366,625		
										H32	0	0	0	0		
										114,215,511	市町村交付分 計	92,718,272	0	78,276,774		14,441,498
										H23	180,250	0	81,540	98,710		
										H24	3,471,605	0	1,358,865	3,335,740		
										H25	4,823,224	0	1,409,185	3,414,039		
										H26	1,033,750	0	641,996	391,754		
										H27	742,500	0	3,591,868	▲ 2,849,368		
										H28	1,155,239	0	2,445,459	▲ 1,290,220		
										H29	948,750	▲ 256,995	682,197	9,558		
										H30	0	▲ 1,176,536	1,328,771	▲ 2,505,307		
										H31	3,302	▲ 65,625	361,092	▲ 423,415		
										H32	163,630	0	0	163,630		
										12,967,952	都道府県交付分 計	12,522,250	▲ 1,499,156	10,677,973		
										H23	184,750	0	85,583	99,167		
										H24	18,137,608	0	1,427,119	16,710,489		
										H25	30,007,001	0	11,328,129	18,678,872		
										H26	22,979,480	0	16,545,496	6,433,984		
										H27	12,884,168	0	19,529,385	▲ 6,645,217		
										H28	12,112,197	0	16,555,467	▲ 4,443,270		
										H29	8,768,386	▲ 256,995	11,180,716	▲ 2,669,325		
										H30	0	▲ 1,176,536	10,575,135	▲ 11,751,671		
										H31	3,302	▲ 65,625	1,727,717	▲ 1,790,040		
										H32	163,630	0	0	163,630		
										127,183,463	合計	105,240,522	▲ 1,499,156	88,954,747		

(様式2E)

山田町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
67	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業 (個人設置型)	町内	町	町	直接	完了	93,260	24 ~ 31	H23				0	24.11月より着手。24年度は35件の補助金交付決定				
										H24	13,867		10,284	3,583					
										H25	19,458		16,479	2,979					
										H26	9,208		10,749	▲ 1,541	補助金交付決定数54件				
										H27	5,706		10,151	▲ 4,445	補助金交付決定数36件				
										H28	10,482		5,877	4,605	補助金交付決定数35件				
										H29	8,811		5,877	2,934	補助金交付決定数21件				
										H30	919		3,435	▲ 2,516	補助金交付決定数21件				
										H31	1,491		2,706	▲ 1,215	補助金交付決定数12件				
										H32	0		0	0	補助金交付決定数10件。R2年3月事業完了				
										累計	69,942	0	65,558	4,384					
										市町村 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0	
														H24	13,867	0	10,284	3,583	
														H25	19,458	0	16,479	2,979	
				H26	9,208	0	10,749	▲ 1,541											
				H27	5,706	0	10,151	▲ 4,445											
				H28	10,482	0	5,877	4,605											
				H29	8,811	0	5,877	2,934											
				H30	919	0	3,435	▲ 2,516											
				H31	1,491	0	2,706	▲ 1,215											
				H32	0	0	0	0											
93,260		市町村交付分 計			69,942	0	65,558	4,384											
都道府 県 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0											
				H24	0	0	0	0											
				H25	0	0	0	0											
				H26	0	0	0	0											
				H27	0	0	0	0											
				H28	0	0	0	0											
				H29	0	0	0	0											
				H30	0	0	0	0											
				H31	0	0	0	0											
				H32	0	0	0	0											
0		都道府県交付分 計			0	0	0	0											
市町村 都道府 県 計		各年度 別合計		H23	0	0	0	0											
				H24	13,867	0	10,284	3,583											
				H25	19,458	0	16,479	2,979											
				H26	9,208	0	10,749	▲ 1,541											
				H27	5,706	0	10,151	▲ 4,445											
				H28	10,482	0	5,877	4,605											
				H29	8,811	0	5,877	2,934											
				H30	919	0	3,435	▲ 2,516											
				H31	1,491	0	2,706	▲ 1,215											
				H32	0	0	0	0											
93,260		合計			69,942	0	65,558	4,384											