

(様式1)

**山田町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表**  
令和3年3月末時点

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	山田町 交付分	H23	4,500
H24		16,273,960	1,311,973
H25		28,723,229	10,621,739
H26		23,797,949	18,595,844
H27		15,439,437	18,474,277
H28		11,157,811	15,250,895
H29		7,833,200	11,343,409
H30		919	9,031,969
H31		37,318	1,632,698
H32		147,088	▲ 2,034,983
合計		103,415,411	84,231,864

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	103,415,411	0	85,862,557	17,552,854

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	H23	180,250
H24		5,293,691	503,253
H25		5,511,997	2,424,332
H26		1,931,200	1,930,208
H27		742,500	3,747,151
H28		1,155,239	2,629,285
H29		1,091,329	930,244
H30		0	1,511,352
H31		3,302	463,391
H32		163,630	335,939
合計		16,073,138	14,556,695

## &lt;交付実績&gt;

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	85,862,557	103,415,411	0	0	17,552,854
都道府県交付分	14,682,492	16,073,138	▲ 1,296,357	0	94,289
合計	100,545,049	119,488,549	▲ 1,296,357	0	17,647,143

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

山田町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	町内	町	町	直接	完了	112,107	24	~	32	H23			0	24年5月より現場作業(試掘調査)着手																	
																	H24	15,755		10,094	5,661																	
																	H25	26,244		12,039	14,205	25年4月より現場作業(試掘調査)着手																
																	H26	25,317		10,584	14,733	26年4月より現場作業(試掘調査)着手																
																	H27	16,762		13,490	3,272	27年4月より現場作業(試掘調査)着手																
																	H28			10,080	▲ 10,080	28年4月より現場作業(試掘調査)着手																
																	H29			7,698	▲ 7,698	29年4月より現場作業(試掘調査)着手																
																	H30			3,447	▲ 3,447	30年4月より現場作業(試掘調査)着手																
																	H31			3,166	▲ 3,166	R1年4月より現場作業(試掘調査)着手																
																	H32			1,024	▲ 1,024	R2年4月より現場作業(試掘調査)着手、R3年3月完了																
																	累計	84,078	0	71,622	12,456																	
																	17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	(山田町)	県	県	直接	完了	18,157	24	~	27	H23			0	平成24年5月から24年9月 試掘等調査
																																		H24	3,776		2,130	1,646
H25	9,840		7,316	2,524	平成25年4月から26年2月 試掘等調査																																	
H26			2,737	▲ 2,737	平成26年5月 試掘等調査																																	
H27			1,432	▲ 1,432	平成27年5~10月 試掘等調査																																	
H28				0																																		
H29				0																																		
H30				0																																		
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	13,616	0	13,615	1																																		
68	◆	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(山田町)	県	県	直接	完了	76	24	~	24	H23			0	平成24年11月 測量機器操作説明会																
																		H24	60		4	56																
																		H25				0																
																		H26				0																
																		H27				0																
																		H28				0																
																		H29				0																
																		H30				0																
																		H31				0																
																		H32				0																
累計	60	0	4	56																																		
118	◆	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財出 土遺物整理収 蔵庫整備事業	大沢	町	町	直接	完了	228,645	31	~	32	H23			0																	
																		H24				0																
																		H25				0																
																		H26				0																
																		H27				0																
																		H28				0																
																		H29				0																
																		H30				0																
																		H31	35,827		35,827	0	R1年5月、設計業務委託契約締結。R2年1月、建設工事請負契約締結。															
																		H32	147,088		125,609	21,479	R3年1月、工事完了。R3年2月、備品納入。事業完了															
累計	182,915	0	161,436	21,479																																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	15,755	0	10,094	5,661	
										H25	26,244	0	12,039	14,205	
										H26	25,317	0	10,584	14,733	
										H27	16,762	0	13,490	3,272	
										H28	0	0	10,080	▲ 10,080	
										H29	0	0	7,698	▲ 7,698	
										H30	0	0	3,447	▲ 3,447	
										H31	35,827	0	38,993	▲ 3,166	
										H32	147,088	0	126,633	20,455	
								340,752	市町村交付分 計		266,993	0	233,058	33,935	
										H23	0	0	0	0	
										H24	3,836	0	2,134	1,702	
										H25	9,840	0	7,316	2,524	
										H26	0	0	2,737	▲ 2,737	
										H27	0	0	1,432	▲ 1,432	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								18,233	都道府県交付分 計		13,676	0	13,619	57	
										H23	0	0	0	0	
										H24	19,591	0	12,228	7,363	
										H25	36,084	0	19,355	16,729	
										H26	25,317	0	13,321	11,996	
										H27	16,762	0	14,922	1,840	
										H28	0	0	10,080	▲ 10,080	
										H29	0	0	7,698	▲ 7,698	
										H30	0	0	3,447	▲ 3,447	
										H31	35,827	0	38,993	▲ 3,166	
										H32	147,088	0	126,633	20,455	
								358,985	合計		280,669	0	246,677	33,992	

(様式2C)

山田町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
14	C	-	5	-	1	-	大浦地区漁業 集落防災機能 強化事業	大浦	県	町	間接	完了	266,000	24	~	26	H23			0	24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。 24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。 25.4月より現地測量、家屋調査、実施設計等に着手、継続実施 中。		
																	H24	199,500		40,312		159,188	
																	H25					159,178	▲ 159,178
																	H26					0	0
																	H27					0	0
																	H28					0	0
																	H29					0	0
																	H30					0	0
																	H31					0	0
																	H32					0	0
																	累計	199,500	0			199,490	10
15	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業(織 笠漁港)	織笠	県	町	間接	完了	25,000	24	~	25	H23			0	24.7月漁港施設用地嵩上工事(2,500㎡分)着工、11月完了。 災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。 25.7月漁港施設用地嵩上(2,001㎡分)着工、3月完了。		
																	H24	18,750		8,682		10,068	
																	H25					9,922	▲ 9,922
																	H26					0	0
																	H27					0	0
																	H28					0	0
																	H29					0	0
																	H30					0	0
																	H31					0	0
																	H32					0	0
																	累計	18,750	0			18,604	146
16	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(小 谷鳥漁港)	小谷鳥	県	町	間接	完了	10,000	24	~	30	H23			0	本事業は小谷鳥漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施工 を要する事業だが、災害復旧工事の入札不調が続いたため、事 業実施を延期せざるを得なかったこと。 上記事情に加え25.10月の台風26号の影響もあり事業実施がで きなかった。 H26はC-6-4(直接補助)より負担 H27はC-6-4(直接補助)より負担 H28はC-6-4(直接補助)より負担		
																	H24	7,500				0	7,500
																	H25					0	0
																	H26					0	0
																	H27					0	0
																	H28					0	0
																	H29					0	0
																	H30					6,228	▲ 6,228
																	H31					0	0
																	H32					0	0
																	累計	7,500	0			6,228	1,272
18	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	継続	2,827,973	24	~	33	H23			0	H25.2工事契約 ほ場整備工事実施中 H27.4ほ場整備工事22ha完成 H28.4ほ場整備工事65ha完成 新たな工区の土地改良法手続中。 <豊間根工区>H29.9月ほ場整備工事契約。 <豊間根工区>H31.4月ほ場整備工事 1ha完成見込み。 <豊間根工区>確定測量等換地業務を実施。 <豊間根工区>確定測量等換地業務を実施。		
																	H24	465,000		204,212		260,788	
																	H25	457,250		638,579		▲ 181,329	
																	H26	897,450		310,000		587,450	
																	H27	0		360,733		▲ 360,733	
																	H28			187,549		▲ 187,549	
																	H29	142,579	42,595	149,763		35,411	
																	H30		186,804	155,000		31,804	
																	H31			116,250		▲ 116,250	
																	H32			54,250		▲ 54,250	
																	累計	1,962,279	229,399	2,176,336		15,342	
19	C	-	1	-	2	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 大浦漁港 区域内	県	県	直接	完了	131,520	24	~	30	H23			0	H24に建築設計実施 H25.8月末に工事契約予定 他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし 他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし 他事業(防潮堤)との調整が生じたため、残りの工事発注はH28. 12月を予定 H28.7に公園設計実施 他事業(防潮堤)との調整が生じたため工事契約なし H30.3 工事発注 H31.2 完成		
																	H24	35,250		787		34,463	
																	H25	53,677		0		53,677	
																	H26	0		0		0	
																	H27	0		4,757		▲ 4,757	
																	H28			5,509		▲ 5,509	
																	H29		9,712	28,596		▲ 18,884	
																	H30			15,952		▲ 15,952	
																	H31			0		0	
																	H32			0		0	
																	累計	88,927	9,712	55,601		43,038	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
20	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 船越漁港 区域内	県	県	直接	完了	111,160	24	~	30	H23				0	H24に建築設計実施
																	H24	28,500		787	27,713	H25.8月末に工事契約予定
																	H25	52,177		0	52,177	工事入札不調により契約なし
																	H26	0		0	0	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため契約なし
																	H27	0		0	0	他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため、工事発注はH28.12月を予定
																	H28			3,353	▲ 3,353	H28.7に公園設計実施
																	H29		2,692	72,588	▲ 69,896	H30.1 工事発注
																	H30			5,714	▲ 5,714	H31.3 完成
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	80,677	2,692	82,442	927																		
49	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(ミニライ スセンター整 備)	織笠	県	町	間接	完了	100,000	24	~	26	H23				0	同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度に 延期されたことにより、事業の繰越を余儀なくされたこと。 25.10月より設計、12月より設備工事、26.1月~3月建物建築工 事、27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了
																	H24	75,000		0	75,000	
																	H25			74,454	▲ 74,454	
																	H26			500	▲ 500	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	75,000	0	74,954	46																		
50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農作業 機械施設等整 備)	織笠	県	町	間接	完了	99,465	24	~	28	H23				0	同上 25.12月より設計、機械購入、26.2月~3月建物建築工事、26年 度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定 H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了
																	H24	90,000		0	90,000	
																	H25			68,685	▲ 68,685	
																	H26			414	▲ 414	
																	H27			0	0	
																	H28			5,499	▲ 5,499	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		▲ 15,401		▲ 15,401	
																	H32				0	
累計	90,000	▲ 15,401	74,598	1																		
51	C	-	5	-	2	-	大沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	大沢	県	町	間接	完了	1,185,000	24	~	26	H23				0	24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。 24.10月、終末処理施設詳細設計業務委託発注、25年3月完了。 25.4月より事業計画作成等業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)。 26.4月債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締 結
																	H24	888,750		105,474	783,276	
																	H25			0	0	
																	H26			783,276	▲ 783,276	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	888,750	0	888,750	0																		
64	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	山田町	町	町	直接	完了	1,427,643	24	~	32	H23				0	25年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計 26年度実施事業の使途内訳調書提出の実績なし 27年度実施事業の使途内訳調書提出の実績なし 28年度実施事業の使途内訳調書提出の実績なし 29年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計 30年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計 R1年度実施事業の使途内訳調書の記載額の合計 R3.3月、事業完了
																	H24	552,960		0	552,960	
																	H25	125,340		14,004	111,336	
																	H26	319,594		0	319,594	
																	H27	511,092		0	511,092	
																	H28	98,256		0	98,256	
																	H29		▲ 454,547	76,108	▲ 530,655	
																	H30		▲ 10,582	5,366	▲ 15,948	
																	H31			205,573	▲ 205,573	
																	H32			▲ 17,013	17,013	
累計	1,607,242	▲ 465,129	284,038	858,075																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
66	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通施設)	町内	町	町	直接	完了	3,599,054	24	~	31	H23			0	24年9月に公募を行ったが応募がなかった。理由として本事業は応募事業者が事業実施用地を確保していることが採択要件のひとつとなっており、まちづくり計画との兼ね合いから用地確保ができていなかったことが考えられる。		
																	H24	969,375		0		969,375	
																	H25	1,051,875		93,042		958,833	
																	H26			214,383		▲ 214,383	
																	H27			647,875		▲ 647,875	
																	H28			128,809		▲ 128,809	
																	H29		453,099	626,837		▲ 173,738	
																	H30			0		0	
																	H31			0		0	
																	H32			0		0	
																	累計	2,021,250	453,099	1,710,946		763,403	
70	◆	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業(設備等支援)	町内	町	町	直接	完了	420,000	24	~	31	H23			0	25年3月に公募を行い2社を採択。25年度に交付契約を行ったため24年度としての事業費執行はなし。現在事業実施中。	
																		H24	56,000		0		56,000
																		H25	112,000		23,835		88,165
																		H26			0		0
																		H27			6,481		▲ 6,481
																		H28			0		0
																		H29			34,360		▲ 34,360
																		H30			3,711		▲ 3,711
																		H31			34,200		▲ 34,200
																		H32			0		0
																		累計	168,000	0	102,587		65,413
81	C	-	1	-	4	-	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	(山田町)山田地区	県	県	直接	完了	26,397	24	~	27	H23			0	H24.2に計画策定に着手、H26.3に計画策定分が完了 H26.1(第7回申請)で「大浦工区」、H26.2(第8回申請)で「大沢地区」が事業採択。今後、換地計画策定業務を契約予定。		
																	H24	10,000		5,000		5,000	
																	H25	40,000		11,502		28,498	
																	H26	0		7,188		▲ 7,188	
																	H27	0		2,707		▲ 2,707	
																	H28			0		0	
																	H29			0		0	
																	H30			0		0	
																	H31		▲ 23,603			▲ 23,603	
																	H32			0		0	
																	累計	50,000	▲ 23,603	26,397		0	
86	C	-	5	-	4	-	大沢地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	大沢	町	町	直接	完了	6,577,100	25	~	31	H23			0	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15)		
																	H24			0		0	
																	H25	1,503,750		409,323		1,094,427	
																	H26	1,151,250		1,947,222		▲ 795,972	
																	H27	2,185,710		1,676,276		509,434	
																	H28	92,115		772,021		▲ 679,906	
																	H29			30,727		▲ 30,727	
																	H30			37,732		▲ 37,732	
																	H31			4,966		▲ 4,966	
																	H32			0		0	
																	累計	4,932,825	0	4,878,267		54,558	
87	C	-	6	-	3	-	漁港施設機能強化事業(織笠漁港)(直接補助分)	織笠	町	町	直接	完了	111,041	25	~	31	H23			0	25.7月漁港施設用地嵩上(2,481㎡分)着工、26.6月完了予定(次年度繰越)／25.9月船揚場整備着工、26.3月完了		
																	H24			0		0	
																	H25	71,250		19,865		51,385	
																	H26			0		0	
																	H27			19,290		▲ 19,290	
																	H28			0		0	
																	H29		1,448	0		1,448	
																	H30		10,582	0		10,582	
																	H31			31,852		▲ 31,852	
																	H32			0		0	
																	累計	71,250	12,030	71,007		12,273	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
88	C	-	6	-	4	漁港施設機能強化事業(小谷島漁港)(直接補助分)	小谷島	町	町	直接	完了	62,338	25 ~ 31	H23				0	C-6-2に同じ H27.3月臨港道路分の測量設計発注(県の災害復旧工事との共同設計)
														H24				0	
														H25	42,000		0	42,000	
														H26			886	▲ 886	
														H27			228	▲ 228	
														H28			9,354	▲ 9,354	
														H29	4,753		83	4,670	
														H30			1,618	▲ 1,618	
														H31			30,761	▲ 30,761	
														H32				0	
														累計	46,753	0	42,930	3,823	
89	C	-	5	-	3	大浦地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	大浦	町	町	直接	完了	2,017,180	25 ~ 32	H23				0	25.5月～集落道用地に係る土地鑑定、用地買収及び移転交渉手続等に着手、9月～道路工事着工 26.4月から用地買収・移転補償、6月工事発注
														H24				0	
														H25	587,535		114,116	473,419	
														H26	346,850		530,917	▲ 184,067	
														H27	578,499		178,824	399,675	
														H28			205,390	▲ 205,390	
														H29			277,295	▲ 277,295	
														H30			68,923	▲ 68,923	
														H31			27,154	▲ 27,154	
														H32			15,388	▲ 15,388	
														累計	1,512,884	0	1,418,007	94,877	
92	◆	C	-	1	-	観光資源(海浜)復旧・復興計画調査事業	浦の浜地区	県	県	直接	完了	10,000	25 ~ 27	H23				0	H25.7に計画策定に着手 計画策定中 計画策定完了
														H24				0	
														H25	8,000		5,636	2,364	
														H26	0		0	0	
														H27	0		0	0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	8,000	0	5,636	2,364	
94	☆	F	-	3	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	山田町	県	県	直接	完了	84,787	25 ~ 32	H23				0	
														H24				0	
														H25	67,829			67,829	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31			12,268	▲ 12,268	
														H32				0	
														累計	67,829	0	12,268	55,561	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
										H23	0	0	0	0		
										H24	1,578,335	0	0	1,578,335		
										H25	3,493,750	0	674,185	2,819,565		
										H26	1,817,694	0	2,693,408	▲ 875,714		
										H27	3,275,301	0	2,528,974	746,327		
										H28	190,371	0	1,115,574	▲ 925,203		
										H29	4,753	0	1,045,410	▲ 1,040,657		
										H30	0	0	117,350	▲ 117,350		
										H31	0	0	334,506	▲ 334,506		
										H32	0	0	▲ 1,625	1,625		
										14,214,356	市町村交付分 計	10,360,204	0	8,507,782		1,852,422
										H23	0	0	0	0		
										H24	1,818,250	0	365,254	1,452,996		
										H25	678,933	0	967,956	▲ 289,023		
										H26	897,450	0	1,101,378	▲ 203,928		
										H27	0	0	368,197	▲ 368,197		
										H28	0	0	201,910	▲ 201,910		
										H29	142,579	54,999	250,947	▲ 53,369		
										H30	0	186,804	182,894	3,910		
										H31	0	▲ 39,004	128,518	▲ 167,522		
										H32	0	0	54,250	▲ 54,250		
										4,877,302	都道府県交付分 計	3,537,212	202,799	3,621,304		118,707
										H23	0	0	0	0		
										H24	3,396,585	0	365,254	3,031,331		
										H25	4,172,683	0	1,642,141	2,530,542		
										H26	2,715,144	0	3,794,786	▲ 1,079,642		
										H27	3,275,301	0	2,897,171	378,130		
										H28	190,371	0	1,317,484	▲ 1,127,113		
										H29	147,332	54,999	1,296,357	▲ 1,094,026		
										H30	0	186,804	300,244	▲ 113,440		
										H31	0	▲ 39,004	463,024	▲ 502,028		
										H32	0	0	52,625	▲ 52,625		
										19,091,658	合計	13,897,416	202,799	12,129,086	1,971,129	



(様式2D)

山田町

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	1	-	1	-	田の浜地区道路事業①	田の浜	町	町	直接	完了	4,007,000	24	~	30	H23				0	24年7月、測量基本設計業務発注／24年1月、高台用地買収及び立木補償契約開始、3月完了／25年3月、県代工事区分間分負担契約
																	H24	347,325		104,309	243,016	
																	H25	742,500		212,660	529,840	
																	H26	907,500		630,890	276,610	
																	H27	1,308,450		1,392,495	▲ 84,045	
																	H28			95,456	▲ 95,456	
																	H29			450,823	▲ 450,823	
																	H30			349,661	▲ 349,661	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	3,305,775	0	3,236,294	69,481	
																	3	D	-	1	-	
H24	811,800		41,323	770,477																		
H25	664,950		27,244	637,706																		
H26			45,372	▲ 45,372																		
H27			268,278	▲ 268,278																		
H28		▲ 1,091,328		▲ 1,091,328																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	1,476,750	▲ 1,091,328	382,217	3,205																		
4	D	-	1	-	3	-	小谷鳥地区道路事業	小谷鳥	町	町	直接	完了	97,000	24	~	26						H23
																	H24	22,274		0	22,274	
																	H25	57,750		69,411	▲ 11,661	
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	80,024	0	69,411	10,613	
																	5	D	-	1	-	4
H24	51,149		368	50,781																		
H25			2,035	▲ 2,035																		
H26			5,243	▲ 5,243																		
H27			34,856	▲ 34,856																		
H28	35,021		43,659	▲ 8,638																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	86,170	0	86,161	9																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
6	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業(復興 まちづくり計 画策定)	大沢、柳 沢・北浜、 山田、織 笠、船 越、田の 浜、大浦・ 小谷島	町	町	直接	完了	148,000	24	~	25	H23			0	24年4月業務委託発注、25年10月完了予定																				
																	H24	42,000		42,000		0																			
																	H25	69,000		65,975		3,025	25年3月事業完了																		
																	H26					0																			
																	H27					0																			
																	H28					0																			
																	H29					0																			
																	H30					0																			
																	H31					0																			
																	H32					0																			
																	累計	111,000	0	107,975		3,025																			
																	H23					0		24年度分は25年2月着手、3月完了																	
																	H24	1,500		502		998																			
H25	1,500		1,257	243	25年度分は26年2月着手、3月完了																																				
H26	1,500		1,033	467																																					
H27			250	▲ 250	26年度分は26年6月着手、12月完了																																				
H28			201	▲ 201																																					
H29			0	0	27年度分は28年3月着手、3月完了																																				
H30			0	0																																					
H31			213	▲ 213	28年度分は28年2月着手、3月完了																																				
H32				0																																					
累計	4,500	0	3,456	1,044																																					
8	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(地 域防災計画等 策定)	町内	町	町	直接	完了	12,000	24	~	24	H23			0	24年4月業務委託発注、25年3月完了																				
																	H24	9,000		7,875		1,125																			
																	H25					0																			
																	H26					0																			
																	H27					0																			
																	H28					0																			
																	H29					0																			
																	H30					0																			
																	H31					0																			
																	H32					0																			
																	累計	9,000	0	7,875		1,125																			
																	9	D	-	23		-	1	-	織笠地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)	織笠	町	町	直接	完了	78,000	23	~	25	H23	4,500		4,043	457	24年6月、測量基本設計業務発注/24.年11月~3月、不動産 鑑定	
																																			H24	54,000		54,408	▲ 408		
H25			0	0	事業完了に伴う前年契約額(繰越分)の清算。26.3月事業完																																				
H26				0																																					
H27				0																																					
H28				0																																					
H29				0																																					
H30				0																																					
H31				0																																					
H32				0																																					
累計	58,500	0	58,451	49																																					
10	D	-	23	-		2	-	船越・田の浜 地区防災集団 移転促進事業 (計画策定費)	船越・田 の浜	町	町	直接	完了	27,333	24	~					25														H23				0		24年8月~25年3月、基本設計/24年12月~25年3月、不動産 鑑定
																																			H24	100,500		13,977	86,523		
					H25														3,307	▲ 3,307		26.1月~防集団地詳細設計に係る意向調査業務実施、3月完																			
					H26															0																					
					H27															0																					
					H28													▲ 80,000		▲ 80,000																					
					H29															0																					
					H30															0																					
					H31															0																					
					H32															0																					
					累計												100,500	▲ 80,000	17,284	3,216																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
11	D	-	23	-	3	-	小谷鳥地区防 災集団移転促 進事業(計画 策定費)	小谷鳥	町	町	直接	完了	11,000	24	~	24	H23				0	24年8月~25年3月、基本設計/24年12月~25年1月、不動産 鑑定
																	H24	8,250		2,110	6,140	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	8,250	0	2,110	6,140	
12	◆	D	-	20	-	1	防災行政デジ タル無線設備 整備事業	町内	町	町	直接	完了	50,000	24	~	24	H23				0	24年10月工事発注、25年3月完了
																	H24	40,000		40,000	0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	40,000	0	40,000	0	
13	◆	D	-	20	-	2	非常食備蓄事 業	山田・船 越・田の 浜・大浦・ 織笠・大 沢	町	町	直接	完了	1,000	24	~	25	H23				0	24年度分は25年1月着手、2月完了 25年度分は25年4月着手、5月完了 復興交付金事業としての実施期間を25年度までに見直したも
																	H24	400		399	1	
																	H25	400		399	1	
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	800	0	798	2	
21	D	-	1	-	5	-	防災型シンボ ルロード整備 事業	(山田地 区) (一)陸中 山田停車 場線 山田	県	県	直接	廃止	0	25	~	27	H23				0	交付金事業として採択されていない(効果促進との関係で記載)
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	0	0	0	0	
22	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(大沢地 区) (主)重茂 半島線 大沢~浜 川目	県	県	直接	完了	5,012,000	24	~	32	H23				0	25年3月用地測量発注、実施中 24年度に引き続き、詳細設計、用地測量を実施中 26年12月に工事発注、実施中 26年度に引き続き工事を実施中 29年3月工事実施中 30年3月工事実施中 31年3月工事実施中 32年3月工事実施中 33年3月工事完成
																	H24	123,750		115,550	8,200	
																	H25	82,500		27,433	55,067	
																	H26	412,500		331,628	80,872	
																	H27	742,500		668,019	74,481	
																	H28	1,072,500		1,204,500	▲ 132,000	
																	H29	948,750	330,000	489,211	789,539	
																	H30		422,400	1,148,116	▲ 725,716	
																	H31			146,480	▲ 146,480	
																	H32			99	▲ 99	
																	累計	3,382,500	752,400	4,131,036	3,864	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
23	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	完了	1,408,703	23 ~ 26	H23	180,250		81,540	98,710	24年10月、実施設計発注。 25年6月、本体工事発注。(72戸) 完成
															H24	1,408,750		2,158	1,406,592	
															H25	201,250		1,073,434	▲ 872,184	
															H26		▲ 468,326	75,478	▲ 543,804	
															H27		▲ 85,286		▲ 85,286	
															H28				0	
															H29		▲ 4,022		▲ 4,022	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	1,790,250	▲ 557,634	1,232,610	6	
24	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	完了	3,235,048	24 ~ 28	H23			0	0	大沢、北浜地質調査済み(H26.2完了) 大沢、H27.1工事発注 35戸 工事中 北浜完成
															H24	1,811,250		2,248	1,809,002	
															H25	2,213,750		208,499	2,005,251	
															H26	621,250		123,058	498,192	
															H27		▲ 473,662	1,422,052	▲ 1,895,714	
															H28			1,074,811	▲ 1,074,811	
															H29				0	
															H30		▲ 1,341,920		▲ 1,341,920	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	4,646,250	▲ 1,815,582	2,830,668	0	
25	D	-	4	-	3	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	(山田町)	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 30	H23			0	0	応募なし 応募なし 応募なし 応募なし 応募なし 応募なし
															H24	65,625			65,625	
															H25			0	0	
															H26			0	0	
															H27			0	0	
															H28			0	0	
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															H31		▲ 65,625		▲ 65,625	
															H32				0	
															累計	65,625	▲ 65,625	0	0	
26	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	町内4か 所	県	県	直接	完了	852,533	24 ~ 32	H23			0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居40戸分 入居86戸分 入居172戸分 入居186戸分。事業は平成31年度以降も実施。
															H24	14,070			14,070	
															H25	89,989		0	89,989	
															H26			16,567	▲ 16,567	
															H27			42,947	▲ 42,947	
															H28	79,319	193,452	122,087	150,684	
															H29		212,706	160,586	52,120	
															H30		45,969	159,962	▲ 113,993	
															H31	3,220		136,576	▲ 133,356	
															H32	107,236		103,056	4,180	
															累計	293,834	452,127	741,781	4,180	
27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	町内4か 所	県	県	直接	完了	111,289	24 ~ 32	H23			0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施 入居30戸分 入居73戸分 入居149戸分 入居157戸分。事業は平成31年度以降も実施。
															H24	2,160			2,160	
															H25	13,815		0	13,815	
															H26			1,763	▲ 1,763	
															H27			5,415	▲ 5,415	
															H28	3,420	26,271	12,803	16,888	
															H29		16,596	17,085	▲ 489	
															H30		8,149	17,103	▲ 8,954	
															H31	82		16,323	▲ 16,241	
															H32	12,972		10,297	2,675	
															累計	32,449	51,016	80,789	2,676	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	1	-	5	-															1	
28	◆	D	-	1	-	5	-	1	防災型シンボルロード調査事業	(山田地区) (一)陸中山田停車場線	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23			0	区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて検討中
																			H24	3,200		3,200	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30		▲ 3,200	▲ 3,200	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計	3,200	▲ 3,200	0																				
29	◆	D	-	1	-	6	-	1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	(大沢地区) (主)重茂半島線	県	県	直接	完了	18,248	24	~	24	H23			0	24年7月予備設計等発注、25年3月完了
																			H24	15,200		14,598	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30		▲ 601	▲ 601	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計	15,200	▲ 601	14,598																				
30	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業	(山田町)豊間根地区	県	県	直接	完了	4,730	24	~	25	H23			0	25年6月工事契約・工事中。 完成
																			H24	11,200	▲ 264	0	
																			H25			3,784	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30		▲ 7,152	▲ 7,152	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計	11,200	▲ 7,416	3,784																				
31	◆	D	-	4	-	1	-	2	県営住宅システム改修事業	(山田町)	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	H23			0	24年12月委託発注、平成25年3月完了
																			H24	800	264	1,064	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計	800	264	1,064																				
32	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業	山田北・中部地区	県	県	直接	完了	6,029	24	~	28	H23			0	本体工事が未着手のため、未実施
																			H24	14,400		14,400	
																			H25	27,840		27,840	
																			H26			0	
																			H27			2,219	
																			H28			2,605	
																			H29		▲ 24,569	▲ 24,569	
																			H30		▲ 12,847	▲ 12,847	
																			H31			0	
																			H32			0	
累計	42,240	▲ 37,416	4,824																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
33	D	-	1	-	7	-	大沢地区道路 事業②	大沢	町	町	直接	完了	180,000	24	~	31	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた 工事進捗を見込む。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の内訳変更による調整減含む) 一部用地交渉中箇所を除き工事完了 R1年6月事業完了	
																	H24	36,300		3,785		32,515
																	H25	56,100		134		55,966
																	H26	56,100		1,660		54,440
																	H27			58,728		▲ 58,728
																	H28			7,132		▲ 7,132
																	H29			4,518		▲ 4,518
																	H30			17,318		▲ 17,318
																	H31			0		0
																	H32			0		0
																	累計	148,500	0	93,275		55,225
34	D	-	1	-	8	-	山田・織笠地 区道路事業	山田・織 笠	町	町	直接	完了	2,573,594	24	~	30	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注/25年1月~道路予定地立 木伐採/25年2月~3月支障物件(建物)調査 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収・移転補償交渉 28.7月一部区間供用開始(山田病院までの区間) 31.3月工事完了	
																	H24	172,425		7,732		164,693
																	H25	280,500		4,422		276,078
																	H26			255,136		▲ 255,136
																	H27	646,621		102,944		543,677
																	H28	701,620	322,047	193,566		830,101
																	H29			1,237,565		▲ 1,237,565
																	H30			159,218		▲ 159,218
																	H31			0		0
																	H32			0		0
																	累計	1,801,166	322,047	1,960,583		162,630
35	D	-	1	-	9	-	山田地区道路 事業①	山田	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	27	H23			0	D-2-1山田地区道路事業(区画整理)の延長分として設計業務 実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。 他の基幹事業での実施等、事業整理検討中 同上 事業廃止	
																	H24	3,300		0		3,300
																	H25	4,950		0		4,950
																	H26			0		0
																	H27			0		0
																	H28			0		0
																	H29			0		0
																	H30			0		0
																	H31			0		0
																	H32			0		0
																	累計	8,250	0	0		8,250
36	D	-	1	-	10	-	山田地区道路 事業②	山田	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	27	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 他の基幹事業での実施等、事業整理検討中 同上 事業廃止	
																	H24	8,250		3,183		5,067
																	H25	83,325		0		83,325
																	H26			0		0
																	H27			0		0
																	H28		▲ 83,325			▲ 83,325
																	H29			0		0
																	H30			0		0
																	H31			0		0
																	H32			0		0
																	累計	91,575	▲ 83,325	3,183		5,067
37	D	-	1	-	11	-	山田地区道路 事業③	山田	町	町	直接	完了	897,379	24	~	30	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.6月 用地取得、住民への個別説明実施 線形変更、用地交渉 30.3月工事完了	
																	H24	8,250		2,993		5,257
																	H25	83,325		0		83,325
																	H26			21,596		▲ 21,596
																	H27	398,475		4,646		393,829
																	H28			58,380		▲ 58,380
																	H29	250,287		397,799		▲ 147,512
																	H30			227,379		▲ 227,379
																	H31			0		0
																	H32			0		0
																	累計	740,337	0	712,793		27,544

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
38	D	-	1	-	12	-	山田地区道路 事業④	山田	町	町	直接	廃止	45,000	24	~	27	H23			0	24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。		
																	H24	37,125		11,408		25,717	
																	H25	99,825		0		99,825	他の基幹事業での実施等、事業整理検討中 同上 事業廃止
																	H26			0		0	
																	H27			0		0	
																	H28		▲ 99,825			▲ 99,825	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	136,950	▲ 99,825	11,408		25,717	
39	D	-	1	-	13	-	山田地区道路 事業⑤	山田	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	27	H23			0	D-2-1山田地区道路事業(区画整理)の延長分として設計業務 実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。 他の基幹事業での実施等、事業整理検討中 同上 事業廃止		
																	H24	825		0		825	
																	H25	7,425		0		7,425	
																	H26			0		0	
																	H27			0		0	
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	8,250	0	0		8,250	
40	D	-	1	-	14	-	織笠地区道路 事業①	織笠	町	町	直接	完了	985,546	24	~	31	H23			0	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む) 一部供用開始、他事業と調整し、29年度の事業完了見込み R1年7月事業完了		
																	H24	50,325		0		50,325	
																	H25	174,075		283,373		▲ 109,298	
																	H26	82,500		20,295		62,205	
																	H27	198,760		169,950		28,810	
																	H28	291,024	16,390	173,903		133,511	
																	H29			66,585		▲ 66,585	
																	H30			12,696		▲ 12,696	
																	H31			0		0	
																	H32					0	
																	累計	796,684	16,390	726,802		86,272	
41	D	-	1	-	15	-	織笠地区道路 事業②	織笠	町	町	直接	廃止	0	24	~	26	H23			0	他の基幹事業での実施等、事業整理検討中 事業廃止		
																	H24	26,400		0		26,400	
																	H25	122,100		0		122,100	
																	H26	60,637		0		60,637	
																	H27					0	
																	H28		▲ 209,137			▲ 209,137	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	209,137	▲ 209,137	0		0	
42	D	-	1	-	16	-	織笠地区道路 事業③	織笠	町	町	直接	廃止	10,000	24	~	28	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の内訳変更による調整減含む) 事業廃止		
																	H24	18,150		3,789		14,361	
																	H25	82,500		0		82,500	
																	H26	26,812		0		26,812	
																	H27			0		0	
																	H28			0		0	
																	H29		▲ 119,212			▲ 119,212	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	127,462	▲ 119,212	3,789		4,461	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
43	D	-	1	-	17	-	織笠地区道路 事業④	織笠	町	町	直接	完了	234,125	24	~	28	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む) 事業完了	
																	H24	18,150		3,403		14,747
																	H25	82,500		7,561		74,939
																	H26	26,812		7,343		19,469
																	H27	26,812		120,731		▲ 93,919
																	H28	38,878		43,832		▲ 4,954
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	193,152	0	182,870	10,282																		
44	D	-	15	-	1	-	山田地区津波 復興拠点整備 事業	山田	町	町	直接	完了	9,011,485	24	~	29	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収及び移転補償 28.9月、中心市街地エリアに交流施設完成 30.3月完成	
																	H24	147,750		13,856		133,894
																	H25	1,633,500		760,511		872,989
																	H26	2,535,750		2,105,898		429,852
																	H27	480,949		873,041		▲ 392,092
																	H28	1,821,720		1,028,670		793,050
																	H29	138,944		773,255		▲ 634,311
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	6,758,613	0	5,555,231	1,203,382																		
45	D	-	23	-	4	-	山田地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)①	山田	町	町	直接	完了	21,000	24	~	25	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計(前年度契約繰越分) 完了	
																	H24	15,750		10,507		5,243
																	H25			1,671		▲ 1,671
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	15,750	0	12,178	3,572																		
46	D	-	23	-	5	-	山田地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)②	山田	町	町	直接	完了	151,000	24	~	25	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計(前年度契約繰越分) 完了	
																	H24	113,250		99,112		14,138
																	H25			1,066		▲ 1,066
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	113,250	0	100,178	13,072																		
47	◆	D	-	17	-	1	地権者等戸籍 データシステ ム整備事業	町内	町	町	直接	完了	84,000	24	~	25	H23			0	24年9月業務委託発注。26年3月完了予定。 25年11月完了	
																	H24	67,200		65,100		2,100
																	H25			0		0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	67,200	0	65,100	2,100																		



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	2	1	24	25																			
48	◆	D	-	23	-	2	-	1	簡易宿泊施設 整備事業	船越	町	町	直接	完了	30,000	24	~	25	H23			0	25年1月工事発注。(25年度に繰越、4月完了)	
																			H24	24,000		22,863		1,137
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	24,000	0	22,863		1,137
52		D	-	23	-	6	-	織笠地区防災 集団移転促進 事業	織笠	町	町	直接	完了	10,414,857	24	~	32	H23			0	25年1月~3月、高台用地買収および立木等補償等契約/25年 1月~立木伐採作業中 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収及び移転補償 28.11月宅地整地工事完了 R2年3月事業完了		
																		H24	4,442,375		132,987		4,309,388	
																		H25	3,320,625		2,699,416		621,209	
																		H26	1,750,000		2,412,872		▲ 662,872	
																		H27			994,614		▲ 994,614	
																		H28			388,153		▲ 388,153	
																		H29		▲ 400,000	82,963		▲ 482,963	
																		H30			35,846		▲ 35,846	
																		H31			422		▲ 422	
																		H32			7,002		▲ 7,002	
																		累計	9,513,000	▲ 400,000	6,754,275		2,358,725	
53		D	-	23	-	7	-	船越・田の浜 地区防災集団 移転促進事業	船越・田 の浜	町	町	直接	完了	9,643,581	24	~	32	H23			0	24年10月、測量・詳細設計発注/25年1月~3月高台用地買 収、立木等補償契約/25年2月~立木伐採作業 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.12.13) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収及び移転補償 28.8月宅地整地工事完了 R3年3月事業完了		
																		H24	249,375		253,669		▲ 4,294	
																		H25	5,014,625		1,534,077		3,480,548	
																		H26	3,815,000		1,351,433		2,463,567	
																		H27			1,627,306		▲ 1,627,306	
																		H28			219,970		▲ 219,970	
																		H29			119,200		▲ 119,200	
																		H30		▲ 634,371	197,060		▲ 831,431	
																		H31		▲ 6,495	5,489		▲ 11,984	
																		H32			35,144		▲ 35,144	
																		累計	9,079,000	▲ 640,866	5,343,348		3,094,786	
54		D	-	23	-	8	-	小谷鳥地区防災 集団移転促進 事業	小谷鳥	町	町	直接	完了	461,000	24	~	31	H23			0	24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事实 施に至らなかった。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.12.13) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.10月 工事完了 R2年3月事業完了		
																		H24	105,875		0		105,875	
																		H25	297,500		45,882		251,618	
																		H26			52,212		▲ 52,212	
																		H27			7,680		▲ 7,680	
																		H28			2,105		▲ 2,105	
																		H29			0		0	
																		H30			1,964		▲ 1,964	
																		H31			1,082		▲ 1,082	
																		H32			0		0	
																		累計	403,375	0	110,925		292,450	
55		D	-	23	-	9	-	山田地区防災 集団移転促進 事業①	山田	町	町	直接	完了	2,332,000	24	~	32	H23			0	24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事实 施に至らなかった。 移転促進区域の一部買い取り112件(26.2.14~26.3.12)、現況 図作成、鑑定評価 26.4月から用地買収、27.1月計画策定業務発注 28.11月移転申込み実施 H29.3着工 R3年3月事業完了		
																		H24	75,250		0		75,250	
																		H25	1,790,250		457,355		1,332,895	
																		H26	175,000		551,847		▲ 376,847	
																		H27			1,067		▲ 1,067	
																		H28			326,964		▲ 326,964	
																		H29			0		0	
																		H30			257,429		▲ 257,429	
																		H31			16,586		▲ 16,586	
																		H32			64		▲ 64	
																		累計	2,040,500	0	1,611,312		429,188	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
56	D	-	23	-	10	-	山田地区防災 集団移転促進 事業②	山田	町	町	直接	完了	10,498,000	24	~	32	H23			0	24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実施に至らなかった。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月から用地買収・移転補償交渉	
																	H24	399,000		1,402		397,598
																	H25	3,568,250		1,502,179		2,066,071
																	H26	5,218,500		2,826,584		2,391,916
																	H27			1,305,598		▲ 1,305,598
																	H28			1,011,709		▲ 1,011,709
																	H29			244,907		▲ 244,907
																	H30			523,535		▲ 523,535
																	H31			29,815		▲ 29,815
																	H32			5,954		▲ 5,954
																	累計	9,185,750	0	7,451,683		1,734,067
																	57	D	-	2		-
H24	142,725		20,366	122,359																		
H25	397,650		0	397,650																		
H26			0	0																		
H27			0	0																		
H28			0	0																		
H29		▲ 379,500	57,750	▲ 437,250																		
H30			41,250	▲ 41,250																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	540,375	▲ 379,500	119,366	41,509																		
58	D	-	2	-	2	-	織笠地区道路 事業(区画整 理)	織笠	町	町	直接	完了	23,139	24	~	26					H23	
																	H24	48,675		4,869	43,806	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28		▲ 29,585	0	▲ 29,585	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	48,675	▲ 29,585	4,869	14,221	
																	59	D	-	17	-	1
H24	153,750		82,235	71,515																		
H25			0	0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28		▲ 70,000		▲ 70,000																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	153,750	▲ 70,000	82,235	1,515																		
60	D	-	17	-	2	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)-危 険区域	山田	町	町	直接	完了	100,000	24	~	26						
																	H24	75,000		49,581	25,419	
																	H25			0	0	
																	H26			15,951	▲ 15,951	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	75,000	0	65,532	9,468	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
61	D	-	17	-	3	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	織笠	町	町	直接	完了	19,146	24	～	25	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注／25年2月不動産鑑定業務 委託、3月完了 25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)	
																	H24	30,750		11,597		19,153
																	H25			0		0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28		▲ 16,390			▲ 16,390
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	30,750	▲ 16,390	11,597		2,763
62	D	-	17	-	4	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)-危 険区域	織笠	町	町	直接	完了	47,678	24	～	25	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了	
																	H24	69,750		29,871		39,879
																	H25			0		0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28		▲ 33,991			▲ 33,991
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	69,750	▲ 33,991	29,871		5,888
63	D	-	17	-	5	-	田の浜地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画 案作成事業)- 危険区域	田の浜	町	町	直接	完了	40,000	24	～	26	H23			0	今後、低地部(危険区域)の利用方針について住民合意形成を 図る 25.8月測量設計業務着手、26.7月完了予定 26.10月地盤解析調査業務発注、事業完了	
																	H24	30,000		0		30,000
																	H25			14,175		▲ 14,175
																	H26			5,589		▲ 5,589
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	30,000	0	19,764		10,236
65	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	山田町	町	町	直接	継続	14,307,806	24	～	33	H23			0	24年度提出の使途内訳調書の記載額の合計	
																	H24	6,084,480				6,084,480
																	H25	657,760		711,679		▲ 53,919
																	H26	1,130,719		2,101,708		▲ 970,989
																	H27	2,057,013		5,247,437		▲ 3,190,424
																	H28	1,516,270		1,750,578		▲ 234,308
																	H29			478,334		▲ 478,334
																	H30			500,837		▲ 500,837
																	H31			471,596		▲ 471,596
																	H32			▲ 2,591,543		2,591,543
																	累計	11,446,242	0	8,670,626		2,775,616
69	◆	D	-	4	-	2	住宅再建相談 会	町内	県	県	直接	完了	1,992	24	～	27	H23			0	H24年度から実施中 H26以降については現在検討中 H25年度 2回開催 H26年度 9回開催 H27年度 10回開催	
																	H24	1,200		247		953
																	H25	1,200		108		1,092
																	H26			638		▲ 638
																	H27			601		▲ 601
																	H28					0
																	H29					0
																	H30		▲ 806			▲ 806
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	2,400	▲ 806	1,594		0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
71	D	-	1	-	18	-	北浜・山田地区道路事業	北浜・山田	町	町	直接	完了	7,060,424	24	~	30	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注	
																	H24	82,500		82,500	0	
																	H25	560,175		0	560,175	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)
																	H26			153,680	▲ 153,680	27.1月詳細設計業務発注
																	H27	38,838		953	37,885	
																	H28	33,000		160,503	▲ 127,503	
																	H29	4,031,133	1,079,202	2,286,546	2,823,789	
																	H30			3,001,916	▲ 3,001,916	31.3月工事完了
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	4,745,646	1,079,202	5,686,098	138,750	
72	D	-	4	-	4	-	災害復興公営住宅整備事業(大沢下条)	大沢	町	町	直接	完了	643,123	25	~	28	H23			0		
																	H24				0	
																	H25	280,000		0	280,000	用地取得に時間を要したことから測量設計等未着手
																	H26			36,247	▲ 36,247	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約締結(27.3月)、27.2月から用地買収
																	H27	282,732		29,120	253,612	28.3月工事着手(造成含む)
																	H28	191,800		315,455	▲ 123,655	29.3月完成
																	H29		▲ 191,800		▲ 191,800	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	754,532	▲ 191,800	380,822	181,910	
73	D	-	4	-	5	-	災害復興公営住宅整備事業(山田中央)	山田	町	町	直接	完了	4,938,130	25	~	28	H23			0		
																	H24				0	
																	H25	672,000		0	672,000	用地取得に時間を要したことから測量設計等未着手
																	H26	1,186,440		197,108	989,332	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約(26.5月)及び建物譲渡予約契約締結(27.3月)、26.9月から用地買収
																	H27	1,109,545		7,502	1,102,043	27.10月工事着手(28.9月完成予定)
																	H28	1,517,006		4,053,122	▲ 2,536,116	28.9月完成
																	H29		▲ 141,831		▲ 141,831	
																	H30		▲ 22,297		▲ 22,297	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	4,484,991	▲ 164,128	4,257,732	63,131	
74	D	-	4	-	6	-	災害復興公営住宅整備事業(大浦)	大浦	町	町	直接	完了	1,189,838	25	~	28	H23			0		
																	H24				0	
																	H25	336,000		43,157	292,843	25.6月~測量設計着手26.3月完了、用地取得1件
																	H26	140,011		46,197	93,814	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約(26.5月)及び建物譲渡予約契約締結(大浦第1:26.8月、大浦第2:26.5月)、27.2月から用地買収及び移転補償
																	H27	349,175		360,583	▲ 11,408	大浦第1団地は28.3月工事完了。大浦第2は27.7月~12月埋蔵文化財調査
																	H28	215,921		394,951	▲ 179,030	29.3月、大浦第2団地完成
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,041,107	0	844,888	196,219	
75	D	-	13	-	1	-	危険住宅移転事業	町内	町	町	直接	完了	1,009,086	24	~	32	H23			0	平成24年度は町交付要綱の策定に時間を要したこと。25年度から実施。	
																	H24	176,850		0	176,850	
																	H25	760,455		0	760,455	25.9月より制度開始し周知活動も行っているが申請がないこと
																	H26			11,411	▲ 11,411	申請件数6件
																	H27			14,814	▲ 14,814	申請件数10件
																	H28			28,675	▲ 28,675	申請件数51件
																	H29		▲ 180,490	17,093	▲ 197,583	申請件数30件
																	H30			7,064	▲ 7,064	申請件数15件
																	H31			2,361	▲ 2,361	申請件数4件
																	H32			3,932	▲ 3,932	申請件数1件。事業完了
																	累計	937,305	▲ 180,490	85,350	671,465	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
76	D	-	17	-	6	-	山田地区都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	山田	町	町	直接	完了	9,781,323	25	~	31	H23			0	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変更増含む)、26.4月から移転補償	
																	H24			0		
																	H25	1,922,250		330,029		1,592,221
																	H26	1,754,448		1,526,190		228,258
																	H27	1,509,633		515,120		994,513
																	H28	420,600		773,416		▲ 352,816
																	H29	2,064,517		1,590,439		474,078
																	H30			1,474,271		▲ 1,474,271
																	H31		▲ 335,457	1,028		▲ 336,485
																	H32					0
																	累計	7,671,448	▲ 335,457	6,210,493		1,125,498
77	D	-	17	-	7	-	織笠地区都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	織笠	町	町	直接	完了	1,537,755	24	~	28	H23			0	24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実施に至らなかった。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.4.1) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変更増含む)、26.5月から移転補償 2次造成工事(28.4月まで)。28.5月使用収益開始予定 28年11月換地処分公告	
																	H24	147,750		0		147,750
																	H25	720,000		851,628		▲ 131,628
																	H26	239,049		162,329		76,720
																	H27	77,376		101,257		▲ 23,881
																	H28			10,514		▲ 10,514
																	H29		▲ 30,858			▲ 30,858
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	1,184,175	▲ 30,858	1,125,728		27,589
78	D	-	21	-	1	-	下水道事業(下水道基本計画策定事業)	山田 織笠 船越	町	町	直接	完了	30,000	24	~	25	H23			0	24.12月基本計画書作成業務委託発注 25.4月より基本計画書作成業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了	
																	H24	22,500		17,242		5,258
																	H25			0		0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	22,500	0	17,242		5,258
79	D	-	21	-	2	-	下水道事業(管渠及び補完施設)	山田 織笠	町	町	直接	完了	979,858	24	~	29	H23			0	24.12月処理場実施設計書作成業務委託発注 26.3月処理場実施設計業務完了 26.5月に26年度工事委託実施協定締結 28.3月山田1号幹線及び1号マンホールポンプ工事完了 30.3月事業完了	
																	H24	18,750		14,400		4,350
																	H25	165,000		30,112		134,888
																	H26	141,750		131,783		9,967
																	H27	289,486		384,567		▲ 95,081
																	H28	119,905		96,771		23,134
																	H29			40,498		▲ 40,498
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	734,891	0	698,131		36,760
80	D	-	17	-	8	-	大沢地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	大沢	町	町	直接	完了	74,700	24	~	25	H23			0	24年6月、測量基本設計業務発注 25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰越事業につき契約実績ゼロ)、事業完了	
																	H24	75,000		35,874		39,126
																	H25			0		0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28		▲ 18,975			▲ 18,975
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	75,000	▲ 18,975	35,874		20,151

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
82	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ①	県	県	直接	廃止	0	25	~	29	H23			0			
																	H24			0			
																	H25	616,000		0	616,000	飯岡発注なし	
																	H26			0	0	飯岡発注なし	
																	H27			0	0	飯岡発注なし	
																	H28			0	0	飯岡発注なし	
																	H29		▲ 616,000		▲ 616,000		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	616,000	▲ 616,000	0	0		
83	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ②	県	県	直接	完了	1,522,109	25	~	27	H23			0			
																	H24			0			
																	H25	308,000		95,927	212,073	妻の神土地取得、設計発注	
																	H26		468,326	39,129	429,197	H26.12工事発注 52戸	
																	H27		558,948	1,196,781	▲ 637,833	完了	
																	H28				0		
																	H29		▲ 3,429		▲ 3,429		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	308,000	1,023,845	1,331,837	8		
84	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ③	県	県	直接	完了	648	25	~	29	H23			0			
																	H24			0			
																	H25	308,000		0	308,000	山田南:建物の配置等を検討中	
																	H26			567	▲ 567	造成設計発注	
																	H27			0	0		
																	H28			0	0		
																	H29				0		
																	H30		▲ 307,433		▲ 307,433		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	308,000	▲ 307,433	567	0		
85	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業	船越	県	県	直接	廃止	0	25	~	27	H23			0			
																	H24			0			
																	H25	308,000		0	308,000	建物の配置等を検討中	
																	H26			0	0	戸数調査による計画の見直し	
																	H27			0	0		
																	H28		▲ 219,723		▲ 219,723		
																	H29		▲ 88,277		▲ 88,277		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	308,000	▲ 308,000	0	0		
90	◆	D	-	4	-	5	-	山田町公営住 宅等長寿命化 計画策定事業	町内	町	町	直接	完了	5,000	25	~	25	H23			0		
																		H24			0		
																		H25	4,000		2,830	1,170	25.8月計画策定業務着手、26.2月事業完了
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	4,000	0	2,830	1,170	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
91	◆	D	-	4	-	5	-	2	町営住宅等システム改修事業	町内	町	町	直接	完了	5,000	25	~	25	H23			0	26.2月システム改修業務着手、3月事業完了	
																			H24			0		
																			H25	4,000		1,816		2,184
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	4,000	0	1,816		2,184
93	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業	南部・船越	県	県	直接	完了	2,400	25	~	30	H23			0	建物の配置等を検討中	
																			H24			0		
																			H25	1,920		0		1,920
																			H26			0		0
																			H27			1,920		▲ 1,920
																			H28			0		0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	1,920	0	1,920		0
95	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	山田町	県	県	直接	継続	713,700	25	~	33	H23			0		
																			H24			0		
																			H25	650,960		39,875		611,085
																			H26			237,265		▲ 237,265
																			H27			37,568		▲ 37,568
																			H28			10,569		▲ 10,569
																			H29		▲ 80,000	12,415		▲ 92,415
																			H30			3,277		▲ 3,277
																			H31			14,589		▲ 14,589
																			H32			126,097		▲ 126,097
																			累計	650,960	▲ 80,000	481,655		89,305
96		D	-	4	-	11	-		被災者向け公営住宅改修事業(柳沢団地)	柳沢	町	町	直接	完了	589,979	25	~	27	H23			0	26.1月設計業務着手、26.5月完了予定	
																			H24			0		
																			H25	29,000		26,460		2,540
																			H26	535,637		472,142		63,495
																			H27					0
																			H28		▲ 31,905			▲ 31,905
																			H29		▲ 16,500			▲ 16,500
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	564,637	▲ 48,405	498,602		17,630
97		D	-	17	-	9	-		大沢地区都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	大沢	町	町	直接	完了	1,201,000	25	~	29	H23			0	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15)	
																			H24			0		
																			H25	158,250		82,077		76,173
																			H26	171,798		151,674		20,124
																			H27	570,701		473,865		96,836
																			H28			170,883		▲ 170,883
																			H29			5,669		▲ 5,669
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	900,749	0	884,168		16,581

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
98	D	-	17	-	10	-	山田地区都市再生区画整理事業(緊急防災空地整備事業)	山田	町	町	直接	完了	272,712	25	~	25	H23				0	用地取得48件(25.11.18に48件分契約締結)、事業完了
																	H24				0	
																	H25	240,000		145,138	94,862	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 35,466		▲ 35,466	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	240,000	▲ 35,466	145,138	59,396	
99	◆	D	-	4	-	6	災害復興公営住宅駐車場整備事業(町整備分)船越地区	船越	町	町	直接	完了	3,000	25	~	28	H23				0	設計業務に不測の時間を要したことによる。26年度発注予定。 建物の配置等を検討中 大浦第1団地分完成 大浦第2団地分完成
																	H24				0	
																	H25	2,400		0	2,400	
																	H26			0	0	
																	H27			958	▲ 958	
																	H28			864	▲ 864	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	2,400	0	1,822	578	
100	D	-	21	-	3	-	下水道事業(終末処理場設置)	織笠山田	町	町	直接	完了	1,671,250	26	~	28	H23				0	26.5月に26年度工事委託実施協定締結 26.7月に27.28年度工事委託実施協定締結 29.3月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	594,812		298,375	296,437	
																	H27	327,437		623,875	▲ 296,438	
																	H28	372,968		293,831	79,137	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,295,217	0	1,216,081	79,136	
101	D	-	4	-	12	-	災害復興公営住宅整備事業(織笠跡浜)	織笠	町	町	直接	完了	640,100	26	~	28	H23				0	債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約(26.7月)及び建物譲渡予約契約締結(27.1月) H27.11工事完了。H28事業費は造成費負担分
																	H24				0	
																	H25	37,362			37,362	
																	H26	110,425		16,868	93,557	
																	H27	412,300		474,318	▲ 62,018	
																	H28			27,875	▲ 27,875	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	560,087	0	519,061	41,026	
102	D	-	17	-	11	-	山田地区(低地部)都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	山田	町	町	直接	完了	4,647,464	26	~	31	H23				0	26.8月に26年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結 換地設計(28年1月まで)。28.2月事業計画変更に係る縦覧開始 29年2月国道車道部供用開始 R2年3月事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	720,000		118,196	601,804	
																	H27	755,073		178,253	576,820	
																	H28	1,301,118	709,406	145,177	1,865,347	
																	H29			1,038,098	▲ 1,038,098	
																	H30			924,814	▲ 924,814	
																	H31			323,902	▲ 323,902	
																	H32				0	
																	累計	2,776,191	709,406	2,728,440	757,157	



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
103	D	-	22	-	1	-	田の浜地区津波防災緑地整備事業	田の浜	町	町	直接	完了	237,500	26	~	30	H23				0	27年12月に測量設計業務発注 29.3月工事発注 31.3月工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	12,600		0	12,600	
																	H27	165,525		21,352	144,173	
																	H28			11,322	▲ 11,322	
																	H29			113,363	▲ 113,363	
																	H30			32,084	▲ 32,084	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	178,125	0	178,121	4																		
104	D	-	4	-	13	-	災害復興公営住宅整備事業(大沢小学校脇)	大沢	町	町	直接	完了	651,994	26	~	29	H23				0	漁集事業との調整に不測の時間を要したことにより発注に至ら 27.11月に基本・実施設計委託発注 29.3月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	7,000		3,473	3,527	
																	H27	102,630		98,875	3,755	
																	H28	460,864		257,973	202,891	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	570,494	0	360,321	210,173																		
105	D	-	4	-	14	-	災害復興公営住宅整備事業(船越第1)	船越	町	町	直接	完了	747,055	26	~	29	H23				0	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな かった。 28.2月に建設委託発注 29.11月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	159,240		0	159,240	
																	H27	58,811		156,739	▲ 97,928	
																	H28	290,415	145,206	268,377	167,244	
																	H29			161,230	▲ 161,230	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	508,466	145,206	586,346	67,326																		
106	D	-	4	-	15	-	災害復興公営住宅整備事業(長林)	船越	町	町	直接	完了	555,980	26	~	29	H23				0	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな かった。 28.2月に建設委託発注 実績減。29.6月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	166,823		0	166,823	
																	H27	45,193		32,569	12,624	
																	H28	185,893	88,571	336,198	▲ 61,734	
																	H29			▲ 65,733	65,733	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	397,909	88,571	303,034	183,446																		
107	D	-	4	-	16	-	災害復興公営住宅整備事業(田の浜)	田の浜	町	町	直接	完了	646,581	26	~	29	H23				0	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな かった。 28.2月に建設委託発注 29.12月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	130,640		0	130,640	
																	H27	129,592		151,947	▲ 22,355	
																	H28	217,798	87,727	273,370	32,155	
																	H29			27,648	▲ 27,648	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	478,030	87,727	452,965	112,792																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
108	D	-	4	-	17	-	災害復興公営 住宅整備事業 (船越第8)	田の浜	町	町	直接	完了	364,218	26	~	29	H23				0	受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らなかった。 28.2月に建設委託発注 29.6月完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	88,227		0	88,227	
																	H27	115,664		72,418	43,246	
																	H28	54,380	60,418	214,385	▲ 99,587	
																	H29			▲ 88,468	88,468	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	258,271	60,418	198,335	120,354	
																	109	D	-	4	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26			230	▲ 230																		
H27	316,837		0	316,837																		
H28			0	0																		
H29		▲ 315,000	0	▲ 315,000																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	316,837	▲ 315,000	230	1,607																		
110	D	-	4	-	19	-	災害復興公営 住宅整備事業 (長崎第2)	山田	町	町	直接	完了	1,531,709	27	~	29						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26			142,538	▲ 142,538	
																	H27	347,724		9,978	337,746	
																	H28	992,521		858,228	134,293	
																	H29			168,265	▲ 168,265	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,340,245	0	1,179,009	161,236	
																	111	◆	D	-	22	-
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27	12,800		0	12,800																		
H28			1,182	▲ 1,182																		
H29			9,062	▲ 9,062																		
H30			2,555	▲ 2,555																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	12,800	0	12,799	1																		
112	D	-	1	-	19	-	田の浜地区道 路事業②	田の浜	町	町	直接	完了	57,027	27	~	31						
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	2,887		156	2,731	
																	H28	2,887	18,975	3,324	18,538	
																	H29			1,884	▲ 1,884	
																	H30		22,297	29,751	▲ 7,454	
																	H31			0	0	
																	H32				0	
																	累計	5,774	41,272	35,115	11,931	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
113	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (町実施分)	町内	町	町	直接	完了	1,506,223	27	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	4,055		2,534	1,521	
																	H28	100,073	281,730	56,334	325,469	
																	H29		319,757	210,712	109,045	
																	H30		313,717	304,006	9,711	
																	H31		298,610	344,444	▲ 45,834	
																	H32			346,080	▲ 346,080	
累計	104,128	1,213,814	1,264,110	53,832																		
114	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業(町実施 分)	町内	町	町	直接	完了	202,028	27	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	574		288	286	
																	H28	10,825	33,991	6,045	38,771	
																	H29		35,466	21,902	13,564	
																	H30		38,316	28,429	9,887	
																	H31		32,347	29,375	2,972	
																	H32			29,510	▲ 29,510	
累計	11,399	140,120	115,549	35,970																		
115	D	-	17	-	12	-	織笠地区(跡 浜区域)都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事業)	織笠	町	町	直接	完了	107,805	28	~	32	H23				0	28.6月事業認可、29.1月区画道路工事着手
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	27,000		16,311	10,689	
																	H29		47,358	10,899	36,459	
																	H30			7,895	▲ 7,895	
																	H31		6,495	30,180	▲ 23,685	
																	H32				0	
累計	27,000	53,853	65,285	15,568																		
116	D	-	4	-	20	-	災害復興公営 住宅整備事業 (飯岡)	山田	町	町	直接	完了	2,266,766	28	~	30	H23				0	30.12工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	37,451		0	37,451	
																	H29	1,334,755	328,874	821,618	842,011	
																	H30		282,338	770,759	▲ 488,421	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	1,372,206	611,212	1,592,377	391,041																		
117	D	-	5	-	3	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 【補助率変更 分】	町内4か 所	県	県	直接	完了	77,193	31	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		20,905		20,905	
																	H31			20,905	▲ 20,905	
																	H32	43,422		42,140	1,282	
累計	43,422	20,905	63,045	1,282																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
119	D	-	5	-	4	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(町実施分) 【補助率変更 分】	町内	町	町	直接	完了	5,400	32	~	32	H23				0	事業完了				
																H24				0					
																H25				0					
																H26				0					
																H27				0					
																H28				0					
																H29				0					
																H30				0					
																H31	4,500			4,500					
																H32		3,866		▲ 3,866					
																累計	0	4,500	3,866	634					
																市町村 交付分		各年度 別合計		H23		4,500	0	4,043	457
																				H24		14,666,003	0	1,291,595	13,374,408
																				H25		25,183,777	0	9,919,036	15,264,741
				H26	21,945,730	0	15,881,103	6,064,627																	
				H27	12,141,668	0	15,921,662	▲ 3,779,994																	
				H28	10,956,958	0	14,119,364	▲ 3,162,406																	
				H29	7,819,636	0	10,284,424	▲ 2,464,788																	
				H30	0	0	8,907,737	▲ 8,907,737																	
				H31	0	0	1,256,493	▲ 1,256,493																	
				H32	0	0	▲ 2,159,991	2,159,991																	
112,634,089		市町村交付分計		H23	180,250	0	81,540	98,710																	
				H24	3,471,605	0	135,865	3,335,740																	
				H25	4,823,224	0	1,449,060	3,374,164																	
				H26	1,033,750	0	826,093	207,657																	
				H27	742,500	0	3,377,522	▲ 2,635,022																	
				H28	1,155,239	0	2,427,375	▲ 1,272,136																	
				H29	948,750	▲ 256,995	679,297	12,458																	
				H30	0	▲ 1,176,536	1,328,458	▲ 2,504,994																	
				H31	3,302	▲ 65,625	334,873	▲ 397,196																	
				H32	163,630	0	281,689	▲ 118,059																	
12,967,952		都道府県交付分計		H23	184,750	0	85,583	99,167																	
				H24	18,137,608	0	1,427,460	16,710,148																	
				H25	30,007,001	0	11,368,096	18,638,905																	
				H26	22,979,480	0	16,707,196	6,272,284																	
				H27	12,884,168	0	19,299,184	▲ 6,415,016																	
				H28	12,112,197	0	16,546,739	▲ 4,434,542																	
				H29	8,768,386	▲ 256,995	10,963,721	▲ 2,452,330																	
				H30	0	▲ 1,176,536	10,236,195	▲ 11,412,731																	
				H31	3,302	▲ 65,625	1,591,366	▲ 1,653,689																	
				H32	163,630	0	▲ 1,878,302	2,041,932																	
125,602,041		合計		H23	105,240,522	▲ 1,499,156	86,347,238	17,394,128																	

(様式2E)

山田町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
																24	25	26	27
67	E-1-1-	低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業(個人設置型)	町内	町	町	直接	完了	93,260	24 ~ 31	H23				0	24.11月より着手。24年度は35件の補助金交付決定				
										H24	13,867		10,284	3,583					
										H25	19,458		16,479	2,979	補助金交付決定数54件				
										H26	9,208		10,749	▲1,541	補助金交付決定数36件				
										H27	5,706		10,151	▲4,445	補助金交付決定数35件				
										H28	10,482		5,877	4,605	補助金交付決定数21件				
										H29	8,811		5,877	2,934	補助金交付決定数21件				
										H30	919		3,435	▲2,516	補助金交付決定数12件				
										H31	1,491		2,706	▲1,215	補助金交付決定数10件。R2年3月事業完了				
										H32				0					
										累計	69,942	0	65,558	4,384					
										市町村交付分		各年度別合計		H23	0	0	0	0	
														H24	13,867	0	10,284	3,583	
														H25	19,458	0	16,479	2,979	
				H26	9,208	0	10,749	▲1,541											
				H27	5,706	0	10,151	▲4,445											
				H28	10,482	0	5,877	4,605											
				H29	8,811	0	5,877	2,934											
				H30	919	0	3,435	▲2,516											
				H31	1,491	0	2,706	▲1,215											
				H32	0	0	0	0											
93,260		市町村交付分計			69,942	0	65,558	4,384											
都道県交付分		各年度別合計		H23	0	0	0	0											
				H24	0	0	0	0											
				H25	0	0	0	0											
				H26	0	0	0	0											
				H27	0	0	0	0											
				H28	0	0	0	0											
				H29	0	0	0	0											
				H30	0	0	0	0											
				H31	0	0	0	0											
				H32	0	0	0	0											
0		都道県交付分計			0	0	0	0											
市町村都道県計		各年度別合計		H23	0	0	0	0											
				H24	13,867	0	10,284	3,583											
				H25	19,458	0	16,479	2,979											
				H26	9,208	0	10,749	▲1,541											
				H27	5,706	0	10,151	▲4,445											
				H28	10,482	0	5,877	4,605											
				H29	8,811	0	5,877	2,934											
				H30	919	0	3,435	▲2,516											
				H31	1,491	0	2,706	▲1,215											
				H32	0	0	0	0											
93,260		合計			69,942	0	65,558	4,384											