






# 社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町3/3】

基準日：平成29年9月30日（平成29年11月7日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町



平22業使、第214-26939号

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール													
					第1期 (基金復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)		国復興期間					
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32				
災害公営住宅	直接建設	県	ア 豊間根 (単独)	S造3階 戸数: 72戸				■H26.6完成										
			イ 大沢 (単独)	RC造5階 戸数: 35戸					■H28.3完成									
			ウ 北浜 (単独)	RC造4階 戸数: 72戸						■H28.10完成								
	設計・施工一括選定	県	オ 妻の神 (単独)	RC造4階 戸数: 52戸					■H27.10完成									
			カ 飯岡 (防: 山田地区)	戸数: 46戸						用地、設計等								■工事
	直接建設	町 (県建設分)	キ 船越第1 (防: 船越・田の浜地区)	RC造3階 戸数: 21戸						用地、設計等								■工事
			ク 田の浜 (防: 船越・田の浜地区)	RC造3階 戸数: 18戸							用地、設計等							■工事
			ケ 長林 (防: 船越・田の浜地区)	木造 戸数: 16戸														■H29.6完成
	買取	町	コ 船越第8 (防: 船越・田の浜地区)	木造 戸数: 11戸														■H29.6完成
			サ 下条団地 (単独)	木造 戸数: 8戸														■H29.3完成
シ 山田中央 (区: 山田地区)			RC造6階 戸数: 146戸														■H28.9完成	
ス 大沢小学校脇 (漁: 大沢地区)			木造 戸数: 15戸														■H29.3完成	
町		セ 織笠跡浜 (防: 織笠地区)	S造 戸数: 22戸															■H27.11完成
		ソ 大浦第1 (単独)	木造 戸数: 9戸															■H28.3完成
		タ 大浦第2 (単独)	木造 戸数: 8戸															■H29.3完成
		チ 柳沢 (改修) (単独)	RC造 戸数: 49戸															■H27.4完成
買取	町	テ 長崎第2-1 (単独)	RC造 戸数: 42戸														用地、設計等 ■工事	
		ト 長崎第2-2 (単独)	木造 戸数: 8戸														用地、設計等 ■工事	