

(様式1)

山田町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成26年3月末時点

(千円)

山田町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	4,500	4,043
	24	16,273,960	1,479,112
	25	28,723,229	35,509,825
	26	20,802,203	
	27	412,300	
合計		66,216,192	36,992,980

<参考>	山田町復興交付金管理運営基金残高	54,269,279	山田町復興交付金管理運営基金の利息額	20,816
------	------------------	------------	--------------------	--------

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	180,250	81,540
	24	5,293,691	610,547
	25	5,511,997	2,208,868
	26	1,931,200	
	27	0	
合計		12,917,138	2,900,955

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

山田町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	町内	町	町	直接	継続	126,000	24 ~ 28	23				24年5月より現場作業(試掘調査)着手		
															24	15,755	10,094	-	25年4月より現場作業(試掘調査)着手		
															25	26,244	12,039	-			
															26						
															27						
累計	41,999	22,133	0																		
17	A	-	4	-	2	-	遺跡調査事業(震災復興支援)	(山田町)	県	県	直接	継続	57,585	24 ~ 27	23				平成24年5月から24年9月 試掘等調査		
															24	3,776	2,130	-	平成25年4月から26年2月 試掘等調査		
															25	9,840	7,317	-			
															26						
															27						
累計	13,616	9,447	0																		
68	◆A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(山田町)	県	県	直接	完了	76	24 ~ 24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会		
															24	60	5	55			
															25						
															26						
															27						
累計	60	5	55																		
(注)														23	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	3,836	2,135	55				
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	9,840	7,317	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 計			13,676		9,452	55	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村交付分 各年度別合計			23		0	0	0
														24	15,755	10,094	0				
														25	26,244	12,039	0				
														26	0	0	0				
														27	0	0	0				
														市町村交付分 計			41,999		22,133	0	
														県・市町村交付分 合計			55,675		31,585	55	

(様式2C)

山田町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
14	C - 5 - 1 -	大浦地区漁業 集落防災機能 強化事業	大浦	県	町	間接	完了	266,000	24 ~ 24	23				24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。 24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。
										24	199,500	40,312	-	
										25		159,177	11	25.4月より現地測量、家屋調査、実施設計等に着手、継続実施中。
										26				
										27				
累計	199,500	199,489	11											
15	C - 6 - 1 -	漁港施設用地 整備事業(織 笠漁港)	織笠	県	町	間接	完了	25,000	24 ~ 24	23				24.7月漁港施設用地嵩上工事(2,500m ³ 分)着工、11月完了。 災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。
										24	18,750	8,682	-	
										25		9,922	146	25.7月漁港施設用地嵩上(2,001m ³ 分)着工、3月完了。
										26				
										27				
累計	18,750	18,604	146											
16	C - 6 - 2 -	漁港施設用地 整備事業(小 谷島漁港)	小谷島	県	町	間接	継続	10,000	24 ~ 24	23				本事業は小谷島漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施 工を要する事業だが、災害復旧工事の入札不調が続いたた め、事業実施を延期せざるを得なかったこと。
										24	7,500	0	-	
										25		0	-	上記事情に加え25.10月の台風26号の影響もあり事業実施がで きなかつた。
										26				
										27				
累計	7,500	0	0											
18	C - 1 - 1 -	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	継続	2,764,000	24 ~ 27	23				H25年2月末工事契約
										24	465,000	204,212	-	
										25	457,250	638,579	-	ほ場整備工事実施中
										26	897,450			
										27				
累計	1,819,700	842,791	0											

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
19	C	-	1	-	2	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 大浦漁港 区域内	県	県	直接	継続	131,520	24 ~ 26	23				H24に建築設計実施 H25.8月末に工事契約予定
															24	35,250	787	-	
															25	53,677	0	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。
															26				
															27				
															累計	88,927	787	0	
20	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 船越漁港 区域内	県	県	直接	継続	111,160	24 ~ 26	23				H24に建築設計実施 H25.8月末に工事契約予定
															24	28,500	787	-	
															25	52,177	0	-	工事入札不調により契約なし
															26				
															27				
															累計	80,677	787	0	
49	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(ミニライ スセンター整 備)	織笠	県	町	間接	継続	100,000	24 ~ 24	23				同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度 に延期されたことにより、事業の繰越を余儀なくされたこと。
															24	75,000	0	-	
															25		74,454	-	25.10月より設計、12月より設備工事、26.1月～3月建物建築工 事、26年度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定
															26				
															27				
															累計	75,000	74,454	0	
50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農作業 機械施設等整 備)	織笠	県	町	間接	継続	120,000	24 ~ 24	23				同上
															24	90,000	0	-	
															25		68,685	-	25.12月より設計、機械購入、26.2月～3月建物建築工事、26年 度は施設敷地内の舗装工事を行い事業完了予定
															26				
															27				
															累計	90,000	68,685	0	
51	C	-	5	-	2	-	大沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	大沢	県	町	間接	継続	1,185,000	24 ~ 24	23				24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。 24.10月、終末処理施設詳細設計業務委託発注、25年3月完 了。
															24	888,750	212,766	-	
															25		0	-	25.4月より事業計画作成等業務を継続実施(前年度契約済の 繰越事業につき契約実績ゼロ)
															26				
															27				
															累計	888,750	212,766	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	☆	F	-	1	-	1	-														1		
64	☆	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	山田町	町	町	直接	継続	1,154,876	24	~	26	23			25年度提出の用途内訳調書の記載額の合計	
																			24	552,960	0		-
																			25	125,340	14,004		-
																			26	245,600			
																			27				
累計	923,900	14,004	0																				
66	C	-	7	-	1	-			水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通施 設)	町内	町	町	直接	継続	3,600,000	24	~	26	23			24年9月に公募を行ったが応募がなかった。理由として本事業は応募事業者が事業実施用地を確保していることが採択要件のひとつとなっており、まちづくり計画との兼ね合いから用地確保ができていなかったことが考えられる。	
																			24	969,375	0	-	
																			25	1,051,875	93,042	-	
																			26				
																			27				
累計	2,021,250	93,042	0																				
70	◆	C	-	7	-	1	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業(設備 等支援)	町内	町	町	直接	継続	420,000	24	~	25	23			25年3月に公募を行い2社を採択。25年度に交付契約を行ったため24年度としての事業費執行はなし。現在事業実施中。	
																			24	56,000	0	-	
																			25	112,000	23,835	-	
																			26				
																			27				
累計	168,000	23,835	0																				
81	C	-	1	-	4	-			復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	継続	50,000	24	~	25	23			H24.2に計画策定に着手、H26.3に計画策定分が完了 H26.1(第7回申請)で「大浦工区」、H26.2(第8回申請)で「大沢地区」が事業採択。今後、換地計画策定業務を契約予定。	
																			24	10,000	5,000		-
																			25	40,000	11,502		-
																			26				
																			27				
累計	50,000	16,502	0																				
86	C	-	5	-	4	-			大沢地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	大沢	町	町	直接	継続	5,963,000	25	~	27	23			25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15)	
																			24				
																			25	1,503,750	2,655,000		-
																			26	1,151,250			
																			27				
累計	2,655,000	2,655,000	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
87	C	-	6	-	3	-	漁港施設用地 整備事業(織 笠漁港)(直接 補助分)	織笠	町	町	直接	継続	95,000	25	~	25	23			25.7月漁港施設用地嵩上(2,481㎡分)着工、26.6月完了予定 (次年度繰越)／25.9月船揚場整備着工、26.3月完了	
																	24				
																	25	71,250	22,027		
																	26				
																	27				
累計	71,250	22,027	0																		
88	C	-	6	-	4	-	漁港施設用地 整備事業(小 谷島漁港)(直 接補助分)	小谷島	町	町	直接	継続	56,000	25	~	25	23			C-6-2に同じ	
																	24				
																	25	42,000	0		
																	26				
																	27				
累計	42,000	0	0																		
89	C	-	5	-	3	-	大浦地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	大浦	町	町	直接	継続	2,017,180	25	~	27	23			25.5月~集落道用地に係る土地鑑定、用地買収及び移転交渉 手続等に着手、9月~道路工事着工	
																	24				
																	25	587,535	113,884		
																	26				
																	27				
累計	587,535	113,884	0																		
92	◆	C	-	1	-	3	-	観光資源(海 浜)復旧・復興 計画調査事業	浦の浜地 区	県	県	直接	継続	10,000	25	~	25	23			H25.7に計画策定に着手、H26.2に完成
																		24			
																		25	8,000	5,636	
																		26			
																		27			
累計	8,000	5,636	0																		
94	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	山田町	県	県	直接	継続			~	23				
																	24				
																	25	67,829	0		
																	26				
																	27				
累計	67,829	0	0																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	都道府 県交付分 計	23	0	0	0			
			24	1,818,250	472,546	0		24	1,578,335	0	0			
			25	678,933	967,955	157		25	3,493,750	2,921,792	0			
			26	897,450	0	0		26	1,396,850	0	0			
			27	0	0	0		27	0	0	0			
	都道府県交付分 計									3,394,633	1,440,501		157	
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	市町村交付分 計	23	0	0	0			
			24	1,578,335	0	0		24	1,578,335	0	0			
			25	3,493,750	2,921,792	0		25	3,493,750	2,921,792	0			
			26	1,396,850	0	0		26	1,396,850	0	0			
			27	0	0	0		27	0	0	0			
	市町村交付分 計									6,468,935	2,921,792		0	
	県・市町村交付分 合計									9,863,568	4,362,293		157	

(様式2D)

山田町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	田の浜地区道路事業	田の浜	町	町	直接	継続	3,122,000	24 ~ 27	23				24年7月、測量基本設計業務発注/24年1月、高台用地買収及び立木補償契約開始、3月完了/25年3月、県代行工事区間分負担契約
															24	347,325	112,972	-	
															25	742,500	1,468,617	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.12.13)
															26	907,500			
															27				
累計	1,997,325	1,581,589	0																
3	D	-	1	-	2	-	大浦地区道路事業	大浦	町	町	直接	継続	2,590,000	24 ~ 26	23				24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了
															24	811,800	41,322	-	
															25	664,950	28,153	-	25.5月~測量及び詳細設計に着手
															26				
															27				
累計	1,476,750	69,475	0																
4	D	-	1	-	3	-	小谷鳥地区道路事業	小谷鳥	町	町	直接	継続	97,000	24 ~ 25	23				本事業は小谷鳥地区防集事業団地への取付道路を含むものであるが、住民同意(戸数確保)に時間を要し、実施条件である防集事業の大臣同意が年度末となったこと。
															24	22,274	0	-	
															25	57,750	70,403	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.12.13)
															26				
															27				
累計	80,024	70,403	0																
5	D	-	1	-	4	-	大沢地区道路事業①	大沢	町	町	直接	継続	62,000	24 ~ 24	23				24年6月、測量基本設計業務発注 今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた工事進捗を見込む。
															24	51,149	1,650	-	
															25		39,036	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15)
															26				
															27				
累計	51,149	40,686	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業(復興 まちづくり計 画策定)	大沢、柳 沢・北浜、 山田、織 笠、船 越、田の 浜、大浦・ 小谷島	町	町	直接	完了	148,000	24 ~ 25	23				24年4月業務委託発注、25年10月完了予定
															24	42,000	42,000	-	
															25	69,000	65,976	3,024	25年3月事業完了
															26				
															27				
累計	111,000	107,976	3,024																
7	D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業(防 災倉庫整備)	山田・船 越・田の 浜・大浦・ 織笠・大 沢	町	町	直接	継続	6,000	24 ~ 26	23				24年度分は25年2月着手、3月完了
															24	1,500	501	-	
															25	1,500	1,071	-	25年度分は26年2月着手、3月完了
															26	1,500			
															27				
累計	4,500	1,572	0																
8	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(地 域防災計画等 策定)	町内	町	町	直接	完了	13,000	24 ~ 32	23				24年4月業務委託発注、25年3月完了
															24	9,000	7,875	1,125	
															25				
															26				
															27				
累計	9,000	7,875	1,125																
9	D	-	23	-	1	-	織笠地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)	織笠	町	町	直接	完了	78,000	23 ~ 24	23	4,500	4,043	-	24年6月、測量基本設計業務発注/24年11月~3月、不動産 鑑定
															24	54,000	56,332	-	
															25		-1,923	48	事業完了に伴う前年契約額(繰越分)の清算。26.3月事業完 了。
															26				
															27				
累計	58,500	58,452	48																
10	D	-	23	-	2	-	船越・田の浜 地区防災集団 移転促進事業 (計画策定費)	船越・田 の浜	町	町	直接	継続	134,000	24 ~ 24	23				24年8月~25年3月、基本設計/24年12月~25年3月、不動産 鑑定
															24	100,500	13,977	-	
															25		3,307	-	26.1月~防集団地詳細設計に係る意向調査業務実施、3月完 了
															26				
															27				
累計	100,500	17,284	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
11	D	-	23	-	3	-	小谷鳥地区防 災集団移転促 進事業(計画 策定費)	小谷鳥	町	町	直接	完了	11,000	24	~	24	23			24年8月~25年3月、基本設計/24年12月~25年1月、不動産 鑑定	
																	24	8,250	2,110	-	
																	25		0	-	
																	26				
																	27				
累計	8,250	2,110	6,140																		
12	◆	D	-	20	-	1	防災行政無線 デジタル設備 整備事業	町内	町	町	直接	完了	301,696	24	~	28	23			24年10月工事発注、25年3月完了	
																	24	40,000	40,000	0	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	40,000	40,000	0																		
13	◆	D	-	20	-	2	非常食備蓄事 業	山田・船 越・田の 浜・大浦・ 織笠・大 沢	町	町	直接	継続	4,500	24	~	32	23			24年度分は25年1月着手、2月完了	
																	24	400	399	-	
																	25	400	399	-	
																	26				
																	27				
累計	800	798	0																		
21	D	-	1	-	5	-	防災型シンボ ルロード整備 事業	(山田地 区) (一)陸中 山田停車 場線 山田	県	県	直接	継続	200,000	25	~	27	23			交付金事業として採択されていない(効果促進との関係で記載)	
																	24				
																	25				
																	26				
																	27				
累計	0	0	0																		
22	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(大沢地 区) (主)重茂 半島線 大沢~浜 川目	県	県	直接	継続	3,420,000	24	~	30	23			25年3月用地測量発注、実施中	
																	24	123,750	115,550	-	
																	25	82,500	21,518	-	
																	26	412,500			
																	27				
累計	618,750	137,068	0																		
23	D	-	4	-	1	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	(山田町) 豊間根地 区	県	県	直接	継続	2,046,000	23	~	25	23	180,250	81,540	24年10月、実施設計発注。	
																	24	1,408,750	2,158	-	
																	25	201,250	1,073,434	-	
																	26				
																	27				
累計	1,790,250	1,157,132	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
24	D	-	4	-	2	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	継続	5,310,000	24	~	26	23				大沢、北浜地質調査済み(H26.2完了)	
																	24	1,811,250	2,248	-		
																	25	2,213,750	6,157	-		
																	26	621,250				
																	27					
																	累計	4,646,250	8,405	0		
25	D	-	4	-	3	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	(山田町)	県	県	直接	継続	150,000	24	~	25	23				応募なし	
																	24	65,625		-		
																	25		0	-		
																	26					
																	27					
																	累計	65,625	0	0		
26	D	-	5	-	1	-	災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	(山田町)	県	県	直接	継続	448,565	24	~	27	23				災害公営住宅が未完成のため、未実施	
																	24	14,070		-		
																	25	89,989	0	-		
																	26					
																	27					
																	累計	104,059	0	0		
27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(山田町)	県	県	直接	継続	80,340	24	~	27	23				災害公営住宅が未完成のため、未実施	
																	24	2,160		-		
																	25	13,815	0	-		
																	26					
																	27					
																	累計	15,975	0	0		
28	◆	D	-	1	-	5	-	防災型シンボ ルロード調査 事業	(山田地 区) (一)陸中 山田停車 場線	県	県	直接	継続	4,000	24	~	24	23				区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて 検討中
																		24	3,200	0	-	
																		25				
																		26				
																		27				
																		累計	3,200	0	0	
29	◆	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(大沢地 区) (主)重茂 半島線	県	県	直接	完了	19,000	24	~	24	23				24年7月予備設計等発注、25年3月完了
																		24	15,200	14,599		
																		25			601	
																		26				
																		27				
																		累計	15,200	14,599	601	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	4	-	1	-														1		
30	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(山田町) 豊間根地 区	県	県	直接	継続	16,000	24	~	25	23				25年6月工事契約・工事中。なお、本体工事(建築工事)と併せ て発注し、契約額は基幹事業(No23)に計上。本体工事とあわ せ、7月に完成見込み。
																			24	11,200	0	-	
																			25		0	-	
																			26				
																			27				
累計	11,200	0	0																				
31	◆	D	-	4	-	1	-	2	県営住宅シス テム改修事業	(山田町)	県	県	直接	継続	1,000	24	~	24	23				24年12月委託発注、平成25年3月完了 運用していく中での調整の必要があるため、継続中。
																			24	800	1,064	-	
																			25		0	-	
																			26				
																			27				
累計	800	1,064	0																				
32	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	継続	52,800	24	~	26	23				本体工事が未着手のため、未実施
																			24	14,400	0	-	
																			25	27,840	0	-	
																			26				
																			27				
累計	42,240	0	0																				
33		D	-	1	-	7	-		大沢地区道路 事業②	大沢	町	町	直接	継続	248,000	24	~	27	23				24年6月、測量基本設計業務発注 今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた 工事進捗を見込む。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)
																			24	36,300	7,152	-	
																			25	56,100	58,828	-	
																			26	56,100			
																			27				
累計	148,500	65,980	0																				
34		D	-	1	-	8	-		山田・織笠地 区道路事業	山田・織 笠	町	町	直接	継続	1,120,000	24	~	27	23				24年6月、測量基本設計業務発注／25年1月～道路予定地立 木伐採／25年2月～3月支障物件(建物)調査 今後は山田・織笠地区で実施する防集事業・津波復興拠点整 備事業に合わせた工事進捗を見込む。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)
																			24	172,425	7,254	-	
																			25	280,500	445,671	-	
																			26				
																			27				
累計	452,925	452,925	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
35	D	-	1	-	9	-	山田地区道路 事業①	山田	町	町	直接	継続	22,000	24	~	27	23			D-2-1山田地区道路事業(区画整理)の延長分として設計業務 実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。	
																	24	3,300	0		
																	25	4,950	0		他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
																	26				
																	27				
累計	8,250	0	0																		
36	D	-	1	-	10	-	山田地区道路 事業②	山田	町	町	直接	継続	262,000	24	~	27	23			24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。	
																	24	8,250	3,300		
																	25	83,325	0		他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
																	26				
																	27				
累計	91,575	3,300	0																		
37	D	-	1	-	11	-	山田地区道路 事業③	山田	町	町	直接	継続	262,000	24	~	27	23			24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。	
																	24	8,250	5,502		
																	25	83,325	84,253		25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)
																	26				
																	27				
累計	91,575	89,755	0																		
38	D	-	1	-	12	-	山田地区道路 事業④	山田	町	町	直接	継続	238,000	24	~	27	23			24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。	
																	24	37,125	11,408		
																	25	99,825	0		他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
																	26				
																	27				
累計	136,950	11,408	0																		
39	D	-	1	-	13	-	山田地区道路 事業⑤	山田	町	町	直接	継続	23,000	24	~	27	23			D-2-1山田地区道路事業(区画整理)の延長分として設計業務 実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。	
																	24	825	0		
																	25	7,425	0		他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
																	26				
																	27				
累計	8,250	0	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
40	D	-	1	-	14	-	織笠地区道路 事業①	織笠	町	町	直接	継続	684,700	24	~	26	23			25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1)
																	24	50,325	0	
																	25	174,075	306,900	
																	26	82,500		
																	27			
累計	306,900	306,900	0																	
41	D	-	1	-	15	-	織笠地区道路 事業②	織笠	町	町	直接	継続	327,000	24	~	26	23			他の基幹事業での実施等、事業整理検討中
																	24	26,400	0	
																	25	122,100	0	
																	26	60,637		
																	27			
累計	209,137	0	0																	
42	D	-	1	-	16	-	織笠地区道路 事業③	織笠	町	町	直接	継続	251,400	24	~	26	23			24年6月、測量基本設計業務発注 今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1)
																	24	18,150	3,852	
																	25	82,500	123,610	
																	26	26,812		
																	27			
累計	127,462	127,462	0																	
43	D	-	1	-	17	-	織笠地区道路 事業④	織笠	町	町	直接	継続	187,000	24	~	26	23			24年6月、測量基本設計業務発注 今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 事進捗を見込む。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1)
																	24	18,150	3,852	
																	25	82,500	123,610	
																	26	26,812		
																	27			
累計	127,462	127,462	0																	
44	D	-	15	-	1	-	山田地区津波 復興拠点整備 事業	山田	町	町	直接	継続	5,828,000	24	~	27	23			24年6月、測量基本設計業務発注 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)
																	24	147,750	18,022	
																	25	1,633,500	2,606,724	
																	26	2,535,750		
																	27			
累計	4,317,000	2,624,746	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
45	D	-	23	-	4	-	北浜地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)	北浜	町	町	直接	継続	21,000	24	~	24	23				24年6月、測量基本設計業務発注
																	24	15,750	10,507	-	
																	25		1,671	-	25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計(前年度契約繰越分) 完了
																	26				
																	27				
累計	15,750	12,178	0																		
46	D	-	23	-	5	-	山田地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)	山田	町	町	直接	継続	151,000	24	~	24	23				24年6月、測量基本設計業務発注
																	24	113,250	100,125	-	
																	25		52	-	25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計(前年度契約繰越分) 完了
																	26				
																	27				
累計	113,250	100,177	0																		
47	◆	D	-	17	-	1	地権者等戸籍 データシステ ム整備事業	町内	町	町	直接	完了	84,000	24	~	24	23				24年9月業務委託発注。26年3月完了予定。
																	24	67,200	65,100	-	
																	25		0	2,100	25年11月完了
																	26				
																	27				
累計	67,200	65,100	2,100																		
48	◆	D	-	23	-	2	簡易宿泊施設 整備事業	船越	町	町	直接	完了	30,000	24	~	24	23				25年1月工事発注。(25年度に繰越、4月完了)
																	24	24,000	22,512	1,488	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	24,000	22,512	1,488																		
52	D	-	23	-	6	-	織笠地区防災 集団移転促進 事業	織笠	町	町	直接	継続	12,146,000	24	~	27	23				25年1月~3月、高台用地買収および立木等補償等契約/25年 1月~立木伐採作業中
																	24	4,442,375	133,056	-	
																	25	3,320,625	5,669,622	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1)
																	26	1,750,000			
																	27				
累計	9,513,000	5,802,678	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
53	D	-	23	-	7	-	船越・田の浜 地区防災集団 移転促進事業	船越・田 の浜	町	町	直接	継続	11,623,000	24	~	27	23				24年10月、測量・詳細設計発注／25年1月～3月高台用地買収、立木等補償契約／25年2月～立木伐採作業
																	24	249,375	268,052	-	
																	25	5,014,625	3,688,628	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.12.13)
																	26	3,815,000			
																	27				
累計	9,079,000	3,956,680	0																		
54	D	-	23	-	8	-	小谷鳥地区防 災集団移転促 進事業	小谷鳥	町	町	直接	継続	461,000	24	~	25	23				24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実施に至らなかった。
																	24	105,875	0	-	
																	25	297,500	75,670	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.12.13)
																	26				
																	27				
累計	403,375	75,670	0																		
55	D	-	23	-	9	-	北浜地区防災 集団移転促進 事業	北浜	町	町	直接	継続	2,452,000	24	~	27	23				24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実施に至らなかった。
																	24	75,250			
																	25	1,790,250	457,545	-	移転促進区域の一部買い取り112件(26.2.14～26.3.12)、現況図作成、鑑定評価
																	26	175,000			
																	27				
累計	2,040,500	457,545	0																		
56	D	-	23	-	10	-	山田地区防災 集団移転促進 事業	山田	町	町	直接	継続	11,666,000	24	~	27	23				24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実施に至らなかった。
																	24	399,000	1,446	-	25年1月～立木伐採作業中
																	25	3,568,250	9,184,304	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15)
																	26	5,218,500			
																	27				
累計	9,185,750	9,185,750	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
57	D	-	2	-	1	-	山田地区道路 事業(区画整 理)	山田	町	町	直接	継続	1,467,000	24 ~ 27	23				24年6月、測量基本設計業務発注 今後は山田地区で実施する区画整理事業に合わせた詳細設 計と工事進捗を見込む。
															24	142,725	21,755	-	
															25	397,650	0	-	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)
															26				
															27				
累計	540,375	21,755	0																
58	D	-	2	-	2	-	織笠地区道路 事業(区画整 理)	織笠	町	町	直接	継続	59,000	24 ~ 26	23				24年6月、測量基本設計業務発注 今後の詳細設計や工事等についてはD-1-14・16及びD17-7に 組み替えて実施の予定。
															24	48,675	8,258	-	
															25		0	-	他事業に整理したもの(第6回申請時:D-1-14,D-1-16,D-17-7)
															26				
															27				
累計	48,675	8,258	0																
59	D	-	17	-	1	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	山田	町	町	直接	継続	205,000	24 ~ 24	23				24年6月、測量基本設計業務発注
															24	153,750	91,572	-	
															25		0	-	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)
															26				
															27				
累計	153,750	91,572	0																
60	D	-	17	-	2	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)-危 険区域	山田	町	町	直接	継続	100,000	24 ~ 24	23				24年6月、測量基本設計業務発注
															24	75,000	50,040	-	
															25		0	-	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)
															26				
															27				
累計	75,000	50,040	0																
61	D	-	17	-	3	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	織笠	町	町	直接	継続	41,000	24 ~ 24	23				24年6月、測量基本設計業務発注/25年2月不動産鑑定業務 委託、3月完了
															24	30,750	12,107	-	
															25		0	-	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)
															26				
															27				
累計	30,750	12,107	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
62	D	-	17	-	4	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)-危 険区域	織笠	町	町	直接	継続	93,000	24	~	24	23			24年6月、測量基本設計業務発注
																	24	69,750	43,537	-
																	25		0	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)
																	26			
																	27			
累計	69,750	43,537	0																	
63	D	-	17	-	5	-	田の浜地区都 市再生区画整 理事業(都市 再生事業計画 案作成事業)- 危険区域	田の浜	町	町	直接	継続	40,000	24	~	24	23			今後、低地部(危険区域)の利用方針について住民合意形成を 図る
																	24	30,000	0	-
																	25		14,175	25.8月測量設計業務着手、26.7月完了予定
																	26			
																	27			
累計	30,000	14,175	0																	
65	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	山田町	町	町	直接	継続	9,723,000	24	~	26	23			24年度提出の用途内訳調書の記載額の合計
																	24	6,084,480	87,008	-
																	25	657,760	3,206,764	25年度提出の用途内訳調書の記載額の合計に25年度債務負 担行為に基づく複数年協定額(25.8.15締結)を加味
																	26	1,036,160		
																	27			
累計	7,778,400	3,293,772	0																	
69	◆	D	-	4	-	2	住宅再建相談 会	町内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	27	23			H24年度から実施中 H26以降については現在検討中
																	24	1,200	247	-
																	25	1,200	108	H26年度 2回開催
																	26			
																	27			
累計	2,400	355	0																	
71	D	-	1	-	18	-	北浜・山田地 区道路事業	北浜・山 田	町	町	直接	継続	1,917,000	24	~	27	23			24年6月、測量基本設計業務発注
																	24	82,500	82,500	-
																	25	560,175	0	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)
																	26			
																	27			
累計	642,675	82,500	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	25	26																			
72	D	-	4	-	4	-	災害復興公営 住宅整備事業 (町整備分)	大沢	町	町	直接	継続	640,000	25	~	26	23				用地取得に時間を要したことから測量設計等未着手
																	24				
																	25	280,000	0	-	
																	26				
																	27				
累計	280,000	0	0																		
73	D	-	4	-	5	-	災害復興公営 住宅整備事業 (町整備分)	山田	町	町	直接	継続	3,840,000	25	~	27	23				用地取得に時間を要したことから測量設計等未着手
																	24				
																	25	672,000	0	-	
																	26				
																	27				
累計	672,000	0	0																		
74	D	-	4	-	6	-	災害復興公営 住宅整備事業 (町整備分)	船越	町	町	直接	継続	1,920,000	25	~	27	23				25.6月~測量設計着手26.3月完了、用地取得1件
																	24				
																	25	336,000	43,168	-	
																	26				
																	27				
累計	336,000	43,168	0																		
75	D	-	13	-	1	-	危険住宅移転 事業	町内	町	町	直接	継続	3,277,620	24	~	27	23				平成24年度は町交付要綱の策定に時間を要したこと。25年度から実施。 25.9月より制度開始し周知活動も行っているが申請がないこと
																	24	176,850	0	-	
																	25	760,455	0	-	
																	26				
																	27				
累計	937,305	0	0																		
76	D	-	17	-	6	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事 業)	山田	町	町	直接	継続	7,975,000	25	~	27	23				25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)
																	24				
																	25	1,922,250	3,472,500	-	
																	26	1,550,250			
																	27				
累計	3,472,500	3,472,500	0																		
77	D	-	17	-	7	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事 業)	織笠	町	町	直接	継続	1,578,900	24	~	27	23				24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実 施に至らなかった。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1)
																	24	147,750	0	-	
																	25	720,000	867,750	-	
																	26				
																	27				
累計	867,750	867,750	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
78	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (下水道基本 計画策定事 業)	山田 織笠 船越	町	町	直接	継続	30,000	24	~	24	23			24.12月基本計画書作成業務委託発注	
																	24	22,500	17,242	-	
																	25		0	-	25.4月より基本計画書作成業務を継続実施(前年度契約済の 繰越事業につき契約実績ゼロ)
																	26				
																	27				
累計	22,500	17,242	0																		
79	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (管渠及び補 完施設)	山田 織笠	町	町	直接	継続	2,014,000	24	~	27	23			24.12月処理場実施設計書作成業務委託発注	
																	24	18,750	14,400	-	
																	25	165,000	30,111	-	26.3月処理場実施設計業務完了
																	26	141,750			
																	27				
累計	325,500	44,511	0																		
80	D	-	17	-	8	-	大沢地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	大沢	町	町	直接	継続	100,000	24	~	24	23			24年6月、測量基本設計業務発注	
																	24	75,000	50,037	-	
																	25		0	-	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 越事業につき契約実績ゼロ)
																	26				
																	27				
累計	75,000	50,037	0																		
82	D	-	4	-	7	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	山田南部 ①	県	県	直接	継続	2,000,000	25	~	26	23				
																	24				
																	25	616,000	92,446	-	妻の神H25.11設計発注
																	26				
																	27				
累計	616,000	92,446	0																		
83	D	-	4	-	8	-	災害復興公営 住宅等整備事 業	山田南部 ②	県	県	直接	継続	1,000,000	25	~	26	23				
																	24				
																	25	308,000	0	-	建物の配置等を検討中
																	26				
																	27				
累計	308,000	0	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
84	D	-	4	-	9	-	災害復興公営住宅等整備事業	山田南部③	県	県	直接	継続	1,000,000	25	~	26	23				建物の配置等を検討中		
																	24						
																	25	308,000	0				
																	26						
																	27						
累計	308,000	0	0																				
85	D	-	4	-	10	-	災害復興公営住宅等整備事業	船越	県	県	直接	継続	1,000,000	25	~	26	23				建物の配置等を検討中		
																	24						
																	25	308,000	0				
																	26						
																	27						
累計	308,000	0	0																				
90	◆	D	-	4	-	5	-	1	山田町公営住宅等長寿命化計画策定事業	町内	町	町	直接	完了	5,000	25	~	25	23				25.8月計画策定業務着手、26.2月事業完了
																			24				
																			25	4,000	2,830	1,170	
																			26				
																			27				
累計	4,000	2,830	1,170																				
91	◆	D	-	4	-	5	-	2	町営住宅等システム改修事業	町内	町	町	直接	完了	5,000	25	~	25	23				26.2月システム改修業務着手、3月事業完了
																			24				
																			25	4,000	1,816	2,184	
																			26				
																			27				
累計	4,000	1,816	2,184																				
93	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害復興公営住宅駐車場整備事業	南部・船越	県	県	直接	継続	48,000	25	~	26	23				建物の配置等を検討中
																			24				
																			25	1,920	0		
																			26				
																			27				
累計	1,920	0	0																				
95	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	山田町	県	県	直接	継続					23				
																			24				
																			25	650,960	39,933		
																			26				
																			27				
累計	650,960	39,933	0																				
96	D	-	4	-	11	-	被災者向け公営住宅改修事業(柳沢団地)	柳沢	町	町	直接	継続	645,300	25	~	26	23				26.1月設計業務着手、26.5月完了予定		
																	24						
																	25	29,000	26,460				
																	26	535,637					
																	27						
累計	564,637	26,460	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
97	D	-	17	-	9	-	大沢地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事業)	大沢	町	町	直接	継続	1,201,000	25 ~ 27	23				25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15)
															24				
															25	158,250	209,250	-	
															26	51,000			
															27				
累計	209,250	209,250	0																
98	D	-	17	-	10	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(緊急防 災空地整備事 業)	山田	町	町	直接	継続	320,000	25 ~ 25	23				用地取得48件(25.11.18に48件分契約締結)
															24				
															25	240,000	145,202	-	
															26				
															27				
累計	240,000	145,202	0																
99	◆	D	-	4	-	6	災害復興公営 住宅駐車場 (町整備分)船 越地区	船越	町	町	直接	継続	19,500	25 ~ 27	23				設計業務に不測の時間を要したことによる。26年度発注予定。
															24				
															25	2,400	0	-	
															26				
															27				
累計	2,400	0	0																
100	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (終末処理場 設置)	織笠 山田	町	町	直接	継続	1,535,000	26 ~ 27	23				
															24				
															25				
															26	594,812			
															27				
累計	594,812	0	0																
101	D	-	4	-	12	-	災害復興公営 住宅整備事業 (町整備分)	織笠	町	町	直接	継続	640,100	26 ~ 27	23				D-23-6織笠防集事業とのアロケーションに伴う負担分
															24				
															25	37,362	37,362	-	
															26	110,425			
															27	412,300			
累計	560,087	37,362	0																
102	D	-	17	-	11	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事業) 一危険区 域	山田	町	町	直接	継続	4,420,000	26 ~ 27	23				
															24				
															25				
															26	720,000			
															27				
累計	720,000	0	0																

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														
				都道府 県交付分				各年度 別合計		23	180,250	81,540	0	
										24	3,471,605	135,866	0	
										25	4,823,224	1,233,596	601	
										26	1,033,750	0	0	
										27	0	0	0	
								都道府県交付分 計			9,508,829	1,451,002	601	
				市町村 交付分				各年度 別合計		23	4,500	4,043	0	
										24	14,666,003	1,458,734	2,613	
										25	25,183,777	32,559,515	8,526	
										26	19,396,145	0	0	
										27	412,300	0	0	
								市町村交付分 計			59,662,725	34,022,292	11,139	
								県・市町村交付分 合計			69,171,554	35,473,294	11,740	

(様式2E)

山田町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
67	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業 (個人設置型)	町内	町	町	直接	継続	64,438	24 ~ 27	23				24.11月より着手。24年度は35件の補助金交付決定・
										24	13,867	10,284	-	補助金交付決定数54件
										25	19,458	16,479	-	
										26	9,208			
										27				
										累計	42,533	26,763	0	
(注)														
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														
都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0									
		24	0	0	0									
市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0									
		26	0	0	0									
都道府県交付分 計		27	0	0	0									
市町村交付分 計		23	0	0	0									
市町村交付分 計		24	13,867	10,284	0									
市町村交付分 計		25	19,458	16,479	0									
市町村交付分 計		26	9,208	0	0									
市町村交付分 計		27	0	0	0									
市町村交付分 計		累計	42,533	26,763	0									
県・市町村交付分 合計		累計	42,533	26,763	0									