

(様式1)

山田町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

山田町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	4,500	4,043
24	16,273,960	1,479,463	
25	28,723,229	35,509,825	
26	23,797,949	16,746,592	
27	14,137,858		
合計		82,937,496	53,739,923

<参考>	山田町東日本大震災 復興交付金基金残高	山田町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	山田町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	59,379,225	57,480	23,615,751

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	180,250	81,540
24	5,293,691	610,547	
25	5,511,997	2,317,102	
26	1,931,200	6,107,138	
27	742,500		
合計		13,659,638	9,116,327

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

山田町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5													
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	町内	町	町	直接	継続	126,000	24 ~ 28	23				24年5月より現場作業(試掘調査)着手
														24	15,755	10,094	-	
														25	26,244	12,039	-	25年4月より現場作業(試掘調査)着手
														26	25,317	10,584	-	26年4月より現場作業(試掘調査)着手
														27	16,762			
累計	84,078	32,717	0															
17	A	-	4	-	2	遺跡調査事業(震災復興支援)	(山田町)	県	県	直接	継続	57,585	24 ~ 27	23				平成24年5月から24年9月 試掘等調査
														24	3,776	2,130	-	
														25	9,840	7,317	-	平成25年4月から26年2月 試掘等調査
														26		2,736	-	平成26年5月 試掘等調査
														27				
累計	13,616	12,183	0															
68	◆A	-	4	-	2	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(山田町)	県	県	直接	完了	76	24 ~ 24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会
														24	60	5	55	
														25				
														26				
														27				
累計	60	5	55															
	A	-	-	-	-									23				
														24				
														25				
														26				
														27				
累計	0	0	0															
	A	-	-	-	-									23				
														24				
														25				
														26				
														27				
累計	0	0	0															
(注)												23	0	0	0			
												24	3,836	2,135	55			
												25	9,840	7,317	0			
												26	0	2,736	0			
												27	0	0	0			
												累計	13,676	12,188	55			
												23	0	0	0			
												24	15,755	10,094	0			
												25	26,244	12,039	0			
												26	25,317	10,584	0			
											27	16,762	0	0				
											累計	84,078	32,717	0				
											県・市町村交付分 合計	97,754	44,905	55				

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2B)

山田町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	B - - -								~	23							
										24							
										25							
										26							
										27							
										累計	0	0	0				
	B - - -								~	23							
										24							
										25							
										26							
										27							
										累計	0	0	0				
	B - - -								~	23							
										24							
										25							
										26							
										27							
										累計	0	0	0				
	B - - -								~	23							
										24							
										25							
										26							
										27							
										累計	0	0	0				
(注)																	
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。											都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													24	0	0	0	0
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													25	0	0	0	0
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													26	0	0	0	0
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													27	0	0	0	0
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													累計	0	0	0	0
											都道府県交付分 計		0	0	0	0	
											市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
													24	0	0	0	0
													25	0	0	0	0
													26	0	0	0	0
													27	0	0	0	0
											市町村交付分 計		0	0	0	0	0
											県・市町村交付分 合計		0	0	0	0	0

(様式2C)

山田町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
14	C	-	5	-	1	-	大浦地区漁業 集落防災機能 強化事業	大浦	県	町	間接	完了	266,000	24 ~ 24	23				24.8月、基本設計業務委託発注、25年3月完了。 24.12月、不動産鑑定評価業務委託発注、25年1月完了。 25.4月より現地測量、家屋調査、実施設計等に着手、継続実施
															24	199,500	40,312	-	
															25		159,178	10	
															26		0		
															27				
累計	199,500	199,490	10																
15	C	-	6	-	1	-	漁港施設用地 整備事業(織 笠漁港)	織笠	県	町	間接	完了	25,000	24 ~ 24	23				24.7月漁港施設用地嵩上工事(2,500m分)着工、11月完了。 災害復旧工事の入札不調が進捗に影響。 25.7月漁港施設用地嵩上(2,001m分)着工、3月完了。
															24	18,750	8,682	-	
															25		9,922	146	
															26				
															27				
累計	18,750	18,604	146																
16	C	-	6	-	2	-	漁港施設用地 整備事業(小 谷島漁港)	小谷島	県	町	間接	継続	10,000	24 ~ 27	23				本事業は小谷島漁港災害復旧工事の進捗状況に合わせた施 工を要する事業だが、災害復旧工事の入札不調が続いたた 上記事情に加え25.10月の台風26号の影響もあり事業実施がで きなかった。 H26はC-6-4(直接補助)より負担
															24	7,500	0	-	
															25		0		
															26		0		
															27				
累計	7,500	0	0																
18	C	-	1	-	1	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	(山田町) 山田地区	県	県	直接	継続	2,860,000	24 ~ 30	23				H25年2月末工事契約 ほ場整備工事実施中 ほ場整備工事22ha完成
															24	465,000	204,212	-	
															25	457,250	638,579	-	
															26	897,450	310,000	-	
															27				
累計	1,819,700	1,152,791																	
19	C	-	1	-	2	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 大浦漁港 区域内	県	県	直接	継続	131,520	24 ~ 26	23				H24に建築設計実施 H25.8月末に工事契約予定 他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。 他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。
															24	35,250	787	-	
															25	53,677	0		
															26	0	0		
															27				
累計	88,927	787																	
20	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業	(山田町) 船越漁港 区域内	県	県	直接	継続	111,160	24 ~ 26	23				H24に建築設計実施 H25.8月末に工事契約予定 工事入札不調により契約なし 他事業(漁港災害復旧)との調整が生じたため契約なし。
															24	28,500	787	-	
															25	52,177	0		
															26	0	0		
															27				
累計	80,677	787																	
49	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(ミニライ スセンター整 備)	織笠	県	町	間接	完了	100,000	24 ~ 26	23				同地区で実施の被災農地区画整理事業の完了時期が25年度 に延期されたことにより、事業の繰越を余儀なくされたこと。 25.10月より設計、12月より設備工事、26.1月~3月建物建築工 H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了
															24	75,000	0	-	
															25		74,454		
															26		500	46	
															27				
累計	75,000	74,954	46																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
50	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農作業機械施設等整備)	織笠	県	町	間接	完了	120,000	24	~	26	23			同上
																	24	90,000	0	
																	25		68,685	
																	26		414	20,901
																	27			
累計	90,000	69,099	20,901	25.12月より設計、機械購入、26.2月~3月建物建築工事、26年H27.1月施設敷地内の舗装工事~27.3月完了																
51	C	-	5	-	2	-	大沢地区漁業集落防災機能強化事業	大沢	県	町	間接	継続	1,185,000	24	~	24	23			24.6月、事業計画作成等業務委託発注、25年10月完了予定。
																	24	888,750	212,766	
																	25		-107,292	
																	26		783,276	
																	27			
累計	888,750	888,750	0	24.10月、終末処理施設詳細設計業務委託発注、25年3月完 25.4月より事業計画作成等業務を継続実施(前年度契約済の 26.4月債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定																
64	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	山田町	町	町	直接	継続	1,886,235	24	~	27	23			
																	24	552,960	0	
																	25	125,340	14,004	
																	26	319,594	0	
																	27	511,092		
累計	1,508,986	14,004	0	25年度提出の用途内訳調書の記載額の合計 26年度の用途内訳調書提出の実績なし																
66	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通施設)	町内	町	町	直接	継続	3,600,000	24	~	27	23			24年9月に公募を行ったが応募がなかった。理由として本事業は応募事業者が事業実施用地を確保していることが採択要件
																	24	969,375	0	
																	25	1,051,875	93,042	
																	26		214,383	
																	27			
累計	2,021,250	307,425	0	25年度は1社の応募 26年度は2社の応募																
70	◆	C	-	7	-	1	水産業共同利用施設復興整備事業(設備等支援)	町内	町	町	直接	継続	420,000	24	~	27	23			25年3月に公募を行い2社を採択。25年度に交付契約を行ったため24年度としての事業費執行はなし。現在事業実施中。
																	24	56,000	0	
																	25	112,000	23,835	
																	26		0	
																	27			
累計	168,000	23,835	0	25年度は3社の応募 26年度は応募件数0																
81	C	-	1	-	4	-	復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	(山田町)山田地区	県	県	直接	継続	50,000	24	~	27	23			H24.2に計画策定に着手、H26.3に計画策定分が完了
																	24	10,000	5,000	
																	25	40,000	11,502	
																	26		7,188	
																	27			
累計	50,000	23,690		H26.1(第7回申請)で「大浦工区」、H26.2(第8回申請)で「大沢地 計画策定中																
86	C	-	5	-	4	-	大沢地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	大沢	町	町	直接	継続	5,963,000	25	~	27	23			25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定
																	24			
																	25	1,503,750	2,655,000	
																	26	1,151,250	1,523,761	
																	27	1,817,250		
累計	4,472,250	4,178,761	0	26.4月以上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変更含む)、26.6月から用地買収及び移転補償																
87	C	-	6	-	3	-	漁港施設用地整備事業(織笠漁港)(直接補助分)	織笠	町	町	直接	継続	95,000	25	~	27	23			25.7月漁港施設用地嵩上(2,481㎡分)着工、26.6月完了予定
																	24			
																	25	71,250	22,027	
																	26		0	
																	27			
累計	71,250	22,027	0	災害復旧工事の影響により残工事費の発注を見合わせたもの																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
88	C	-	6	-	4	-	漁港施設用地整備事業(小谷島漁港)(直接補助分)	小谷島	町	町	直接	継続	56,000	25	~	27	23					
																	24					
																	25	42,000	0	-		
																	26		912	-		
																	27					
累計	42,000	912	0																			
89	C	-	5	-	3	-	大浦地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	大浦	町	町	直接	継続	2,017,180	25	~	27	23					
																	24					
																	25	587,535	113,884	-		
																	26	346,850	446,706	-		
																	27	578,499				
累計	1,512,884	560,590	0																			
92	◆	C	-	1	-	3	-	観光資源(海浜)復旧・復興計画調査事業	浦の浜地区	県	県	直接	継続	10,000	25	~	27	23			H25.7に計画策定に着手	
																		24				
																		25	8,000	5,636	-	
																		26				
																		27				
累計	8,000	5,636	-																			
94	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)											23			
																			24			
																			25	67,829	0	
																			26		0	
																			27			
累計	67,829	0																				
(注)														23	0	0	0					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	1,818,250	472,546	0					
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	678,933	860,664	156					
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	897,450	1,101,378	20,947					
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0					
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道県交付分 計			3,394,633		2,434,588	21,103		
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村交付分 各年度別合計			23		0	0	0	
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落復興効果促進事業適用税額控除額等の対象交付金額の合計額を記入してください。														市町村交付分 各年度別合計			24		1,578,335	0	0	
														市町村交付分 計			25		3,493,750	2,921,792	0	
														都道県交付分 計			26		1,817,694	2,185,762	0	
														市町村交付分 計			27		2,906,841	0	0	
														県・市町村交付分 合計			9,796,620		5,107,554	0		
														県・市町村交付分 合計			13,191,253		7,542,142	21,103		

(様式2D)

山田町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	田の浜地区道路事業	田の浜	町	町	直接	継続	4,007,000	24 ~ 27	23				24年7月、測量基本設計業務発注／24年1月、高台用地買収及び立木補償契約開始、3月完了／25年3月、県代行事務区分25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.12.13) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変更増含む)、用地買収及び移転補償。
															24	347,325	112,972		
															25	742,500	1,468,617		
															26	907,500	76,579		
															27	1,308,450			
累計	3,305,775	1,658,168	0																
3	D	-	1	-	2	-	大浦地区道路事業	大浦	町	町	直接	継続	2,590,000	24 ~ 27	23				24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了 25.5月～測量及び詳細設計に着手 26年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(27.1月)、27.2月から用地買収及び移転補償
															24	811,800	41,322		
															25	664,950	28,153		
															26		260,838		
															27				
累計	1,476,750	330,313	0																
4	D	-	1	-	3	-	小谷島地区道路事業	小谷島	町	町	直接	完了	97,000	24 ~ 26	23				本事業は小谷島地区防集事業団地への取付道路を含むものであるが、住民同意(戸数確保)に時間を要し、実施条件である25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.12.13) 27.3月工事完了
															24	22,274	0		
															25	57,750	70,403		
															26		-2,340	11,961	
															27				
累計	80,024	68,063	11,961																
5	D	-	1	-	4	-	大沢地区道路事業①	大沢	町	町	直接	継続	62,000	24 ~ 27	23				24年6月、測量基本設計業務発注 今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定締結(25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の内訳変更による調整減含む)
															24	51,149	1,650		
															25		39,036		
															26		-286		
															27				
累計	51,149	40,400	0																
6	D	-	20	-	1	-	都市防災総合推進事業(復興まちづくり計画策定)	大沢、柳沢・北浜、山田、織笠、船越、田の浜、大浦・小谷島	町	町	直接	完了	148,000	24 ~ 25	23				24年4月業務委託発注、25年10月完了予定 25年3月事業完了
															24	42,000	42,000		
															25	69,000	65,976	3,024	
															26				
															27				
累計	111,000	107,976	3,024																
7	D	-	20	-	2	-	都市防災総合推進事業(防災倉庫整備)	山田・船越・田の浜・大浦・織笠・大沢	町	町	直接	継続	6,000	24 ~ 26	23				24年度分は25年2月着手、3月完了 25年度分は26年2月着手、3月完了 26年度分は26年6月着手、12月完了
															24	1,500	501		
															25	1,500	1,071		
															26	1,500	1,236		
															27				
累計	4,500	2,808	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
8	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(地域 防災計画等 策定)	町内	町	町	直接	完了	13,000	24	23				24年4月業務委託発注、25年3月完了	
															24	9,000	7,875	1,125		
															25					
															26					
															27					
累計	9,000	7,875	1,125																	
9	D	-	23	-	1	-	織笠地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)	織笠	町	町	直接	完了	78,000	23	23	4,500	4,043	-	24年6月、測量基本設計業務発注／24年11月～3月、不動産 鑑定 事業完了に伴う前年契約額(繰越分)の清算。26.3月事業完	
															24	54,000	56,332	-		
															25		-1,923	48		
															26					
															27					
累計	58,500	58,452	48																	
10	D	-	23	-	2	-	船越・田の浜 地区防災集団 移転促進事業 (計画策定費)	船越・田 の浜	町	町	直接	継続	134,000	24	23				24年8月～25年3月、基本設計／24年12月～25年3月、不動産 鑑定 26.1月～防集団地詳細設計に係る意向調査業務実施、3月完 26年度は発注実績なし	
															24	100,500	13,977	-		
															25		3,307	-		
															26		0	-		
															27			-		
累計	100,500	17,284	0																	
11	D	-	23	-	3	-	小谷島地区防 災集団移転促 進事業(計画 策定費)	小谷島	町	町	直接	完了	11,000	24	23				24年8月～25年3月、基本設計／24年12月～25年1月、不動産 鑑定	
															24	8,250	2,110	-		
															25		0	-		
															26			-		
															27			-		
累計	8,250	2,110	6,140																	
12	◆	D	-	20	-	1	-	防災行政無線 デジタル設備 整備事業	町内	町	町	直接	完了	301,696	24	23				24年10月工事発注、25年3月完了
																24	40,000	40,000	0	
																25				
																26				
																27				
累計	40,000	40,000	0																	
13	◆	D	-	20	-	2	-	非常食備蓄事 業	山田・船 越・田の 浜・大浦・ 織笠・大 沢	町	町	直接	完了	1,000	24	23				24年度分は25年1月着手、2月完了 25年度分は25年4月着手、5月完了 復興交付金事業としての実施期間を25年度までに見直したも
																24	400	399	-	
																25	400	399	-	
																26		0	2	
																27				
累計	800	798	2																	
21	D	-	1	-	5	-	防災型シンボ ルロード整備 事業	(山田地 区) (一)陸中 山田停車 場線 山田	県	県	直接	廃止	200,000	25	23				交付金事業として採択されていない(効果促進との関係で記載)	
															24					
															25					
															26					
															27					
累計	0	0	0																	
22	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(大沢地 区) (主)重茂 半島線 大沢～浜 川目	県	県	直接	継続	3,420,000	24	23				25年3月用地測量発注、実施中 24年度に引き続き、詳細設計、用地測量を実施中 26年12月に工事発注、実施中	
															24	123,750	115,550	-		
															25	82,500	27,433	-		
															26	412,500	331,628	-		
															27	742,500		-		
累計	1,361,250	474,611	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
23	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	(山田町) 豊間根地区	県	県	直接	完了	1,510,770	23 ~ 25	23	180,250	81,540	-	24年10月、実施設計発注。	
															24	1,408,750	2,158	-		
															25	201,250	1,073,434	-	25年6月、本体工事発注。(72戸)	
															26		75,478	-	完成	
															27			-		
															累計	1,790,250	1,232,610	89,314		
24	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	山田北・ 中部地区	県	県	直接	継続	5,310,000	24 ~ 26	23		0	-		
															24	1,811,250	2,248	-		
															25	2,213,750	208,499	-	大沢、北浜地質調査済み(H26.2完了)	
															26	621,250	3,626,725	-	大沢、H27.1工事発注 35戸	
															27			-		
															累計	4,646,250	3,837,472	0		
25	D	-	4	-	3	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	(山田町)	県	県	直接	継続	150,000	24 ~ 25	23			-		
															24	65,625		-		
															25		0	-	応募なし	
															26		0	-	応募なし	
															27			-		
															累計	65,625	0	0		
26	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	(山田町)	県	県	直接	継続	956,040	24 ~ 32	23			-		
															24	14,070		-		
															25	89,989	0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
															26		16,567	-	40戸に補助	
															27			-		
															累計	104,059	16,567	0		
27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(山田町)	県	県	直接	継続	185,040	24 ~ 32	23			-		
															24	2,160		-		
															25	13,815	0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施	
															26		1,763	-	30戸に補助	
															27			-		
															累計	15,975	1,763	0		
28	◆	D	-	1	-	5	-	防災型シンボ ルロード調査 事業	(山田地 区) (一)陸中 山田停車 場線	県	県	直接	廃止	4,000	24 ~ 24	23			-	
																24	3,200		-	
																25		0	-	区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて
																26			-	3,200
																27			-	
																累計	3,200	0	3,200	
29	◆	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	(大沢地 区) (主)重茂 半島線	県	県	直接	完了	19,000	24 ~ 24	23			-	24年7月予備設計等発注、25年3月完了
																24	15,200	14,599	-	
																25			-	601
																26			-	
																27			-	
																累計	15,200	14,599	601	
30	◆	D	-	4	-	1	-	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	(山田町) 豊間根地 区	県	県	直接	継続	15,670	24 ~ 25	23			-	
																24	11,200	0	-	
																25		3,784	-	25年6月工事契約・工事中。
																26			-	
																27			-	
																累計	11,200	3,784	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	1														-	2		
31	◆	D	-	4	-	1	-	2	県営住宅システム改修事業	(山田町)	県	県	直接	継続	1,330	24	~	24	23			24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																			24	800	1,064		
																			25		0		
																			26		0		
																			27				
累計	800	1,064	0	運用していく中での調整の必要があるため、継続中。 運用していく中での調整の必要があるため、継続中。																			
32	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業	山田北・中部地区	県	県	直接	継続	52,800	24	~	26	23			本体工事が未着手のため、未実施	
																			24	14,400	0		
																			25	27,840	0		
																			26				
																			27				
累計	42,240	0	0																				
33		D	-	1	-	7	-		大沢地区道路事業②	大沢	町	町	直接	継続	248,000	24	~	27	23			24年6月、測量基本設計業務発注 - 今後は同地区で実施する漁集事業・区画整理事業に合わせた - 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 - 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の - 内訳変更による調整減含む)	
																			24	36,300	7,152		
																			25	56,100	58,828		
																			26	56,100	-386		
																			27				
累計	148,500	65,594	0																				
34		D	-	1	-	8	-		山田・織笠地区道路事業	山田・織笠	町	町	直接	継続	1,120,000	24	~	29	23			24年6月、測量基本設計業務発注/25年1月~道路予定地立 - 木伐採/25年2月~3月支障物件(建物)調査 - 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 - 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 - から用地買収・移転補償交渉	
																			24	172,425	7,254		
																			25	280,500	445,671		
																			26		0		
																			27				
累計	452,925	452,925	0																				
35		D	-	1	-	9	-		山田地区道路事業①	山田	町	町	直接	継続	22,000	24	~	27	23			D-2-1山田地区道路事業(区画整理)の延長分として設計業務 - 実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。 - 他の基幹事業での実施等、事業整理検討中 - 同上	
																			24	3,300	0		
																			25	4,950	0		
																			26		0		
																			27				
累計	8,250	0	0																				
36		D	-	1	-	10	-		山田地区道路事業②	山田	町	町	直接	継続	262,000	24	~	27	23			24年6月、測量基本設計業務発注 - 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 - 他の基幹事業での実施等、事業整理検討中 - 同上	
																			24	8,250	3,300		
																			25	83,325	0		
																			26		0		
																			27				
累計	91,575	3,300	0																				
37		D	-	1	-	11	-		山田地区道路事業③	山田	町	町	直接	継続	594,000	24	~	27	23			24年6月、測量基本設計業務発注 - 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 - 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 - 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.6月 - から用地買収及び移転補償	
																			24	8,250	5,502		
																			25	83,325	84,253		
																			26		22,431		
																			27	398,475			
累計	490,050	112,186	0																				
38		D	-	1	-	12	-		山田地区道路事業④	山田	町	町	直接	継続	238,000	24	~	27	23			24年6月、現況図作成業務発注、25年3月完了 - 今後は山田地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 - 他の基幹事業での実施等、事業整理検討中 - 同上	
																			24	37,125	11,408		
																			25	99,825	0		
																			26		0		
																			27				
累計	136,950	11,408	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
39	D	-	1	-	13	-	山田地区道路 事業⑤	山田	町	町	直接	継続	23,000	24 ~ 27	23				D-2-1山田地区道路事業(区画整理)の延長分として設計業務 実施済。今後はD-2-1に合わせた工事進捗を見込む。 他の基幹事業での実施等、事業整理検討中 同上
															24	825	0		
															25	7,425	0		
															26		0		
															27		0		
															累計	8,250	0	0	
40	D	-	1	-	14	-	織笠地区道路 事業①	織笠	町	町	直接	継続	859,330	24 ~ 29	23				25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む)
															24	50,325	0		
															25	174,075	306,900		
															26	82,500	60,088		
															27	198,760			
															累計	505,660	366,988	0	
41	D	-	1	-	15	-	織笠地区道路 事業②	織笠	町	町	直接	継続	327,000	24 ~ 26	23				他の基幹事業での実施等、事業整理検討中 同上
															24	26,400	0		
															25	122,100	0		
															26	60,637	0		
															27		0		
															累計	209,137	0	0	
42	D	-	1	-	16	-	織笠地区道路 事業③	織笠	町	町	直接	継続	251,400	24 ~ 28	23				24年6月、測量基本設計業務発注 今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の内訳変更による調整減含む)
															24	18,150	3,852		
															25	82,500	123,610		
															26	26,812	-9,138		
															27				
															累計	127,462	118,324	0	
43	D	-	1	-	17	-	織笠地区道路 事業④	織笠	町	町	直接	継続	187,000	24 ~ 27	23				24年6月、測量基本設計業務発注 今後は織笠地区で実施する防集事業に合わせた詳細設計と工 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む)
															24	18,150	3,852		
															25	82,500	123,610		
															26	26,812	26,325		
															27	26,812			
															累計	154,274	153,787	0	
44	D	-	15	-	1	-	山田地区津波 復興拠点整備 事業	山田	町	町	直接	継続	6,780,694	24 ~ 29	23				24年6月、測量基本設計業務発注 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収及び移転補償
															24	147,750	18,022		
															25	1,633,500	2,606,724		
															26	2,535,750	336,640		
															27	480,949			
															累計	4,797,949	2,961,386	0	
45	D	-	23	-	4	-	山田地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)①	山田	町	町	直接	継続	21,000	24 ~ 24	23				24年6月、測量基本設計業務発注 25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計(前年度契約繰越分) 26年度は発注実績なし
															24	15,750	10,507		
															25		1,671		
															26		0		
															27				
															累計	15,750	12,178	0	
46	D	-	23	-	5	-	山田地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)②	山田	町	町	直接	継続	151,000	24 ~ 24	23				24年6月、測量基本設計業務発注 25.9月用地図策定、26.3月測量基本設計(前年度契約繰越分) 26年度は発注実績なし
															24	113,250	100,125		
															25		52		
															26		0		
															27				
															累計	113,250	100,177	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	◆	D	-	17	-	1													
47	◆	D	-	17	-	1	地権者等戸籍 データシステム 整備事業	町内	町	町	直接	完了	84,000	24	23				24年9月業務委託発注。26年3月完了予定。
															24	67,200	65,100	-	
															25		0	2,100	25年11月完了
															26				
															27				
累計	67,200	65,100	2,100																
48	◆	D	-	23	-	2	簡易宿泊施設 整備事業	船越	町	町	直接	完了	30,000	24	23				25年1月工事発注。(25年度に繰越、4月完了)
															24	24,000	22,863	1,137	
															25				
															26				
															27				
累計	24,000	22,863	1,137																
52		D	-	23	-	6	織笠地区防災 集団移転促進 事業	織笠	町	町	直接	継続	12,146,000	24	23				25年1月～3月、高台用地買収および立木等補償等契約／25年 1月～立木伐採作業中
															24	4,442,375	133,056	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定
															25	3,320,625	5,669,622	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収及び移転補償
															26	1,750,000	324,315	-	
															27				
累計	9,513,000	6,126,993	0																
53		D	-	23	-	7	船越・田の浜 地区防災集団 移転促進事業	船越・田 の浜	町	町	直接	継続	11,623,000	24	23				24年10月、測量・詳細設計発注／25年1月～3月高台用地買 収、立木等補償契約／25年2月～立木伐採作業
															24	249,375	268,052	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定
															25	5,014,625	3,688,628	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収及び移転補償
															26	3,815,000	278,648	-	
															27				
累計	9,079,000	4,235,328	0																
54		D	-	23	-	8	小谷島地区防 災集団移転促 進事業	小谷島	町	町	直接	継続	461,000	24	23				24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実 施に至らなかった。
															24	105,875	0	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定
															25	297,500	75,670	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.10月 工事完了
															26		21,293	-	
															27				
累計	403,375	96,963	0																
55		D	-	23	-	9	山田地区防災 集団移転促進 事業①	北浜	町	町	直接	継続	2,452,000	24	23				24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実 施に至らなかった。
															24	75,250		-	移転促進区域の一部買い取り112件(26.2.14～26.3.12)、現況
															25	1,790,250	457,545	-	26.4月から用地買収、27.1月計画策定業務発注
															26	175,000	572,918	-	
															27				
累計	2,040,500	1,030,463	0																
56		D	-	23	-	10	山田地区防災 集団移転促進 事業②	山田	町	町	直接	継続	11,666,000	24	23				24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事実 施に至らなかった。
															24	399,000	1,446	-	25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定
															25	3,568,250	9,184,304	-	26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注、26.4月 から用地買収・移転補償交渉
															26	5,218,500	0	-	
															27				
累計	9,185,750	9,185,750	0																
57		D	-	2	-	1	山田地区道路 事業(区画整 理)	山田	町	町	直接	継続	1,467,000	24	23				24年6月、測量基本設計業務発注
															24	142,725	21,755	-	今後は山田地区で実施する区画整理事業に合わせた詳細設
															25	397,650	0	-	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 本体工事の発注については今後、区画整理事業の進捗により
															26		0	-	
															27				
累計	540,375	21,755	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
58	D	-	2	-	2	-	織笠地区道路 事業(区画整 理)	織笠	町	町	直接	継続	59,000	24	~	26	23			24年6月、測量基本設計業務発注
																	24	48,675	8,258	- 今後の詳細設計や工事等についてはD-1-14・16及びD17-7に
																	25		0	- 他事業に整理したもの(第6回申請時:D-1-14、D-1-16、D-17-7)
																	26		0	- 同上
																	27			
																	累計	48,675	8,258	0
59	D	-	17	-	1	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	山田	町	町	直接	継続	205,000	24	~	26	23			24年6月、測量基本設計業務発注
																	24	153,750	91,572	-
																	25		0	- 25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰
																	26		0	- 26年度は発注実績なし
																	27			
																	累計	153,750	91,572	0
60	D	-	17	-	2	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)-危 険区域	山田	町	町	直接	継続	100,000	24	~	26	23			24年6月、測量基本設計業務発注
																	24	75,000	50,040	-
																	25		0	- 25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰
																	26		15,951	- 26.4月計画策定業務発注
																	27			
																	累計	75,000	65,991	0
61	D	-	17	-	3	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	織笠	町	町	直接	継続	41,000	24	~	26	23			24年6月、測量基本設計業務発注/25年2月不動産鑑定業務
																	24	30,750	12,107	- 委託、3月完了
																	25		0	- 25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰
																	26		0	- 26年度は発注実績なし
																	27			
																	累計	30,750	12,107	0
62	D	-	17	-	4	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)-危 険区域	織笠	町	町	直接	継続	93,000	24	~	24	23			24年6月、測量基本設計業務発注
																	24	69,750	43,537	-
																	25		0	- 25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰
																	26		0	- 26年度は発注実績なし
																	27			
																	累計	69,750	43,537	0
63	D	-	17	-	5	-	田の浜地区都 市再生区画整 理事業(都市 再生事業計画 案作成事業)- 危険区域	田の浜	町	町	直接	継続	40,000	24	~	26	23			今後、低地部(危険区域)の利用方針について住民合意形成を
																	24	30,000	0	- 図る
																	25		14,175	- 25.8月測量設計業務着手、26.7月完了予定
																	26		5,589	- 26.10月地盤解析調査業務発注
																	27			
																	累計	30,000	19,764	0
65	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	山田町	町	町	直接	継続	12,412,467	24	~	27	23			24年度提出の使途内訳調書の記載額の合計
																	24	6,084,480	87,008	-
																	25	657,760	3,206,764	- 25年度提出の使途内訳調書の記載額の合計に25年度債務負
																	26	1,130,719	3,672,928	- 26年度提出の使途内訳調書の記載額の合計
																	27	2,057,013		
																	累計	9,929,972	6,966,700	0
69	◆	D	-	4	-	2	住宅再建相談 会	町内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	27	23			H24年度から実施中
																	24	1,200	247	- H26以降については現在検討中
																	25	1,200	108	- H25年度 2回開催
																	26		638	- H26年度 9回開催
																	27			
																	累計	2,400	993	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
71	D	-	1	-	18	-	北浜・山田地区 道路事業	北浜・山 田	町	町	直接	継続	1,917,000	24 ~ 30	23				24年6月、測量基本設計業務発注
															24	82,500	82,500	-	
															25	560,175	0	-	
															26		153,678	-	
															27			-	
累計	642,675	236,178	0	25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 27.1月詳細設計業務発注)															
72	D	-	4	-	4	-	災害復興公営 住宅整備事業 (大沢下条)	大沢	町	町	直接	継続	643,123	25 ~ 27	23				用地取得に時間を要したことから測量設計等未着手 債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約締結(27.3月)、 27.2月から用地買収
															24			-	
															25	280,000	0	-	
															26		36,257	-	
															27	282,732		-	
累計	562,732	36,257	0																
73	D	-	4	-	5	-	災害復興公営 住宅整備事業 (山田中央)	山田	町	町	直接	継続	4,039,150	25 ~ 28	23				用地取得に時間を要したことから測量設計等未着手 債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約(26.5月)及び建 物譲渡予約契約締結(27.3月)、26.9月から用地買収
															24			-	
															25	672,000	0	-	
															26	1,186,440	2,967,985	-	
															27	1,109,545		-	
累計	2,967,985	2,967,985	0																
74	D	-	4	-	6	-	災害復興公営 住宅整備事業 (大浦)	大浦	町	町	直接	継続	1,064,030	25 ~ 28	23				25.6月～測量設計着手26.3月完了、用地取得1件 債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約(26.5月)及び建 物譲渡予約契約締結(大浦第1:26.8月、大浦第2:26.5月)、27.2 月から用地買収及び移転補償
															24			-	
															25	336,000	43,168	-	
															26	140,011	782,018	-	
															27	349,175		-	
累計	825,186	825,186	0																
75	D	-	13	-	1	-	危険住宅移転 事業	町内	町	町	直接	継続	3,277,620	24 ~ 27	23				平成24年度は町交付要綱の策定に時間を要したこと。25年度 から実施。 25.9月より制度開始し周知活動も行っているが申請がないこと 申請件数6件
															24	176,850	0	-	
															25	760,455	0	-	
															26		19,224	-	
															27			-	
累計	937,305	19,224	0																
76	D	-	17	-	6	-	山田地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土 地区画整理 事業)	山田	町	町	直接	継続	10,458,000	25 ~ 30	23				25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.8.15) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む)、26.4月から移転補償
															24			-	
															25	1,922,250	3,472,500	-	
															26	1,754,448	1,237,970	-	
															27	1,509,633		-	
累計	5,186,331	4,710,470	0																
77	D	-	17	-	7	-	織笠地区都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土 地区画整理 事業)	織笠	町	町	直接	継続	1,578,900	24 ~ 27	23				24年度は計画策定(測量基本設計)業務が完了せず、工事实 施に至らなかった。 25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 締結(25.4.1) 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額 の変更増含む)、26.5月から移転補償
															24	147,750	0	-	
															25	720,000	867,750	-	
															26	239,049	203,053	-	
															27	77,376		-	
累計	1,184,175	1,070,803	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
78	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (下水道基本 計画策定事業)	山田 織笠 船越	町	町	直接	継続	30,000	24	~	24	23			24.12月基本計画書作成業務委託発注		
																	24	22,500	17,242	-		
																	25		0	-		
																	26		0	-		
																	27			-		
																	累計	22,500	17,242	0		
25.4月より基本計画書作成業務を継続実施(前年度契約済の 26年度は発注実績なし)																						
79	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (管渠及び補 完施設)	山田 織笠	町	町	直接	継続	794,483	24	~	28	23			24.12月処理場実施設計書作成業務委託発注		
																	24	18,750	14,400	-		
																	25	165,000	30,111	-		
																	26	141,750	60,999	-		
																	27	219,267		-		
																	累計	544,767	105,510	0		
26.3月処理場実施設計業務完了 26.5月に26年度工事委託実施協定締結																						
80	D	-	17	-	8	-	大沢地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	大沢	町	町	直接	継続	100,000	24	~	24	23			24年6月、測量基本設計業務発注		
																	24	75,000	50,037	-		
																	25		0	-		
																	26		0	-		
																	27			-		
																	累計	75,000	50,037	0		
25.4月より測量基本設計業務を継続実施(前年度契約済の繰 26年度は発注実績なし)																						
82	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ①	県	県	直接	継続	2,000,000	25	~	26	23			飯岡発注なし 飯岡発注なし		
																	24				-	
																	25	616,000	0		-	
																	26		0		-	
																	27				-	
																	累計	616,000	0		0	
83	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ②	県	県	直接	継続	1,535,230	25	~	26	23			妻の神土地取得、設計発注 H26.12工事発注 52戸		
																	24				-	
																	25	308,000	95,930		-	
																	26		680,396		-	
																	27				-	
																	累計	308,000	776,326		0	
84	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業	山田南部 ③	県	県	直接	継続	1,000,000	25	~	26	23			山田南:建物の配置等を検討中 造成設計発注		
																	24				-	
																	25	308,000	0		-	
																	26		6,539		-	
																	27				-	
																	累計	308,000	6,539		0	
85	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業	船越	県	県	直接	継続	1,000,000	25	~	26	23			建物の配置等を検討中 戸数調査による計画の見直し		
																	24				-	
																	25	308,000	0		-	
																	26		0		-	
																	27				-	
																	累計	308,000	0		0	
90	◆	D	-	4	-	5	-	山田町公営住 宅等長寿命化 計画策定事業	町内	町	町	直接	完了	5,000	25	~	25	23			25.8月計画策定業務着手、26.2月事業完了	
																		24				-
																		25	4,000	2,830		1,170
																		26				-
																		27				-
																		累計	4,000	2,830		1,170

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	5														-	2		
91	◆	D	-	4	-	5	-	2	町営住宅等システム改修事業	町内	町	町	直接	完了	5,000	25	~	25	23				
																			24				
																			25	4,000	1,816	2,184	26.2月システム改修業務着手、3月事業完了
																			26				
																			27				
累計	4,000	1,816	2,184																				
93	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業	南部・船越	県	県	直接	継続	48,000	25	~	26	23				
																			24				
																			25	1,920	0	-	建物の配置等を検討中
																			26		0	-	
																			27				
累計	1,920	0	0																				
95	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)		県					~		23					
																		24					
																		25	650,960	39,933			
																		26		263,290			
																		27					
累計	650,960	303,223	0																				
96		D	-	4	-	11	-		被災者向け公営住宅改修事業(柳沢団地)	柳沢	町	町	直接	継続	645,300	25	~	26	23				
																			24				
																			25	29,000	26,460		26.1月設計業務着手、26.5月完了予定 26.8月工事発注(27.4月完了)
																			26	535,637	472,143		
																			27				
累計	564,637	498,603	0																				
97		D	-	17	-	9	-		大沢地区都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	大沢	町	町	直接	継続	1,201,000	25	~	27	23				
																			24				
																			25	158,250	209,250		25年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数年協定 26.4月に上記協定に基づきH26分設計施工一括発注(協定額の変更増含む)、26.5月から用地買収及び移転補償
																			26	171,798	536,020		
																			27	570,701			
累計	900,749	745,270	0																				
98		D	-	17	-	10	-		山田地区都市再生区画整理事業(緊急防災空地整備事業)	山田	町	町	直接	継続	320,000	25	~	25	23				
																			24				
																			25	240,000	145,202		用地取得48件(25.11.18に48件分契約締結) 26年度は実績なし
																			26		0		
																			27				
累計	240,000	145,202	0																				
99	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害復興公営住宅駐車場(町整備分)船越地区	船越	町	町	直接	継続	19,500	25	~	28	23				
																			24				
																			25	2,400	0		設計業務に不測の時間を要したことによる。26年度発注予定。 建物の配置等を検討中
																			26		0		
																			27				
累計	2,400	0	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
100	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (終末処理場 設置)	織笠 山田	町	町	直接	継続	1,634,500	26	23								
															24								
															25								
															26	594,812	298,375						
															27	327,437							
累計	922,249	298,375	0					26.5月に26年度工事委託実施協定締結															
101	D	-	4	-	12	-	災害復興公営 住宅整備事業 (織笠跡浜)	織笠	町	町	直接	継続	640,100	26	23								
															24								
															25	37,362	37,362						
															26	110,425	471,583						
															27	412,300							
累計	560,087	508,945	0					D-23-6織笠防集事業とのアロケーションに伴う負担分 債務負担行為に基づき基本設計業務実施契約(26.7月)及び建 物譲渡予約契約締結(27.1月)															
102	D	-	17	-	11	-	山田地区(低 地部)都市再 生区画整理事 業(被災市街 地復興土地区 画整理事業)	山田	町	町	直接	継続	4,938,000	26	23								
															24								
															25								
															26	720,000	1,475,073						
															27	755,073							
累計	1,475,073	1,475,073	0					26.8月に26年度債務負担行為に基づき設計施工一括での複数															
103	D	-	22	-	1	-	田の浜地区津 波防災緑地整 備事業	田の浜	町	町	直接	継続	253,500	26	23								
															24								
															25								
															26	12,600	18,670						
															27	8,400							
累計	21,000	18,670	0					27年12月に測量設計業務発注															
104	D	-	4	-	13	-	災害復興公営 住宅整備事業 (大沢小学校 脇)	大沢	町	町	直接	継続	577,494	26	23								
															24								
															25								
															26	7,000	0						
															27	102,630							
累計	109,630	0	0					漁集事業との調整に不測の時間を要したことにより発注に至ら なかった。															
105	D	-	4	-	14	-	災害復興公営 住宅整備事業 (船越第1)	船越	町	町	直接	継続	747,055	26	23								
															24								
															25								
															26	159,240	0						
															27	58,811							
累計	218,051	0	0					受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな															
106	D	-	4	-	15	-	災害復興公営 住宅整備事業 (長林)	船越	町	町	直接	継続	667,205	26	23								
															24								
															25								
															26	166,823	0						
															27	45,193							
累計	212,016	0	0					受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
107	D	-	4	-	16	-	災害復興公営 住宅整備事業 (田の浜)	田の浜	町	町	直接	継続	712,271	26 ~ 28	23				
															24				
															25				
															26	130,640	0		受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな
															27	129,592			
累計	260,232	0	0																
108	D	-	4	-	17	-	災害復興公営 住宅整備事業 (船越第8)	船越	町	町	直接	継続	440,174	26 ~ 28	23				
															24				
															25				
															26	88,227	0		受託者の選定に不測の時間を要したことにより発注に至らな
															27	115,664			
累計	203,891	0	0																
109	D	-	4	-	18	-	災害復興公営 住宅整備事業 (長崎第1)	山田	町	町	直接	継続	1,850,035	27 ~ 30	23				
															24				
															25				
															26		230		27.3月に用地買収に係る土地鑑定評価業務発注
															27	316,837			
累計	316,837	230	0																
110	D	-	4	-	19	-	災害復興公営 住宅整備事業 (長崎第2)	山田	町	町	直接	継続	1,222,676	27 ~ 28	23				
															24				
															25				
															26		142,590		27.3月に用地買収
															27	347,724			
累計	347,724	142,590	0																
(注)														23	180,250	81,540	0		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内記埋出埋書の対象交付全額の合計額を記入してください。														24	3,471,605	135,866	0		
														25	4,823,224	1,449,121	601		
														26	1,033,750	5,003,024	92,514		
														27	742,500	0	0		
														都道府県 交付分	各年度 別合計	都道府県交付分 計	10,251,329	6,669,551	93,115
市町村 交付分														23	4,500	4,043	0		
														24	14,666,003	1,459,085	2,262		
														25	25,183,777	32,559,515	8,526		
														26	21,945,730	14,539,497	11,963		
														27	11,208,549	0	0		
市町村交付分 計	73,008,559	48,562,140	22,751																
県・市町村交付分 合計														83,259,888	55,231,691	115,866			

(様式2E)

山田町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
67	E	-	1	-	1	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業 (個人設置型)	町内	町	町	直接	継続	64,322	24	～	27	23			24.11月より着手。24年度は35件の補助金交付決定・			
																24	13,867	10,284				
																25	19,458	16,479	補助金交付決定数54件			
																26	9,208	10,749	補助金交付決定数36件			
																27	5,706					
																累計	48,239	37,512	0			
	E	-	-	-																		
																			23			
																			24			
																			25			
																			26			
																			27			
累計	0	0	0																			
	E	-	-	-																		
																			23			
																			24			
																			25			
																			26			
																			27			
累計	0	0	0																			
	E	-	-	-																		
																			23			
																			24			
																			25			
																			26			
																			27			
累計	0	0	0																			
	E	-	-	-																		
																			23			
																			24			
																			25			
																			26			
																			27			
累計	0	0	0																			
	E	-	-	-																		
																			23			
																			24			
																			25			
																			26			
																			27			
累計	0	0	0																			
(注)																						
																			23	0	0	0
																			24	0	0	0
																			25	0	0	0
																			26	0	0	0
																			27	0	0	0
都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																	
		24	13,867	10,284	0																	
		25	19,458	16,479	0																	
		26	9,208	10,749	0																	
		27	5,706	0	0																	
		累計	48,239	37,512	0																	
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0															
				24	13,867	10,284	0															
				25	19,458	16,479	0															
				26	9,208	10,749	0															
				27	5,706	0	0															
				累計	48,239	37,512	0															
				県・市町村 交付分 合計	48,239	37,512	0															

(注)
 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。