

(様式1)

教 第 9 2 1 号

令和3年11月4日

文部科学大臣 殿

山田町長 佐 藤 信 逸

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

山田町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度

(担当)

岩手県山田町教育委員会事務局

住所：岩手県下閉伊郡山田町八幡町3-20

電話：0193-82-3111（内線316）

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和3年11月

#### (2) 評価の方法

教育委員会事務局において、事後評価を実施した。また、その結果については、町のホームページで公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画で計画した事業について、事業完了が計画よりも遅れたものの、空調設備の整備が完了したことで、教育環境の改善を図ることができた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

豊間根小学校及び船越小学校において、空調設備の設置工事を実施し、室内環境の改善を図った。また、今回の工事が完了したことで、町内の小中学校すべてに空調設備の整備が完了した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
豊間根小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.10～R3.6	R3.6.30		
船越小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.10～R3.6	R3.6.30		