

設計図書等に関する質問及び回答

令和 4 年 6 月 8 日

山田町長 佐藤 信逸

次の工事の設計図書等に関する質問について、回答します。

工事名 町道長林・大浦線舗装改修（その 1）工事

番号	質問内容	回 答
①	施工地域の区分（市街地、一般交通影響有り等）について教示願いたい。	一般交通影響有りで設計しております。
②	路上路盤再生の養生は無しでよいか。	施工内容に養生も含まれております。
③	添加剤のセメントは袋でよいか。	見積参考資料記載のとおり、kg 単位で数量を計算してください。
④	共通仮設費の運搬費の損料を計上しているか教示願いたい。	貨物自動車の損料は、運搬費の中に含まれております。
⑤	排水構造物工の作業土工（床掘、埋戻し）の施工方法は、小規模で考えてよいか。	「標準」で設計しております。
⑥	交通誘導警備員の人員の割り振りを教示願いたい。	3 工区：8 人、5 工区：8 人、側溝新設：6 人の計 22 人で計上しています。
⑦	道路改良において、作業土工の残土処理が計上されていない。	残土は隣接地で流用予定のため、未計上としております。

⑧	側溝工のグレーチング蓋について、車道用 300 となっているが、2 次単価表では 400 となっている。これは 300 で考えてよいか。	記載の規格はコンクリート蓋の規格を示すもので、単価は 300 用となっております。グレーチング蓋は記載のとおり、300 用となっております。
⑨	工事が 3 工区に分かれていて、それぞれ経費計算がされているが、経費の計算は点在もしくは合算のどちらで計算されているのか。	合算で計算しております。
⑩	3 工区・5 工区において共通仮設「建設機械運搬費」がそれぞれ 1 回分ずつ計上されているが、工区間の運搬費は変更対象となるのか。	質量 20 t 以上の建設機械の現場内小運搬として、共通仮設費率に含まれているため、変更の対象としません。
⑪	特記仕様書にて、交通誘導警備員が 22 人計上されているが、3 工区・5 工区・側溝新設の各工区ごとの人数内訳を教示願いたい。	⑥の回答を参照願います。
⑫	側溝新設 自由勾配側溝（横断）の流末について、既設プレガードがあるが、流末処理方法は変更対象でよいか。	変更対象となります。
⑬	上記自由勾配側溝影響部の舗装復旧が計上されていないが、変更対象となるのか。	別工事での舗装復旧を予定しているため、変更対象となりません。
⑭	側溝新設において整地が計上されているが、残土処理地までの運搬は変更対象となるのか。	⑦の回答を参照願います。