

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **山田町**

## ○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用地	1,035戸		4戸		736戸		295戸
災害公営住宅	831戸		72戸	534戸	110戸	115戸	
合計	1,866戸		76戸	534戸	846戸	115戸	295戸

### 《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年6月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
大沢地区	土地区画整理事業		宅地整地・公共施設工事	110戸						
	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成①	177戸						
	災害公営住宅整備事業	中条			用地					
		事業主体	山田町		建築設計					
		計画戸数	17戸		造成					
		建て方	戸建・長屋建		建築工事					
	構造	木造	入居							
	災害公営住宅整備事業	下条			用地					
		事業主体	山田町		建築設計					
		計画戸数	16戸		造成					
建て方		戸建・長屋建	建築工事							
構造	木造	入居								
災害公営住宅整備事業	大沢第2団地		用地							
	事業主体	岩手県	建築設計							
	計画戸数	20戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
構造	非木造	入居								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	234戸				144戸			
	災害公営住宅	合計	53戸			20戸	33戸			
	合計		287戸			20戸	177戸			
山田地区	土地区画整理事業		宅地整地・公共施設工事	345戸						
	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	413戸						
	災害公営住宅整備事業	飯岡			用地					
		事業主体	山田町		建築設計					
		計画戸数	115戸		造成					
		建て方	戸建・長屋建		建築工事					
	構造	木造	入居							
	災害公営住宅整備事業	山田中央			用地					
		事業主体	岩手県		建築設計					
		計画戸数	140戸		造成					
建て方		共同住宅	建築工事							
構造	非木造	入居								
災害公営住宅整備事業	山田南		用地							
	事業主体	岩手県	建築設計							
	計画戸数	70戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
構造	非木造	入居								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	433戸				228戸			
	災害公営住宅	合計	325戸			210戸		115戸		
	合計		758戸			210戸	228戸	115戸		

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
織笠地区	土地区画整理事業	調査設計	27戸						
		移転移設 公共施設工事 宅地整地①							
	防災集団移転促進事業	用地買収	179戸						
		調査設計							
		造成① 造成②	14戸						
災害公営住宅整備事業	織笠跡浜	用地	22戸						
		建築設計							
	事業主体 山田町	戸建・長屋建	造成						
	計画戸数 22戸		建築工事						
建て方	木造	入居							
構造									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	198戸				198戸		
	災害公営住宅	合計	22戸				22戸		
		合計	220戸				220戸		
船越・田の浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収	222戸						
		調査設計							
	災害公営住宅整備事業	長林	用地	21戸					
			建築設計						
		事業主体 山田町	戸建・長屋建	造成					
		計画戸数 21戸		建築工事					
	建て方	木造	入居						
	構造								
	災害公営住宅整備事業	船越第8	用地	13戸					
			建築設計						
事業主体 山田町		戸建・長屋建	造成						
計画戸数 13戸			建築工事						
建て方	木造	入居							
構造									
災害公営住宅整備事業	船越第1	用地	30戸						
		建築設計							
	事業主体 岩手県	共同住宅	造成						
	計画戸数 30戸		建築工事						
建て方	非木造	入居							
構造									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	158戸				158戸		
	災害公営住宅	合計	64戸			30戸	34戸		
		合計	222戸			30戸	192戸		
大浦地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	29戸						
		調査設計							
	災害公営住宅整備事業	大浦第2	用地	10戸					
			建築設計						
		事業主体 山田町	戸建・長屋建	造成					
		計画戸数 10戸		建築工事					
建て方	木造	入居							
構造									
災害公営住宅整備事業	大浦第3	用地	11戸						
		建築設計							
	事業主体 山田町	戸建・長屋建	造成						
	計画戸数 11戸		建築工事						
建て方	木造	入居							
構造									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸				8戸		
	災害公営住宅	合計	21戸				21戸		
		合計	29戸				29戸		
小谷島地区	防災集団移転促進事業	用地買収	4戸						
		調査設計							
	造成①								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	4戸		4戸				
	災害公営住宅	合計	4戸		4戸				
		合計	4戸		4戸				
災害公営住宅単独事業の場合									
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
柳沢（改修）	災害公営住宅	用地	49戸						
		建築設計							
	事業主体 山田町	共同住宅	造成						
	計画戸数 49戸		建築工事						
	建て方	非木造	入居						
構造									
供給戸数		合計	49戸			49戸			
									既存の町営住宅を被災者向け住宅へ

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
大浦第1	災害公営住宅		用地	10戸						
	事業主体	山田町	建築設計							
	計画戸数	10戸	造成							
	建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	構造	木造	入居							
供給戸数		合計			10戸					
豊間根	災害公営住宅		用地	72戸						
	事業主体	岩手県	建築設計							
	計画戸数	72戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
供給戸数		合計			72戸					
大沢	災害公営住宅		用地	35戸						
	事業主体	岩手県	建築設計							
	計画戸数	35戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
供給戸数		合計			35戸					
北浜	災害公営住宅		用地	90戸						
	事業主体	岩手県	建築設計							
	計画戸数	90戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
供給戸数		合計			90戸					
妻の神	災害公営住宅		用地	70戸						
	事業主体	岩手県	建築設計							
	計画戸数	70戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
供給戸数		合計			70戸					
田の浜	災害公営住宅		用地	20戸						
	事業主体	岩手県	建築設計							
	計画戸数	20戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
供給戸数		合計			20戸					