

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **山田町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	935戸			7戸	369戸	559戸	
災害公営住宅	831戸			130戸	272戸	429戸	
合計	1,766戸			137戸	641戸	988戸	

## 《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年12月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合											
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
大沢地区	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①	90戸							
	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成① 造成② 造成③		3戸 47戸 127戸						
	災害公営住宅整備事業	大沢小学校脇		用地 建築設計 造成	17戸						
		事業主体	山田町								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
		構造	木造	入居							
	災害公営住宅整備事業	下条		用地 建築設計 造成	16戸						
		事業主体	山田町								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
		構造	木造	入居							
災害公営住宅整備事業	大沢第2団地		用地 建築設計 造成	20戸							
	事業主体	岩手県									
	建て方	共同住宅	建築工事								
	構造	非木造	入居								
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計	234戸			3戸	31戸	200戸		
	災害公営住宅		合計	53戸				33戸	20戸		
	合計			287戸			3戸	64戸	220戸		
山田地区	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①	345戸							
	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①		339戸						
	災害公営住宅整備事業	飯岡		用地 建築設計 造成	115戸						
		事業主体	岩手県								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
		構造	木造	入居							
	災害公営住宅整備事業	山田中央		用地 建築設計 造成	140戸						
		事業主体	山田町								
		建て方	共同住宅	建築工事							
		構造	非木造	入居							
災害公営住宅整備事業	山田南		用地 建築設計 造成	70戸							
	事業主体	岩手県									
	建て方	共同住宅	建築工事								
	構造	非木造	入居								
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計	359戸					359戸		
	災害公営住宅		合計	325戸					325戸		
	合計			684戸					684戸		

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
織笠地区	土地区画整理事業	調査設計	27戸						
		移転移設 公共施設工事 宅地整地①							
	防災集団移転促進事業	用地買収	151戸						
		調査設計	14戸						
		造成① 造成②							
災害公営住宅整備事業	織笠跡浜	用地							
	事業主体 山田町	建築設計							
	計画戸数 22戸	造成							
	建て方 戸建・長屋建	建築工事							
構造 木造	入居								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	170戸				170戸		
	災害公営住宅	合計	22戸				22戸		
	合計		192戸				192戸		
船越・田の浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収	224戸						
		調査設計							
	災害公営住宅整備事業	長林	用地						
		事業主体 岩手県	建築設計						
		計画戸数 21戸	造成						
		建て方 戸建・長屋建	建築工事						
	構造 木造	入居							
	災害公営住宅整備事業	船越第8	用地						
		事業主体 岩手県	建築設計						
		計画戸数 13戸	造成						
建て方 戸建・長屋建		建築工事							
構造 木造	入居								
災害公営住宅整備事業	船越第1	用地							
	事業主体 岩手県	建築設計							
	計画戸数 30戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
構造 非木造	入居								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	160戸				160戸		
	災害公営住宅	合計	64戸				64戸		
	合計		224戸				160戸 64戸		
大浦地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	30戸						
		調査設計							
	災害公営住宅整備事業	大浦第2	用地						
		事業主体 山田町	建築設計						
		計画戸数 11戸	造成						
		建て方 戸建・長屋建	建築工事						
	構造 木造	入居							
災害公営住宅整備事業	大浦第3	用地							
	事業主体 山田町	建築設計							
	計画戸数 11戸	造成							
	建て方 戸建・長屋建	建築工事							
構造 木造	入居								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸				8戸		
	災害公営住宅	合計	22戸				22戸		
	合計		30戸				30戸		
小谷島地区	防災集団移転促進事業	用地買収	4戸						
		調査設計							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	4戸				4戸	
災害公営住宅		合計							
合計		4戸				4戸			
災害公営住宅単独事業の場合									
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
柳沢(改修)	災害公営住宅	用地							
		事業主体 山田町		建築設計					
		計画戸数 49戸		造成					
		建て方 共同住宅		建築工事					
	構造 非木造	入居							
供給戸数	合計		49戸				49戸		既存の町営住宅を被災者向け住宅へ

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
大浦第1	災害公営住宅	用地	9戸						
	事業主体	山田町		建築設計					
	計画戸数	9戸		造成					
	建て方	戸建・長屋建		建築工事					
	構造	木造		入居					
供給戸数	合計	9戸							
豊間根	災害公営住宅	用地	72戸						
	事業主体	岩手県		建築設計					
	計画戸数	72戸		造成					
	建て方	共同住宅		建築工事					
	構造	非木造		入居					
供給戸数	合計	72戸							
大沢	災害公営住宅	用地	35戸						
	事業主体	岩手県		建築設計					
	計画戸数	35戸		造成					
	建て方	共同住宅		建築工事					
	構造	非木造		入居					
供給戸数	合計	35戸							
北浜	災害公営住宅	用地	90戸						
	事業主体	岩手県		建築設計					
	計画戸数	90戸		造成					
	建て方	共同住宅		建築工事					
	構造	非木造		入居					
供給戸数	合計	90戸							
妻の神	災害公営住宅	用地	70戸						
	事業主体	岩手県		建築設計					
	計画戸数	70戸		造成					
	建て方	共同住宅		建築工事					
	構造	非木造		入居					
供給戸数	合計	70戸							
田の浜	災害公営住宅	用地	20戸						
	事業主体	岩手県		建築設計					
	計画戸数	20戸		造成					
	建て方	共同住宅		建築工事					
	構造	非木造		入居					
供給戸数	合計	20戸							