

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **山田町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	935戸			15戸	361戸	559戸	
災害公営住宅	831戸			121戸	281戸	429戸	
合計	1,766戸			136戸	642戸	988戸	

## 《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
大沢地区	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①	90戸						
	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成① 造成② 造成③	3戸 47戸 127戸						
	災害公営住宅整備事業	大沢小学校脇		用地 建築設計 造成 建築工事 入居						
		事業主体	山田町							
		計画戸数	17戸							
		建て方	戸建・長屋建							
	災害公営住宅整備事業	下条		用地 建築設計 造成 建築工事 入居						
		事業主体	山田町							
		計画戸数	16戸							
		建て方	戸建・長屋建							
災害公営住宅整備事業	大沢第2団地		用地 建築設計 造成 建築工事 入居							
	事業主体	岩手県								
	計画戸数	20戸								
	建て方	共同住宅								
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計	234戸			3戸	31戸	200戸	
	災害公営住宅		合計	53戸				33戸	20戸	
	合計			287戸			3戸	64戸	220戸	
山田地区	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①	345戸						
	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	339戸						
	災害公営住宅整備事業	飯岡		用地 建築設計 造成 建築工事 入居						
		事業主体	岩手県							
		計画戸数	115戸							
		建て方	戸建・長屋建							
	災害公営住宅整備事業	山田中央		用地 建築設計 造成 建築工事 入居						
		事業主体	山田町							
		計画戸数	140戸							
		建て方	共同住宅							
災害公営住宅整備事業	山田南		用地 建築設計 造成 建築工事 入居							
	事業主体	岩手県								
	計画戸数	70戸								
	建て方	共同住宅								
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計	359戸					359戸	
	災害公営住宅		合計	325戸					325戸	
	合計			684戸					684戸	

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
織笠地区	土地区画整理事業	調査設計	27戸							
		移転移設								
	公共施設工事									
	防災集団移転促進事業	宅地整地①	用地買収							
		調査設計	造成①	151戸						
造成②		14戸								
災害公営住宅整備事業	織笠跡浜	事業主体	山田町	用地						
		計画戸数	22戸	建築設計						
		建て方	戸建・長屋建	造成						
		構造	木造	建築工事						
供給戸数	民間住宅等用地	合計	170戸				170戸			
	災害公営住宅	合計	22戸				22戸			
	合計		192戸				192戸			
船越・田の浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収	224戸							
		調査設計								
	造成①									
	災害公営住宅整備事業	長林	事業主体	岩手県	用地					
			計画戸数	21戸	建築設計					
			建て方	戸建・長屋建	造成					
			構造	木造	建築工事					
	災害公営住宅整備事業	船越第8	事業主体	岩手県	用地					
			計画戸数	13戸	建築設計					
			建て方	戸建・長屋建	造成					
			構造	木造	建築工事					
	災害公営住宅整備事業	船越第1	事業主体	岩手県	用地					
			計画戸数	30戸	建築設計					
建て方			共同住宅	造成						
構造			非木造	建築工事						
供給戸数	民間住宅等用地	合計	160戸				160戸			
	災害公営住宅	合計	64戸				64戸			
	合計		224戸				160戸	64戸		
大浦地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	30戸							
		調査設計								
	造成①									
	災害公営住宅整備事業	大浦第2	事業主体	山田町	用地					
			計画戸数	11戸	建築設計					
			建て方	戸建・長屋建	造成					
			構造	木造	建築工事					
災害公営住宅整備事業	大浦第3	事業主体	山田町	用地						
		計画戸数	11戸	建築設計						
		建て方	戸建・長屋建	造成						
		構造	木造	建築工事						
供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸			8戸				
	災害公営住宅	合計	22戸			22戸				
	合計		30戸			8戸	22戸			
小谷鳥地区	防災集団移転促進事業	用地買収	4戸							
		調査設計								
	造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	4戸			4戸				
	災害公営住宅	合計	4戸			4戸				
	合計		4戸			4戸				
災害公営住宅単独事業の場合										
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
柳沢（改修）	災害公営住宅	用地	49戸							
		建築設計								
		造成								
		建築工事								
	入居									
供給戸数	合計		49戸			49戸			既存の町営住宅を被災者向け住宅へ	

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
大浦第1	災害公営住宅		用地	9戸						
	事業主体	山田町	建築設計							
	計画戸数	9戸	造成							
	建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	構造	木造	入居							
	供給戸数		合計					9戸		
豊間根	災害公営住宅		用地	72戸						
	事業主体	岩手県	建築設計							
	計画戸数	72戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
	供給戸数		合計			72戸				
大沢	災害公営住宅		用地	35戸						
	事業主体	岩手県	建築設計							
	計画戸数	35戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
	供給戸数		合計					35戸		
北浜	災害公営住宅		用地	90戸						
	事業主体	岩手県	建築設計							
	計画戸数	90戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
	供給戸数		合計					90戸		
妻の神	災害公営住宅		用地	70戸						
	事業主体	岩手県	建築設計							
	計画戸数	70戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
	供給戸数		合計					70戸		
田の浜	災害公営住宅		用地	20戸						
	事業主体	岩手県	建築設計							
	計画戸数	20戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
	供給戸数		合計							